

教育総務課報告事項

1 東小学校校舎増築工事

施工業者：松井建設(株)名古屋支店

出来高：65%（計画64.33%、平成27年6月30日現在）

竣工式：平成27年9月19日（土）午前10時から

一般向け内覧会：平成27年9月19日（土）午後1時から午後3時まで

2 体育館耐震化工事

平成26・27年度の2か年工事

(1) 北小学校

施工業者：滝藤建設(株)

実質作業は、6月6日（土）に着手、9月24日に完了予定。

(2) 南小学校

施工業者：滝藤建設(株)、

実質作業は、6月17日（水）に着手、9月16日に完了予定。

(3) 市が洞小学校

施工業者：伊駒建設(株)

実質作業は、6月24日（水）に着手、8月26日に完了予定

(4) 南中学校（体育館・武道場）、北中学校（武道場）

今年度11月頃に契約、3か月程度の工期を予定しています。

3 トイレ改修工事

平成25～27年度の3か年工事

(1) 北小学校

(株)水野建設（建築・電気設備）、(株)酒越管工（機械設備）

実質作業は、7月17日（金）から8月31日（月）まで

(2) 南小学校

(株)水野建設（建築・電気設備）、(株)山トシ設備（機械設備）

実質作業は、7月17日（金）から8月31日（月）まで

(3) 南中学校

ライフテック・エム(株)（建築・電気設備）、(株)青山（機械設備）

実質作業は、7月17日（金）から8月31日（月）まで

(4) 長久手中学校

今年度11月頃から平成28年1月頃まで

4 小中学校地震端末連携工事

工事の概要+予算を流用して対応していく。