

【校舎工事】

躯体工事が進行しています。3月中旬には1階のコンクリートを打設し
4月は2階、5月は3階のコンクリートを打設する予定です。
順調に進みますと、最上階の4階は6月にコンクリートを打設予定です。

【体育施設工事】

体育館とプールの基礎工事は3月末に完了しました。
現在は1階の躯体工事を進めています。
6月には体育館の最上階のコンクリートを打設予定です。

【環境への配慮】

工事現場周辺道路にて、美化活動等を行っています。
工事車両の出口にはタイヤ洗い機を設置して汚れたタイヤを洗浄しています。


北

西




東

南





体育館の1階躯体工事の状況写真です。

工事車両の出口です。



西

長久手町立長久手第三中学校




西

北

南



東



工事現場周辺道路の美化活動

校舎の2階躯体工事の状況写真です。