令和2年度 長久手市香流川整備計画

(香流川を活かしたまちづくり)

推進委員会

令和3(2021)年3月12日(金)

長久手市香流川整備計画推進委員会

・ 現地確認

1. 香流川整備計画の確認について

- 1-1. 香流川整備のコンセプト
- 1-2. 重点箇所の抽出
- 1-3. 継続的な維持管理計画の考え方
- 1-4. 事業計画工程

2. 今年度までの実施事業の結果について

- 2-1. 2号調整池修景
- 2-2. 香流川植栽整備
- 2-3. 香流川緑道整備
- 2-4. 護岸・河床整備
- 2-5. 2020年度護岸・河床整備区間モニタリング調査
- 2-6. 香流川の一斉清掃活動・草刈りの実施
- 2-7. 愛知県実施事業

3. 今年度以降の整備事業に関する計画について

- 3-1. 施工スケジュール（案）
- 3-2. 河道計画・河床環境計画

香流川整備計画

(香流川を活かしたまちづくり)

現地確認

- ・ 護岸・河床整備箇所
- ・ 2号調整池

・ 現地確認

香流川整備計画 (香流川を活かしたまちづくり)

1. 香流川整備計画の確認について

1-1. 香流川整備のコンセプト

①香流川の整備方針・目指す姿

②香流川遊歩道をつなげる

香流川遊歩道をつなげる

溝下橋上流右岸

あぐりん村周辺の左岸の竹林

→香流川遊歩道の未整備区間の延伸、
香流川を活かした回遊動線により、市内への賑わいの拡大を図る

③水と緑をつなぐ

沿川の公園や公共施設を取り込む

沿川の公園や公共施設等を取り込み、水と緑の拠点として一体的に整備する。

- ①公園西駅周辺：公園西駅周辺土地区画整理事業の調整池・公園等（土地区画整理事業内）
- ②香流川中上流部：あぐりん村～ライスセンター付近の香流川遊歩道（市管理）
- ③岩作橋周辺：岩作橋下流落差工～南島橋付近の竹林・河畔林等（県整備）
- ④石田橋周辺：石田橋上流ビオトープ・桧ヶ根公園・文化の家付近（県整備済）
- ⑤原邸公園周辺：北小学校・原邸公園・落合公園・北保育園付近（県整備済）

新たな水と緑の拠点とする

土地区画整理事業などと合わせ、新たな水と緑の拠点として整備する。

- ⑥市役所周辺：県道春日井長久手線（植栽済）・長久手市役所駐車場
- ⑦長久手古戦場駅周辺：長久手中央土地区画整理事業調整池（整備済）

1-2. 重点整備箇所の抽出

1-3. 継続的な維持管理計画の考え方

市民ボランティア団体の活動を市や県が支援
香流川に目を向け、参加しやすい環境づくり

維持管理体制
(提案)

1-4. 事業計画工程

令和3年3月12日
令和2年度香流川整備計画推進委員会

2-5. 整備区間モニタリング調査
(香流川護岸近自然川づくり)

整備箇所	整備内容	短期	短期	長期				
		(~3年内)	(~10年内)	(~30年内)				
香流川全川 (未指定区間)	都市計画緑地「香流川緑地」の延伸							
香流川全川	護岸の除草や河畔林の間伐等の維持管理	継続した取り組み、市民参画						
長久手市全域	雨量や流量等のモニタリング調査、生物や植生状況等データの収集・整理	継続した取り組み、市民参画						
長久手市全域	里山・田園・湧水・動植物等の保全・保護、サイン・ベンチ・照明等の整備	継続した取り組み、市民参画						
長久手市全域	ワークショップや協議会等の設立・協議	継続した取り組み、市民参画						
長久手市	香流川整備計画検証委員会の設立・検証・検討(提案)		継続した取り組み					
①公園西駅周辺	①1号調整池	緩傾斜護岸等多自然化、地下貯留槽の整備						
	①1号公園	香流川の緩傾斜護岸、スロープ整備						
	①2号調整池	地下貯留槽の整備、上部緑化						
	①2号公園	香流川遊歩道と一体的な空間創出	計画の段階から話し合い、市民参画の継続					
	②香流川遊歩道	歩道整備(右岸・土地区画整理事業内)、護岸の除草、河畔林の間伐、高木植栽	土地区画整理事業に合わせて整備 維持管理の継続					
②香流川中上流部	③香流川	河床掘削、小川の再生(水制工・礫列の河床リブ)、既存落差工の改修(分散型落差工等)	河床の土砂堆積・外来生物対策	小川の再生等				
	①あぐりん村や沿川の余剰地等	テラス・オープン・カフェ等の整備(検討)						
	①護岸	緩傾斜護岸等多自然化						
	②都市計画道路・橋梁	河川環境の保全対策、景観検討	都市計画道路・橋梁整備に合わせて実施					
	②河川管理用道路、スロープ	橋梁との擦り付け、高水敷や川裏のスロープ整備						
④香流川	小川の再生(水制工・礫列の河床リブ)							
③香流川遊歩道	河岸法面や堤防裏余剰地等への高木植栽	削削の少ない箇所から整備						
⑤香流川	既存落差工の改修(分散型落差工等)							
③岩作橋～前熊橋周辺	a香流川 岩作橋下流落差工	①岩作橋下流落差工の改修(分散型落差工等) ②石積みによる修景 ③歩道整備(左岸) ④高木植栽						
	b香流川 岩作橋～南島橋	①隠し護岸・石積み護岸整備、河積の確保 ②竹林の維持管理(間伐等)、河畔林の保全 ③歩道整備 ④小川の再生(水制工・礫列の河床リブ)	河畔林維持管理	河川整備等				
	c香流川 高根橋西詰	①ポケットパーク整備						
	d香流川 高根橋下流	①水制工設置 ②砂州の切り下げ						
	e香流川 東島橋上流	①落差工の改修(分散型落差工) ②自然石による修景 ③竹林の管理(高水敷削伐、護岸周辺間伐等)	河畔林維持管理	河畔林維持管理				
④石田橋周辺	①香流川 低水護岸・河床	低水護岸の改修(低水護岸の撤去、分散型落差工応用の対策工、護岸・水制工の対策工)						
	②香流川 高水敷	高水敷歩道整備						
	③香流川 石田橋下流	歩道橋の整備						
	④香流川 河岸法面や護岸、高水敷等	高木植栽、護岸覆土や下垂緑化						
	⑤香流川遊歩道	周遊動線、サイン・ベンチ等の整備						
⑤原野公園周辺	図書館通り周辺公共施設	緑陰道路、電線類地中化、構造物等の修景、下水処理場の高度処理等						
	①香流川 護岸	護岸の小段化						
	②香流川 河床・低水護岸	寄せ石・寄せ石の設置						
	③香流川 落合公園・原野公園	歩道橋・飛び石の設置						
	④香流川 河岸法面や護岸、高水敷等	高木植栽、高水敷コンク護岸に覆土・マット又は下垂緑化等での修景						
⑤香流川 落差工	落差工の一部切欠き							
香流川 北保青園跡地、河川占用区間	遊歩道整備(遊歩道・高木植栽・ベンチ等)、地域共生ステーション整備)	計画の段階から話し合い、市民参画の継続						

2-6. 香流川の一斉清掃活動

2-1. 2号調整池(上池・下池)

2-2. 2号公園

2-3. 香流川緑道

2-4. 護岸・河床整備

3-1. 河道計画・河床環境計画

2-2. 香流川植栽整備計画

県事業

県事業

香流川整備計画 (香流川を活かしたまちづくり)

2. 今年度までの実施事業の結果について

2-1. 2号調整池修景

(1) 位置図

(2) 整備の考え方-風景・水と緑をつなぐ

過去

丘陵地

提案

モリコロパーク

風景・水と緑をつなぐ

人が憩い、自然を感じることもできる空間

(3) 整備計画図

計画図(植栽工)

黄色塗りの植栽はH30年度推進委員会での
ご意見を元に変更した種

- 変更した種:ミモザ、ハナミズキ等
→ヒメユズリハ、シデコブシ等に変更
- 池底のアカメヤナギ、クロガネモチ等
→ハンノキ等に変更
- その他変更した種:コヒガンザクラ(入手困難)→ヨウコウザクラ、カンヒザクラ等に変更

(4) 施工後の状況

整備イメージパース

施工半年後 (2020. 9)

2号調整池（上池・下池）は2019年度整備済み。本日、現場の状況を確認。

2号調整池（上池）施工半年後（2020. 9）

(5) 2号調整池（上池）池底への植栽追加の提案

池のコンクリート護岸の目隠しのため、在来種を中心としたマメナシ(落葉小高木)、つる植物を追加で植栽する

マメナシ(絶滅危惧種・東海丘陵要素植物群の一種)春にサクラに似た白い花が咲く

ナツツタ、キツタ、オオイタビ、テイカカズラ、スイカズラなど由来種を中心としたつる植物

黄色点線部分は、冬期にコンクリート護岸がやや目立つ

(6) 2号調整池（上池）上部植栽完成図

2-2. 香流川植栽整備

(1) 位置図

※R3年度は、左岸に11本植栽予定（在来種）

(2) 護岸植栽の提案 (H29年度推進委員会提示資料より)

護岸整備に伴い樹木を伐採し、護岸整備後に新たに3種のサクラを10m間隔で植栽することを提案し

3種のサクラを10m間隔で植栽する案

根張を考慮した植栽案 (10m間隔)

● 既存ソメイヨシノ: 伐採 ……43本左岸・13本右岸 ● 既存広葉樹 カエデ等: 伐採 ……28本左岸 ● 既存ソメイヨシノ: 保全 ……27本左岸 ● 新規サクラ植栽 ……18本左岸・4本右岸	<p>整備前:
左岸98本、右岸13本</p> <p>伐採木:
左岸71本、右岸13本</p> <p>保全・新規植栽:
左岸45本、右岸4本</p> |
|--|--|

小型～中型サクラ

根張に余裕がある場所⇒寿命が長く、大きくなる種

開渠があり、土壌厚が不足する
暗渠化するor植生保護柵等が必要

根張に余裕がない場所⇒比較的寿命が長く、小～中型種

→2号調整池ではコヒガンザクラは入手困難であったため、ヨウコウザクラ、オオヤマザクラに変更

護岸整備に伴う樹木の伐採により、沿道の建物が目立つようになった。

2-3. 香流川緑道整備

(1) 位置図

(3) ①香流川緑道施工後の状況（施工半年後（2020.9））

公園西橋((県)田靱名古屋線)へのアクセス階段

2号公園直擁壁の壁面緑化

直擁壁の壁面緑化

丸山橋付近の余剰地の緑化

(4) ②香流川緑道右岸整備断面イメージ
香流川遊歩道（蛭子橋上流）：整備前断面イメージ

整備断面イメージ

河川管理道路として3m確保する。

(5) ②香流川緑道右岸施工後の状況

舗装・低木植栽前 (2018. 5)

右岸舗装・低木植栽・法面芝張り (2020. 12)

舗装・低木植栽前 (2018. 5)

右岸舗装・低木植栽・法面芝張り (2020. 12)

2-4. 護岸・河床整備

(1) 位置図

(2) 護岸・河床整備の状況

(蛭子端上流)

施工前 2014. 5. 16

施工中 2018. 4. 10

施工3ヶ月後 2018. 7. 2

施工2年3ヶ月後 2020. 5. 27

(3) 2020 (R2) 年度河床の追加整備の提案

平面図 S=1:500

蛭子橋

一乃井橋

2-5. 2020 (R2) 年度護岸・河床整備区間モニタリング調査

(1) 調査区間

本年度モニタリング調査は整備区間と比較するために、**調査区間を延伸し**、区域を再編し

(2) 施工後の状況 (St-2蛭子橋上下流)

2018モニタリング春：施工3ヶ月後2018. 7. 2

2018モニタリング秋：施工6ヶ月後2018. 10. 5

2019モニタリング春：施工1年2ヶ月後2019. 06. 14

2019モニタリング秋：施工1年6ヶ月後2019. 10. 30

2020モニタリング春：施工2年3ヶ月後2020. 5. 27

2020モニタリング秋：施工2年5ヶ月後2020. 09. 29

参考：施工2年7ヶ月後2020. 11. 17

2020年10月の出水でみお筋の草本が一部倒伏した

カモやサギを確認

背の高い植物が進出し、みお筋の開放水域が減少している。

(3) 河床調査

2018年5月16日と2020年11月6日・12月19日の表面高さの差を示した図

- 植生域の表面高さは、植生の高さを含んでいるため、高くなっている。
- 昨年度と同様に、植生域で堆積傾向、みお筋で洗掘傾向にあり、比高差が拡大しつつある。
- 河床整備区間のみお筋、石組下流で洗掘傾向にある。
- 水位が上昇すると砂を補足、僅かに浸かる程度の水位では細粒分が捕捉される傾向にある。
- 草本の進出が顕著で、秋の出水で倒伏するが、次年度に再度草本が繁茂する傾向にある。

● みお筋や石組下流で洗掘傾向にある

● 草本が進出し、秋の出水で倒伏するが、次年度に再度繁茂する傾向にある。

(4) 魚類調査

香流川 魚類・水生生物調査 確認種リスト (2018-2020年春季・秋季)

- 2019年10月の増水及び2019年度蛭子橋下流の河床整備の影響により、2020年春季は個体数・種類とも減少したが、秋季には回復した。
- 2020年秋季は個体数・種類とも最多であった。

香流川 魚類・水生生物調査 確認種リスト (2020年秋季)

- 2019年秋季調査後に、St-4-1は河床掘削と護岸整備（河床整備は未施工）、St-2蛭子橋下流は河床整備が行われた。
- 河床整備区間は確認種・個体数が多くなっている。

(6) 底生動物調査

※2018春はグリーンフロント研究所(株)、2018秋・2019-2020春・秋は愛知工業大学平野氏・高橋氏の調査結果
 2018春の調査は、愛知工業大学平野氏の調査に併せた確認種の分類に再編した
 2018秋以降は瀬で50cm×50cm 方形枠2つ、淵で定性的に3回たも網で採集したものの合計

香流川 底生生物調査 確認種リスト (2018-2020年 春季・秋季)

- 2019年秋季から2020年春季調査ではミズムシ科、コカゲロウ属、ユスリカ科、トンボ目等が増加した。
- 2020年秋季で確認種は多かったが、個体数は少なくなった。10月の増水の影響と予測。

香流川底生生物調査確認種リスト (2020年春季)

St-4-2-1 乃井橋下流
(河床未整備)

ヒメタイコウチ
(愛知県：準絶滅危惧種)

St-2-2 蛭子橋上流
(河床整備済)

■ カワニナ科	■ サカマキガイ科	■ シジミ属	■ 二枚貝	■ ヒル網
■ ミズムシ科(甲)	■ ブユ科	■ ミミズ	■ イシガイ科	■ モノアラガイ科
■ スジエビ科	■ ヌマエビ科	■ カワリヌマエビ属	■ アメリカザリガニ科	■ コカゲロウ科
■ トンボ目	■ トビケラ目	■ ガガンボ科	■ ユスリカ科	■ ヒメタイコウチ

- 河床整備区間は確認種・個体数が多かった。
- 汚い水に見られるミズムシ・ユスリカ、外来種アメリカザリガニ等も確認された。
- 河床未整備区間でヒメタイコウチが確認されたが、一ノ井池周辺に生息しているヒメタイコウチが増水時に流されてきたものと推定される。

(7) 植生調査

2020.5.27 (春)

区域区分	ウツギ
ツルヨシ	アレチハナガサ
クサヨシ	オオブタクサ
ミゾソバ	自然裸地
ネズミムギ	開放水域

施工直後のため、自然裸地が多い

ツルヨシ、ネズミムギなど

ネズミムギ、ミゾソバなど

ツルヨシ、クサヨシ、ネズミムギなど
ネムノキ、アキニレなどの先駆性の低木

2020.10.22 (秋)
ドローン空撮は2020.9.29

St-1-2 仲屋橋上流

ケイヌビエ、ジュズ
ダムなど

St-2 蛭子橋上下流

ツルヨシ、ジュズダ
マ、セイタカアワダ
チソウなど

St-3 蛭子橋上流

ミゾソバ、ツルヨ
シ、アメリカセンダ
ングサなど

St-4-1 一乃井橋下流

ミゾソバを中心に湿
性草本植物群落

St-2-1 蛭子橋下流

2019. 3. 29

護岸2016年度、河床2019年度施工

2019. 10. 30

10. 25出水後草本が倒伏

2020. 5. 27

河床整備約2ヶ月後

2020. 12. 3

河床整備約8ヶ月後

St-2-2 蛭子橋上流

2019. 6. 14

河床整備約1年2ヶ月後

護岸2016・2017年度、河床2017年度施工区間

2019. 9. 25

河床整備約1年5ヶ月後

2020. 5. 27

河床整備約2年3ヶ月後

2020. 11. 17

河床整備約2年7ヶ月後

- 2019年10月増水の影響で、春季植生分布域が減少したが、秋季には回復した。
- 水際にはミゾソバ群落、土砂堆積部では草丈が2mのツルヨシ、ジュズダマなどの他、**要注意外来生物のセイタカアワダチソウ、アメリカセンダングサなど**が見られた。
- ⇒土砂堆積の推移等を注視するとともに、**管理体制について検討する**必要がある。
- ⇒水質の影響などにより土壌の栄養分が過多になっている可能性も考えられる。

植生の変遷 St-2-2蛭子橋上流 護岸2016・2017年度、河床2017年度施工

植生				
1.タデ科植物群落	4.ミゾソバ群落	7.イネ科植物群落	9.ツル性植物群落	11.自然裸地
2.キシュウスズメノヒエ群落	5.湿生植物群落	8.乾生植物群落	10.低木	12.開放水面
3.ツルヨシ群落	6.抽水植物群落			

●上流はツルヨシ群落→イネ科植物群落→乾性植物群落→ミゾソバ群落
 ●下流はイネ科植物群落→ツルヨシ群落→タデ科植物群落→乾性植物群落→抽水植物群落
 ⇒土の堆積、増水による攪乱等により、群落が変遷しているものと推定される。

整備区間でのモニタリング調査のまとめ

- ◆背の高い植物が進出し、開放水域が減少しつつある。
- ◆植生域で堆積傾向、みお筋で洗掘傾向にある。
- ◆河床整備区間の魚類相は個体数・種類とも最多となった。(2020年秋季)
- ◆新たに希少種のトウカイヨシノボリが確認された。
- ◆河床整備区間の底生動物は個体数・種類とも最多となった。(2020年春季)
- ◆土砂堆積部に草丈2mのツルヨシ、ジュズダマ等が繁茂し、セイタカアワダチソウなど要注意外来生物が進出している。

植生域で土砂が堆積しつつあり、河床地形の推移や植生・魚類の等の変化も注視し、河床の草本植物の管理体制などを検討する必要がある。

順次整備を行っており、今後もモニタリング調査が必要。

2-6. 香流川の一斉清掃活動・草刈りの実施

共催：長湫地区北部自治会連合会、長湫地区長久手小学校区自治会連合会、岩作区会、香流川をきれいにする会、長久手市土木課

- 1) 清掃場所：西原橋から新富士浦橋
- 2) 清掃活動実施結果

※今年度は、予定していた3回とも新型コロナウイルス感染拡大予防のため、中止。

日付	浄化センター周辺	原邸公園周辺	全体の収集量	
	参加人数	参加人数	可燃・不燃ごみ	草刈り
4月25日(土)	—	—	新型コロナの影響で中止	
6月27日(土)	—	—	新型コロナの影響で中止	
10月25日(日)	—	—	新型コロナの影響で中止

2-7. 愛知県実施事業

(1) 樹木伐採 (名古屋市内)

着手前

完了

①中島橋下流

着手前

完了

②新屋敷橋下流

(2) 香流川砂防公園(砂溜工浚渫)

堆砂状況

砂溜工

堆積土砂

○令和2年度より計画的に土砂を撤去

堆砂状況

(3) 水辺の緑の回廊事業

香流川植栽計画図

写真①

写真②

写真③

写真④

; 水辺の緑の回廊実施予定エリア

香流川整備計画 (香流川を活かしたまちづくり)

3. 今年度以降の整備事業に関する 計画について

3-1. 施工スケジュール (案)

(1) 蛭子橋上流

施工スケジュール

	2017 (H29) 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R1) 年度	2020 (R2) 年度	2021 (R3) 年度
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥		施工済み			

3-2. 河道計画・河床環境計画

◆河道計画の目的

- 計画高水流量や計画高水位などの条件を精査して、計画高水流量を安全に流下させるために必要な河道断面を決める
- 前熊橋～蛭子橋間において、計画河床高より上部に堆積した土砂の掘削を計画する

◆河床環境計画の目的

- 土砂掘削後の河床部や、橋梁計画に合わせた護岸の近自然化を図る

4工区

これで説明を終わります