

(様式1)

7長教第3280号

令和7年7月16日

文部科学大臣 殿

長久手市長

佐藤 有美

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長久手市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

担当部署名長久手市教育委員会教育総務課

担当者名：佐竹 晃

電話番号：0561-56-0625

メールアドレス：kyoiku@nagakute.aichi.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業実施の次年度(R5~R6)6月頃に評価委員会を開催し
事業実施の次年度(R5~R6)9月頃に評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・外部有識者2名を含む評価委員会で評価する。
- ・外部有識者の評価後、教育委員会で評価する。
- ・教育委員会及び評価委員会により決定した評価を市議会に報告する。
- ・市ホームページで公開する。

4. 総合的な所見

南小学校及び西小学校共施設整備計画の目標は、全て達成できた。

西小学校に関しては、Ⅲ期工事をR6年度に実施し、事業を完了する予定のため、引き続き、建物を健全な状態に保つために事務を進めていきたい。

学校施設は子どもたちが日々長い時間過ごす場所であることから、安全かつ快適に使用できるよう、順次、修繕が必要となった学校施設から改修工事を進めていく必要があると考える。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南小学校

長寿命化改良事業(予防改修事業)は令和3年度からの3カ年で進め、目標どおり令和5年度で工事を完了することが出来た。

西小学校

長寿命化改良事業(長寿命化事業)は個別施設計画のとおり実施し、目標であるⅡ期工事まで実施することが出来た。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西小学校

児童等が校舎等の移動を円滑にできるよう、エレベーターの設置及び段差解消の工事を計画どおり令和4年度に完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.23		
西小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.23		
南小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.6～R5.1	R5.2.1		
西小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.4		
南小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R5.6～R6.1	R6.2.1		