

26長教第1671号

平成26年9月26日

文部科学大臣 殿

長久手市長 吉田 一平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

平成 26 年 9 月 26 日

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】 長久手市長 吉田 一平

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<ul style="list-style-type: none">・平成25年度に開校した新設の北中学校において、生徒の環境に対する意識の向上を図り、環境教育の一環として活用するために、太陽光発電設備を平成24年度に設置した。設置工事は、校舎新築工事の一部として平成25年2月に完了し、発電状況を示す表示パネルを生徒の目につきやすい1階職員室前のホールに設置することにより、環境教育に活用しやすい設備を整備することができた。・長久手小学校、西小学校、東小学校及び長久手中学校校舎の一部のトイレの改修工事を実施した。これにより、老朽化による悪臭を改善するとともに、和式トイレを洋式化することが出来た。今後も残りの小中学校について改修工事を実施していき、教育環境の質的な向上を目指す。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<ul style="list-style-type: none">・既存の給食センターは、施設の老朽化が進んでいること、児童生徒数が急増し調理能力の限界が近づいていること並びに現行の衛生管理基準に合致しないことから、給食水準の向上、地産地消の推進及び安心な給食を安定供給するため、給食センターを移転新築することとし、平成22～23年度に建設工事を行った。給食センター内には調理状況を見学できる通路、食育の推進に利用する食育用会議室を整備し、定期的開催する見学試食会等で活用している。・平成25年度に開校した新設の北中学校において、生徒の水泳技術向上や基礎体力の育成のため、平成23～24年度にプールを整備した。体育授業や部活動で使用し、学校教育におけるスポーツ振興に活用している。・平成25年度に開校した新設の北中学校において、生徒の武術の向上や精神鍛錬のため、平成23～24年度に武道場を整備した。体育授業や部活動で使用し、学校教育におけるスポーツ振興に活用している。・平成25年度に開校した新設の北中学校において、屋外における体育的活動の充実のため、平成24年度にグラウンドを整備した。体育授業や部活動で使用し、学校教育におけるスポーツ振興に活用している。
--

2 事後評価の時期及び方法について

各事業が完了した翌年度に教育委員会事務局による自己評価を行い、自己評価に対する長久手市教育委員会事務点検評価委員による評価を経て、11月に実施した教育委員会において承認された。その結果は、12月議会で報告するとともに、ホームページにて公表した。なお、トイレ改修工事については、平成24年度から平成25年度に繰越しをしたため、平成26年度に実施する事務点検評価により事後評価する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業について、計画どおり実施できた。
次年度以降は、老朽化したトイレの改修を継続して実施していくとともに、屋内運動場(体育館・武道場)の非構造部材等耐震化(天井落下防止等)工事も実施できるように、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長久手市立公立学校施設等施設整備計画
長久手市長 吉 田 一 平

都道府県名	愛知県
市町村名	長久手市

2 計画作成主体 長久手市

3 計画期間 平成22年度 ～ 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
長久手給食センター	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成23年11月25日				
長久手給食センター	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成23年11月25日				
長久手給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)		S	○	平成23年11月25日				
(仮称)長久手第三中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		—	○	平成25年2月28日				
(仮称)長久手第三中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		—	○	平成25年2月28日				
(仮称)長久手第三中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		—	○	平成25年2月28日				
(仮称)長久手第三中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		RS	○	平成25年2月28日				
(仮称)長久手第三中学校	④	2301	太陽光発電		RS	○	平成25年2月28日				
(仮称)長久手第三中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)		—	○	平成25年2月28日				
長久手小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年12月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
長久手小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成25年12月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年11月22日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成25年11月22日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年11月29日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成25年11月29日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
長久手中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。