

## (1) 令和3年度予算に対する執行状況について

令和4年3月16日  
 予算決算委員会所管事務調査  
 総務部財政課

## 主要事業進捗状況報告書

事業名	市役所周辺都市基盤施設整備事業	予算額(千円)	22,771
担当部課等名	市長公室企画政策課	負担行為済額(千円)	22,133
事業概要	市役所駐車場がほぼ満車状態となり、駐車待ちの車両がみられ、利用者がそれぞれの都合に合わせて気軽に本施設を利用できない状況で、行政サービスとして課題が生じている。このような課題を解消するため、駐車場用地を取得し、駐車場の拡充を行います。	執行済額(千円)	22,133
		残額(千円)	638
実施スケジュール		実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地収用事業認定申請書の作成支援等業務の発注</li> <li>不動産鑑定業務委託の発注</li> <li>土地所有者交渉</li> </ul>	用地取得に必要な書類の調整を愛知県と2回行い、地権者と用地交渉を1回行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>財産評価委員会(用地の評価額を設定)</li> <li>土地所有者交渉</li> <li>農地転用申請</li> <li>用地説明会開催</li> </ul>	不動産鑑定業務を行い、財産評価委員会に諮って用地の評価額を設定しました。また、土地所有者と交渉しつつ、用地取得に必要な書類の調整を愛知県と進めました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地収用事業認定申請書提出(愛知県)</li> </ul>	用地説明会を開催し、農地転用書類を提出しました。また、土地収用事業認定申請書類の最終調整を愛知県と5回行いました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地売買契約、土地の引き渡し</li> </ul>	土地収用法による事業認定を愛知県から1月25日付けで告示を受けました。また、昭和税務署に事前協議の書類を1月26日に提出をしました。また、地権者及び関連業者とは2月24日付けで契約を締結し、今年度中に土地の引き渡しを行います。	

## 主要事業進捗状況報告書

事業名	市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業	予算額(千円)	6,270
担当部課等名	総務部財政課、福祉部健康推進課	負担行為済額(千円)	5,445
事業概要	①災害時の対策のため、本庁舎の天井の状況確認、本庁舎、北庁舎、西庁舎及び保健センターの什器転倒防止、窓ガラス飛散防止について、現地調査を実施し、資料の作成、課題整理、対応策の検討をする調査業務を行います。 ②災害時に救護所となる保健センターへの自家用発電機の設置に向けた設計業務を行います。	執行済額(千円)	5,445
		残額(千円)	825
実施スケジュール		実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	①②業務委託の契約	①6月2日株式会社 松浦建築事務所と税込3,245,000円(財政課2,433,750円、健康推進課811,250円)で契約を締結しました。 ②5月11日に株式会社建築設備計画と税込2,200,000円で契約を締結しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	①現地調査 ②設置場所の検討、工事費の算出及び関係機関と調整	①契約締結後、現地調査の結果の報告を受けて、災害対策の検討を行いました。 ②災害時に必要となる発電機容量の検討、工事費の算出及び設置場所の検討を行いました。また、電力使用区域の変更手続きについて、中部電気保安協会と事前調整を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	①②事業完了	①調査結果報告書等の成果物を受理、事業を完了しました。 ②設計業務を完了しました。1階及び2階の一部の空調、照明等を使用することを想定し、発電機の容量、設置場所を選定しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	—	—	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	リリモテラス公益施設管理事業		予算額(千円)	32,685
担当部課等名	くらし文化部たつせがある課		負担行為済額(千円)	27,598
事業概要	令和2年度に整備したリリモテラス公益施設をはじめとする「リリモテラス」を適切に管理運営することにより、市民主体の取組を事業展開できる場を継続的に提供するとともに、市民の日常の暮らしを支え、訪れる人をもてなす空間を創出します。		執行済額(千円)	27,598
			残額(千円)	5,087
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	指定管理者への施設引き渡し、指定管理料前期分納付、開館準備、PRイベント等の打出し		令和3年4月1日から指定管理者リリモテへへのリリモテラス公益施設の引き渡しを完了させ、令和3年6月1日からの開館に伴って必要となる備品の購入、施設PRを促進する開館準備業務等を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	施設開館、指定管理事業及び自主事業によるイベント実施、指定管理者との運営会議(月1回)		令和3年6月1日に施設を開館しました。なお、新型コロナウイルス感染症対策をしながら、開館イベント、夏祭り等のイベント事業を実施しました。また指定管理者との運営会議も月に一度実施し、施設運営等について協議しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	指定管理料後期分納付、指定管理事業及び自主事業によるイベント実施、指定管理者との運営会議(月1回)		アートフェスティバルや新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、各主要テーマにおけるイベントを多日程で分散開催しました。また指定管理者との運営会議も月に一度実施し、施設運営等について協議しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	指定管理事業及び自主事業によるイベント実施、指定管理者との運営会議(月1回)、利用者満足度調査及びセルフモニタリングの実施		新型コロナウイルス感染症を考慮しながら、リリモテラスのお正月など、時期に応じて各主要テーマが連携したイベントを実施しました。また、リリモテラス公益施設の建設及び開館後から約1年が経過したことを記念し、1周年記念イベントを実施する予定です。利用者アンケートを実施して、利用者の満足度調査をしています。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	中央2号公園改修事業		予算額(千円)	117,109
担当部課等名	くらし文化部たつせがある課		負担行為済額(千円)	106,871
事業概要	リリモテラスを構成する施設の1つである長久手中央2号公園において、「長久手中央2号公園活用方針」を踏まえて、賑わいの創出、日常の使い勝手の向上を目的としてグレードアップ工事を実施します。		執行済額(千円)	106,871
			残額(千円)	10,238
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	予算執行事務、開札、落札候補者決定		令和3年7月上旬～中旬での工事請負契約の締結を見据え、予算執行事務を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	落札業者との契約締結、各関係者への工事着手報告、着工、備品購入費補正予算計上、第1回長久手中央2号公園利用促進協議会		令和3年7月19日に名鉄環境造園(株)と工事請負契約を締結、令和3年9月初旬から現場着工しました。また、令和3年9月議会へ公園備品購入における補正予算案を上程しました。第1回長久手中央2号公園利用促進協議会を行い、今後の長久手中央2号公園の利用のあり方について議論していただきました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	備品購入予算執行、第2回、第3回長久手中央2号公園利用促進協議会		グレードアップ後の公園利用を見据え、公園備品の購入検討及び購入事務を行いました。また、長久手中央2号公園利用促進協議会の第2回及び第3回を行い、今後の長久手中央2号公園の利用のあり方について、委員に議論していただきました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事竣工、備品納入完了、各関係者への竣工報告		グレードアップ工事を令和4年3月11日に竣工し、購入した公園備品を含むリニューアル後の利用のあり方を検証するため、長久手中央2号公園利用促進協議会構成団体による実証実験イベントの開催を予定しています。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	河川カメラシステム事業		予算額(千円)	1,328
担当部課等名	くらし文化部安心安全課		負担行為済額(千円)	914
事業概要	夜間でも監視可能な河川カメラを、下川原橋付近及び西鴨田橋付近に設置します。		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	414
			/	
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	河川カメラの設置		鴨田川を監視するカメラについて、4月に契約の締結をしました。6月中に西鴨田橋付近にカメラを設置し、7月からひまわりアプリ及び、ひまわりテレビのデータ放送で川の様子を確認できるように準備を進めました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	河川カメラの運用		7月からひまわりアプリ及び、ひまわりテレビのデータ放送で川の様子を確認できるようになりました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	河川カメラの運用		7月からひまわりアプリ及び、ひまわりテレビのデータ放送で川の様子を確認できるようになりました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	河川カメラの運用		7月からひまわりアプリ及び、ひまわりテレビのデータ放送で川の様子を確認できるようになりました。 3月末に支払い予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	既存スポーツ施設長寿命化事業		予算額(千円)	55,463
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課		負担行為済額(千円)	54,703
事業概要	既存スポーツ施設の改修工事等を適正に行い施設の長寿命化を図ります。		執行済額(千円)	4,917
			残額(千円)	760
			/	
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	菖蒲池テニスコート改修工事設計業務委託の契約締結 杵ヶ池体育館長寿命化工事の契約準備		6月10日に玉野総合コンサルタント(株)と税込4,917,000円で菖蒲池テニスコート改修工事設計業務委託を契約締結しました。 令和3年度杵ヶ池体育館長寿命化工事の予算執行を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	菖蒲池テニスコート改修工事設計業務実施 杵ヶ池体育館長寿命化工事の契約締結		菖蒲池テニスコート改修内容の協議を行いました。 8月25日にナニワ電気工業(株)と税込43,620,500円で令和3年度杵ヶ池体育館長寿命化工事、(株)松浦建築事務所と税込1,925,000円で同工事監理業務委託を契約締結しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	菖蒲池テニスコート改修工事設計業務完了 杵ヶ池体育館長寿命化工事施工		菖蒲池テニスコート改修工事設計業務を完了しました。 杵ヶ池体育館のキュービクル設備等の改修工事を行っています。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	杵ヶ池体育館長寿命化工事完了		杵ヶ池体育館長寿命化工事を完了しました。 同工事及び同工事監理業務委託については、令和3年度末に支払い予定です。	

主要事業進捗状況報告書

事業名	歴史民俗体験施設整備事業	予算額(千円)	0
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	江戸時代後期の建築とされ、市内に現存する最古の古民家について、この地域のくらしや歴史文化を後世に伝え、ふるさとの景観を残していくため、当該古民家を修復し、保存活用します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	0
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明していません。	市民に歴史民俗体験施設への興味を持ってもらい、整備された後も市民に関わってもらえるような施設とすることを目的に、古民家移築について、市民が関われる方法の検討	古民家移築について、市民がどのような形で関われることができるかについて検討をしました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明していません。	古民家を活用したワークショップ準備	古民家を活用したワークショップ実施に向けて検討を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明していません。	古民家を活用したワークショップ実施	11月23日(火・祝)に長久手市岩作石田地内古民家で「古戦場公園再整備事業市民ワークショップ」を開催し、今後の古戦場公園再整備事業及び古民家活用の説明を行いました。また、古民家の清掃活動を合わせて行いました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	次年度以降に実施するワークショップやイベントの検討	2月19日(土)に長久手市岩作石田地内古民家で「古戦場公園再整備事業市民ワークショップ」を開催し、古戦場公園西側ゾーンに整備する歴史民俗体験施設の説明を行いました。また、歴史民俗体験施設で実施する体験活動の説明を行いました。	

主要事業進捗状況報告書

事業名	青少年児童センター施設整備事業	予算額(千円)	46,552
担当部課等名	子ども部子ども未来課	負担行為済額(千円)	41,780
事業概要	特定天井に該当する部分の改修工事を「青少年児童センター特定天井対策工事設計委託」の成果内容に基づき、新たに天井を設置する。あわせて、照明器具等を取り替える工事を実施します。	執行済額(千円)	41,780
		残額(千円)	4,772
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明していません。	契約事務	令和2年度に実施した「青少年児童センター特定天井対策工事設計委託」に基づき、新たに天井を設置する工事と、照明器具等を取り替える工事の入札を7月末に実施するための入札準備に着手しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明していません。	契約・工事着手	8月2日に山秀建設(株)と税込37,620,000円で改修工事、(株)東畑建築事務所名古屋オフィスと税込2,530,000円で監理委託の契約を締結し、改修工事の準備に着手しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明していません。	工事施工	天井の鉄骨組み立てが完了し、工事全体の69%が完了しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	工事完了	令和4年2月末に工事完了しました。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	香流川近自然河川改修事業	予算額(千円)	20,000
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	16,280
事業概要	「香流川整備計画」に策定された重点整備計画に基づき、公園西駅周辺において風景に溶け込む近自然空間を形成するため、近自然護岸の整備を行います。	執行済額(千円)	6,500
		残額(千円)	3,720
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	工事発注に向けた調整事務	工事発注に向けた事務を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	工事発注	工事発注に向けた事務を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	工事施工	令和3年12月8日に山田重建(株)と税込16,280,000円で香流川緑道復旧工事の契約を締結しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了	3月に工事完了予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	岩作旧市街地狭あい道路整備事業	予算額(千円)	29,953
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	24,530
事業概要	岩作地区生活道路整備基本計画に沿って、緊急車両の通行が困難な狭隘道路を解消するため道路拡幅工事を行います。	執行済額(千円)	6,600
		残額(千円)	5,423
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	工事発注に向けた調整事務	工事発注に向けた事務を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	工事発注	9月に工事入札を実施しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	工事施工	令和3年9月30日に山田重建(株)と税込16,665,000円で道路拡幅工事、令和3年10月25日に昱耕機(株)と税込6,050,000円で支障移転工事の契約を締結しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了	3月に工事完了予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	下川原下山1号線整備事業	予算額(千円)	145,630
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	135,662
事業概要	人口の増加が見込まれる下山地区及び西原山地区の住民が安心・安全に通行できるよう、下山交差点から下山橋までの東側歩道を連続的に整備します。	執行済額(千円)	135,662
		残額(千円)	9,968
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	用地費、補償費の再算定(R3年度分)	令和3年度に用地取得予定の物件について、補償費の再算定と用地交渉を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	用地交渉	令和3年度に用地取得予定の物件について地権者等と交渉を実施しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	土地売買契約、補償契約の締結(R3年度分)	用地取得予定箇所の1件について、土地売買契約、物件移転補償契約、借家人補償契約の締結を行いました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	所有権移転完了(R3年度分)	令和4年1月24日に所有権移転が完了しました。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	橋梁長寿命化事業	予算額(千円)	108,549
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	49,388
事業概要	急激に老朽化する道路インフラについて、計画的かつ予防的な対応を図るため、修繕計画に基づき計画的に橋梁長寿命化工事及び耐震化工事を行います。	執行済額(千円)	10,200
		残額(千円)	59,161
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	点検業務協定締結 橋梁長寿命化修繕工事発注	点検業務の協定を締結しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	点検、工事	①点検業務を行いました。 ②8月12日に(株)青山と税込25,630,000円で契約を締結し、橋梁長寿命化修繕工事に着手しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	点検、工事	橋梁長寿命化修繕工事を施工中です。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	完了	2月末に工事を完了しました。 3月中に点検を完了する予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	香流川植栽整備事業	予算額(千円)	2,300
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	1,064
事業概要	「香流川整備計画」に基づき、香流川中上流域において、令和3年度中に遊歩道周辺に植栽整備を行い、木陰とうるおいのある水辺空間を整えます。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	1,236
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	樹種の検討	樹種の検討を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	地元調整	樹種を決定し、地元調整の準備を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	契約事務	11月19日有限会社 長久手緑化園と税込1,243,000円で工事請負契約を締結しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了	工事は完了しました。 植栽イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。3月末に支払い予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	香流川緑地整備事業	予算額(千円)	3,500
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	3,488
事業概要	香流川沿い熊張真行田交差点付近において、遊歩道の休憩所等となるポケットパークの整備のための基本計画の作成、実施設計を行います。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	12
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	委託発注に向けて調整事務	委託発注に向けた内部調整を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	ワークショップ1回目開催	委託発注に向けた契約の準備を行いました(10月頃契約予定)。 ワークショップ開催に向けた準備を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	委託発注 ワークショップ2回目実施 基本構想、基本設計図作成	11月3日玉野総合コンサルタント株式会社と税込3,190,000円で委託業務請負契約を締結しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	詳細設計完了	ワークショップ及び近隣住民へのアンケートを元に整備方針を定め、詳細設計が完了しました。3月末に支払い予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	あぐりん村再整備事業	予算額(千円)	124,148
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	92,521
事業概要	令和2年度の増築工事に引き続き、既存施設等の改修工事を実施します。空調や冷蔵冷凍設備の更新、食堂をパン工房にする店舗の改修などを行い、集客力のアップを図るとともに、農業振興を図ります。	執行済額(千円)	92,521
		残額(千円)	31,627
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	工事発注に向けた事務	改修工事発注に向けた事務を行いました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	必要に応じ工事内容について打合せ	7月15日に(株)山本工務店と税込86,185,000円で契約を締結し、工事に着手しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	工事完了	令和3年11月16日に(株)山本工務店と税込6,336,000円増額の変更契約を締結しました。 令和3年11月26日に工事完了しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	—	—	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	せせらぎの径修繕事業	予算額(千円)	15,027
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	6,490
事業概要	供用開始から30年以上が経過し、流路からの漏水や井戸揚水施設の老朽化のため、修繕が必要な箇所の現地調査及び修繕計画を立案します。令和3年度は、調査、設計業務を行います。	執行済額(千円)	6,490
		残額(千円)	8,537
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	委託発注(調査・整備方針)	6月3日に玉野総合コンサルタント(株)と総額6,490,000円の業務委託契約を締結し、修繕が必要な箇所の現地調査及び整備方針の検討を開始しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	委託完了(調査・整備方針) 整備方針の決定	現地調査が完了し、整備方針の検討準備を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	委託発注(詳細設計)	整備方針として水景施設の縮小を決定しました。 大規模改修の必要がなくなり、詳細設計委託も必要がなくなりました。よって調査設計業務はこれにて完了となりました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	委託完了(詳細設計)	—	



### 主要事業進捗状況報告書

事業名	下水道使用料の見直し事業	予算額(千円)	2,247
担当部課等名	建設部下水道課	負担行為済額(千円)	1,474
事業概要	市街化調整区域における整備方針や、下水道使用料の見直しについて検討する下水道事業検討委員会を設置し、現在の下水道使用料が適切かどうか、また適切な使用料単価はいくらであるかを有識者や市民の方を交えて議論をします。 令和3年度は、3回程度の開催を予定します。	執行済額(千円)	44
		残額(千円)	773
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	委員の選任	大学教授3名、公募市民1名、市内団体代表者3名を委員として選任しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	第1回下水道事業検討委員会の開催	9月21日(火)に第1回下水道事業検討委員会を実施しました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	第2回下水道事業検討委員会の実施 料金改定検討委託の発注	下水道使用料改定検討委託を発注しました。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	第3回下水道事業検討委員会の実施	令和4年3月に第2回下水道事業検討委員会を開催予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	適応指導教室事業	予算額(千円)	37,570
担当部課等名	教育部教育総務課	負担行為済額(千円)	37,367
事業概要	学習室の広さ等運営上の課題を解消するために、市役所近くの施設を改修し適応指導教室Nーハウスあいを移転します。	執行済額(千円)	37,367
		残額(千円)	203
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	工事業者を決定	6月7日に松原建設(株)、(有)長久手電気、(株)青山と総額32,384,000円の改修工事、(株)黒川建築事務所と税込1,760,000円の監理委託の契約を締結し、準備工事を開始しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	改修工事を実施	施設の改修工事を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	内部改修工事を完了 外部改修工事を継続	施設内部の改修工事を完了しました。 施設外部の改修工事を行っています。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	外部改修工事を完了	改修工事を完了しました。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	小中学校施設大規模改修事業(西小学校)	予算額(千円)	32,648
担当部課等名	教育部教育総務課	負担行為済額(千円)	24,776
事業概要	西小学校の校舎は、建築から40年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れ、床・天井等の破損など施設の老朽化が進んでいるため、屋根・外壁・天井・内装・電気設備・機械設備等の改修工事に向けた設計を実施します。 令和3年度 設計	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	7,872
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	設計業者を決定	西小学校の大規模改修の設計業務について、5月28日に(株)阿波設計事務所名古屋支店と税込22,000,000円(他事業分含む。)で契約を締結し、準備を開始しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	現状を確認、打合せ 改修工事の設計を実施	改修工事の設計を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	改修工事の設計を継続	改修工事の設計を行っています。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	改修工事の設計を完了	令和4年3月18日に設計の完了予定です。 3月末に支払い予定です。	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	小中学校施設大規模改修事業(南小学校)	予算額(千円)	264,672
担当部課等名	教育部教育総務課	負担行為済額(千円)	130,407
事業概要	南小学校の校舎は、建築から30年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れなど施設の老朽化が進んでいるため、屋根及び外壁の改修工事を実施します。 令和3年度 改修工事(第1期)	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	134,265
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和3年6月頃の状況を説明しています。	工事業者を決定	南小学校の大規模改修工事について、6月15日にジェイテクノ(株)と税込122,050,500円で改修工事を、(株)黒野建築設計と税込7,700,000円で監理委託の契約を締結し、準備を開始しました。	
第2四半期 ※令和3年9月頃の状況を説明しています。	改修工事を実施	校舎の改修工事を行いました。	
第3四半期 ※令和3年12月頃の状況を説明しています。	改修工事を継続	校舎の改修工事を行っています。	
第4四半期 ※令和4年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	改修工事を完了	令和4年3月18日に改修工事の完了予定です。 3月末に支払い予定です。	