

平成29年度事業実施スケジュール表
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備考			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
【一般会計分】 建設部区画整理課 公園西駅周辺区画整理関 連事業 59,632千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う周辺の整備に関する事業について、工事3件と移設事業を繰越し実施する。 ○交差点改良工事 57,060千円 ・道路改良工事-----①-1 ・都市計画道路改良工事その1---①-2 ・12-2号線他道路改良工事-----①-3 ○移設事業 2,572千円 ・電柱支障移設	○交差点改良工事															
		工事								完了検査 支払い							
		○移設事業															
						補償金	完了確認	支払い									
変更・延期等が生じた理由	特になし																

平成29年度事業実施スケジュール表
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備考		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
【特別会計(土地区画整理事業)分】 建設部区画整理課 街区整備事業 313,208千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う街区等の整備に関する事業について、工事7件と水道負担金を繰越し実施する。 ○交差点改良工事 189,302千円 ・道路擁壁他工事-----② ・6-6号線他道路改良工事-----③ ・都市計画道路改良工事その1----①-2 ・都市計画道路改良工事その2----④ ・12-2号線他道路改良工事-----①-3 ・護岸改修工事-----⑤	○街区整備工事								■						
		工事								完了検査 支払い						
	○駅前広場整備工事 54,373千円 ・駅前広場整備工事-----⑥	○駅前広場整備工事								■						
		工事								完了検査 支払い						
	○供給処理施設負担金 69,533千円 ・水道2条2項(事業地内工事)-----⑦ ・水道2条2項(丸山橋添架工事)---⑧	○供給処理施設負担金								■						
							■	■		完了確認 支払い						
変更・延期等が生じた理由	特になし															

平成29年度事業実施スケジュール表
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
【特別会計(土地区画整理事業)分】 建設部区画整理課 建物等移転補償事業 78,850千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う建物移転等事業について、建物移転2件(3名)と水道、ガスの移設を繰越し実施する。 ○建物移転補償費 35,113千円 ・2件(3名) -----⑨ ○移設事業 43,737千円 ・水道移設(蛭子橋)-----⑩ ・ガス移設(蛭子橋)-----⑪														
変更・延期等が生じた理由	特になし														

平成29年度事業実施スケジュール表
繰越明許・継続費・主要事業）※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール											備 考				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月			
【特別会計(関連事業)分】 建設部区画整理課 環境配慮施策事業 36,945千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い実施する環境配慮施策工事(※車道部の遮熱性舗装及び歩道部の遮熱保水性ブロック)4件と、調整池修景施設設計委託1件を繰越し実施する。 ○調整池修景設計委託 6,900千円 ・調整池修景設計委託-----⑫ ○環境配慮施策工事 30,045千円 ・都市計画道路改良工事その1---⑬-1 ・都市計画道路改良工事その2---⑬-2 ・6-6号線他道路改良工事-----⑬-3 ・12-2号線他道路改良工事-----⑬-4	○調整池修景設計委託															
		設計															完了検査 支払い
		○環境配慮施策工事															
		工事															完了検査 支払い
変更・延期等が生じた理由	特になし																

平成29年度主要事業等実施スケジュール説明

繰越明許【一般会計分】		公園西駅周辺区画整理関連事業		繰越額	59,632千円	
【繰越理由】						
公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い実施する地区外の交差点改良工事(2箇所)について、地権者との用地買収交渉に相当の時間を要したことと、愛知県が施工する県道田柵名古屋線の改良工事工程を踏まえ、平成28年度中の工事完了が見込めなくなったことから、工事費を平成29年度に繰越するものです。						
交差点改良工事		H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B
		76,360,000	19,300,000	57,060,000	46,924,400	10,135,600
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
道路改良工事	H29/1/20~(3/28) ~H29/8/18	53%	8月末完了予定	28,296,000	16,996,000	①-1
都市計画道路改良工事その1	H29/1/20~(3/28) ~H29/9/27	22%	9月末完了予定	16,663,680	8,663,680	①-2
12-2号線他道路改良工事	H29/2/16 ~H29/9/15	61%	9月中完了予定	21,264,720	21,264,720	①-3
移設事業		H28予算額	H28執行額	繰越額	繰越額のうち 執行確定額	執行残
		9,257,882	6,685,482	2,572,400	2,572,400	0
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
電柱支障移設(中電)		-	7月末完了予定	650,900	650,900	
電柱支障移設(NTT)		-	7月末完了予定	1,921,500	1,921,500	

繰越明許 【特別会計 (土地区画整理事業)分]	街区整備事業	繰越額	313,208千円
-------------------------------	--------	-----	-----------

【繰越理由】

公園西駅周辺土地区画整理事業に伴う街区整備において、下記のとおり、平成28年度中の事業完了が見込めなくなったことから、工事費及び負担金を平成29年度に繰越するものです。

(1) 12-2号線他道路改良工事、都市計画道路改良工事及び護岸改修工事

公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う街区等の整備工事について、予算の範囲内において必要な工事を順次発注する中で、予算編成時には想定できなかった事項(想定外の地中埋設物の出土、造成計画の見直しに伴う道路擁壁の設置及び護岸改修の工法変更)が発生したことに伴い、平成28年度の発注工事の予算が不足することとなりました。このことから、補正予算成立後に発注する工事について、発注段階において平成28年度中の工事完了が見込めなくなったため

(2) 街区整備工事(6-6号線他道路改良工事 道路擁壁他工事)

丸山橋付近の護岸改修工事及びこれに近接する道路擁壁設置、区画道路築造に関連する工事について、丸山橋付近の護岸改修に必要となる関係機関協議に想定外の時間を要したことから、これらの工事の施工が平成28年度内に完了しないため

(3) 駅前広場整備工事

近接施工となる駅舎改修工事及び横断歩道橋新設工事との施工調整により、歩道の迂回路や作業ヤードを駅前広場用地において確保する必要があったことや、警察協議に伴う設計精査に時間を要したこと等から、駅前広場整備の工事工程の見直しを図った結果、施工が平成28年度内に完了しないため

(4) 供給処理施設負担金

水道事業者が実施する地区内への水道管の布設及び丸山橋への水道管の添架工事について、上述のとおり、丸山橋付近の護岸改修に必要となる関係機関協議に想定外の時間を要したことから、同調工事となる水道管の布設及び橋梁添架工事が平成28年度内に完了せず、水道事業者への負担金の支払いが平成28年度内に完了しないため

交差点改良工事	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		427,000,000	237,697,560	189,302,440	147,641,450	41,660,990

項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
道路擁壁他工事	H28/9/9~(3/10) ~H29/5/27	100%	5/27完了	88,938,000	53,438,000	②
6-6号線他道路改良工事	H28/11/2~(3/27) ~H29/7/28	53%	7月末完了予定	42,017,400	24,417,400	③
都市計画道路改良工事その1	H29/1/20~(3/28) ~H29/9/27	22%	9月末完了予定	2,906,930	2,906,930	①-2
都市計画道路改良工事その2	H29/2/3~ ~H29/9/15	46%	9月中完了予定	54,150,840	27,250,840	④
12-2号線他道路改良工事	H29/2/16~ ~H29/9/15	61%	9月中完了予定	54,380,280	19,780,280	①-3
護岸改修工事	H29/2/17 ~H29/8/25	50%	8月末完了予定	33,048,000	19,848,000	⑤

駅前広場整備工事	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		73,773,000	19,400,000	54,373,000	29,200,000	25,173,000
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
駅前広場整備工事	H29/1/20~(3/28) ~H29/8/10	75%	8月中完了予定	48,600,000	29,200,000	⑥

供給処理施設負担金	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		106,825,000	37,291,680	69,533,320	69,474,240	59,080
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
水道2条2項(事業地内工事)		-	8月末完了予定	47,346,120	47,346,120	⑦
水道2条2項(丸山橋添架工事)		-	8月末完了予定	22,128,120	22,128,120	⑧

繰越明許 【特別会計 (土地区画整理事業)分]	建物等移転補償事業	繰越額	78,850千円
-------------------------------	-----------	-----	----------

【繰越理由】

公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い移転が必要となる建物の移転補償及び水道・ガス事業者が実施する供給管橋梁添架工事に対する移設補償について、下記のとおり、平成28年度中の事業完了が見込めなくなったことから、補償金を平成29年度に繰越するものです。

(1) 建物移転補償

建付地権者の移転先街区周辺道路整備に時間を要したことや、移転先建物の建築工事スケジュールを地権者と調整した結果、従前の建物の撤去が平成28年度内に完了せず、建物所有者への補償金の支払いが平成28年度内に完了しないため

(2) 供給管移設補償

蛭子橋へ水道管及びガス管を各事業者が実施する添架工事について、平成28年度12月補正後に年度を繰り越して発注した工事と同調して施工する必要があることから、各事業者のインフラ整備が平成28年度内に完了せず、各事業者への補償金の支払いが平成28年度内に完了しないため

建物移転補償費 移設事業	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		179,224,696	100,374,074	78,850,622	78,850,622	0
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
建物移転補償(イ)		-	2月末移転完了	56,949,760	17,085,760	⑨
建物移転補償(ロ)		-	2月末移転完了	34,130,119	10,239,119	⑨
建物移転補償(ロ、ハ)		-	2月末移転完了	25,960,545	7,788,545	⑨
水道移設補償(蛭子橋添架工事)		-	7月末完了予定	31,226,040	31,226,040	⑩
ガス移設補償(蛭子橋添架工事)		-	7月末完了予定	12,389,118	12,389,118	⑪
水道2条2項(事業地内工事)		-	8月末完了予定	122,040	122,040	⑦

繰越明許 【特別会計(関連事業)分】	環境配慮施策事業	繰越額	36,945千円
-----------------------	----------	-----	----------

【繰越理由】

公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い実施する環境配慮施策事業(工事及び設計委託)について、下記のとおり、平成28年度中の事業完了が見込めなくなったことから、工事費及び委託費を平成29年度に繰越するものです。

(1) 環境配慮施策工事

環境配慮施策の一環として実施する歩道部の遮熱保水性ブロック施工について、平成28年度12月補正後に年度を繰り越して発注した工事と一体施工する必要があることから、施工が平成28年度内に完了しないため

(2) 調整池修景設計委託

駅前広場との一体性や、駐輪場等駅前施設の配置、また、周辺環境に配慮した緑豊かな公共空間の創出を行うものであるが、駅前施設の需要予測や配置レイアウト等の検討も合わせて、工程の見直しを図った結果、平成28年度内に完了しないため

調整池修景設計委託	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		6,944,400	0	6,900,000	3,942,000	2,958,000
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
調整池修景設計業務委託	H28/11/11~(3/31) ~H29/9/30	50%	12月末完了予定	3,942,000	3,942,000	⑫

環境配慮施策工事	H28予算額	H28執行額	繰越額 A	繰越額の内執行確定額 後金相当額の計 B	執行残 A-B	
		33,795,960	1,231,200	30,045,000	26,765,350	3,279,650
項目	工期	進捗状況	完了時期	契約額	後金相当額	番号
都市計画道路改良工事その1	H29/1/20~(3/28) ~H29/9/27	22%	9月末完了予定	463,390	463,390	⑬-1
都市計画道路改良工事その2	H29/2/3~ ~H29/9/15	46%	9月中完了予定	13,133,160	13,133,160	⑬-2
6-6号線他道路改良工事	H28/11/2~(3/27) ~H29/7/28	53%	7月末完了予定	2,089,800	2,089,800	⑬-3
12-2号線他道路改良工事	H29/2/16~ ~H29/9/15	61%	9月中完了予定	11,079,000	11,079,000	⑬-4

公園西駅周辺土地区画整理事業工事箇所

