

長久手市行政評価票

事業番号	118	事業の名称	東小学校増築事業		担当部署	部	課					
						教育部	教育総務課					
基本方針	(4)文化をみがき、人が輝くまち	分野別項目	(1)子どもの確かな学力と生きる力を培う	施策の進め方	(1)学校施設整備の充実	フラッグ	フラッグ項目					
事業の概要	リコモ公園西駅周辺土地区画整理事業や民間住宅開発により児童生徒数が増加し、平成28年度には東小学校の教室の不足が予想される。このため、校舎を増築し教育施設の充実を図る。				他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)							
事業期間	事業開始年度	平成25年度	終了(予定)年度	平成27年度	総事業費	総事業費 (単位:千円)	H25予算	H25決算	H26予算	H26決算	H27予算	
事業の対象 (だれ、何に対して)	東小学校区の児童					うち	一般財源	0	0	3,077	36,047	11,934
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	増加する児童数に対応した増築校舎を設置し、教育環境の充実を図る。					国費・県費	0	0	19,028	23,542	57,457	
						地方債	0	0	156,000	96,000	224,000	
						その他	0	0	48,500	48,500	80,000	
						受益者負担額	0	0	0	0	0	

評価の見方	
A	現行どおり実施
B	事業の改善
C	他事業と統合
D	運営主体の見直し
E	事業の廃止の検討

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に に対して)	目的		事務事業の 実施結果	成果指標	成果		事業費(単位:千円)			評価 事業規模 事業費	評価の 説明			
		手段 (いつ、どのような手段を使って) 4月~ 7月~ 10月~ 1月~	意図 (対象をどのような状態にしたいか)			成果指標の目標値 設定の根拠	H25実績	H26実績	H25予算	H25決算			H26予算	H26決算	H26決算の主な内訳 (単位:千円)
							H26目標値	単位	H26実績	H26目標値			H26実績	H26予算	
① 建設工事事業	東小学校区の生徒	→	増加する児童数に対応した校舎を設置し、教育環境の充実を図る。 随時工程会議を開催し、工事の進捗を確認することで	増築工事全体の3割を実施	建設工事の進捗率	0 34 30	%	全体工程に対する各年度の進捗割合	0 226,605 373,391	0 204,089	工事費 196,010千円 監理委託費 8,078千円	A 拡充 増加	平成26年度実施予定箇所は全て完了済。 平成27年度完了を目指し、継続して実施する。		
②															
③															
④															

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H27以降に実施する内容)	H27以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要	