

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	62	事業名	上郷保育園改築事業	担当部課	子ども部子ども未来課
基本情報	第6次総合計画・基本目標	2 子どもが元気に育つまち		決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—		会計 区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無		予算区分(款 - 項 - 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無		3-2-5 保育園費	
	事業開始の背景、経緯等	老朽化が進んでいる上郷保育園について、平成26年3月に策定した「長久手市立保育所改築整備方針」に基づき整備を実施するもの。			
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 建設工事のため		

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 現農村環境改善センター多目的広場(グラウンド)において、上郷保育園、上郷児童館(児童クラブ含む)及び児童発達支援センター(すぎのこ教室含む)の一体的な整備を行う。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 児童及びその保護者
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 安心して子育てができる環境を整備する。

項目	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
事業費(A)	千円	予算	—	—	71,364	679,529	569,791
		決算	—	1,372	6,761	320,671	
人件費(B)	千円	決算	—	—	7,869	7,079	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	0	1,372	14,630	327,750	
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	—		—	—	—	—	—
対象あたりコスト(C/D)	千円		—	—	—	—	—

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
整備進捗状況	%	目標	—	(基本構想)100	(設計)100	(工事)100	(工事)100
		実績	—	100	100	19	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
施設整備の進捗をパーセントで示すことで事業の完了が把握しやすいため。			(整備工事進捗率)実施値/目標値				
(前年までと変更した場合はその理由)							

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 近隣市町においても保育所と障がい児施設とを一体的に整備している事例があるため参考とし事業を進める。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 基本設計業務及び実施設計業務を完了し、工事に着手した。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 工事監理者及び施工者の打合せを密に実施し、事業が遅延しないように努める。

事業を構成する事務事業①	上郷保育園改築事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込		150	—	—	—	—
		実績		152				
(2) 【アクションプラン】 改築園数	園	見込		1	1	—	—	—
		実績		0				
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 上郷保育園改築事業が、入札不調により令和元年度に完成が見込めないため、開園を令和2年度に繰り越した。							今後の方向性	改善・見直し

事業を構成する事務事業②	上郷保育園改築事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	上郷保育園改築事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 「第6次総合計画」に基づき、順次保育所の改築を進めます。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和2年10月に保育園を開園し、令和3年度中に児童発達支援センター、児童館の開所を目指す。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。 ・児童発達支援センターについては、追加の財政支出が生じないよう、指定管理者と協議を進めてください。
内部意見への回答	