

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	89	事業名	南中学校運営事業	担当部課	教育部教育総務課
基本情報	第6次総合計画・基本目標	2 子どもが元気に育つまち		決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—		会計 区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無		予算区分(款 - 項 - 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無		9-3-1 学校管理費	
	事業開始の背景、経緯等	学校運営、施設管理、施設運用等を行う。			
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 南中学校の運営に関する事業であり、協働には適さないため。		

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 南中学校区の児童生徒数の推計により、南中学校において普通教室数が不足する見込みであるため、校舎の増築及び既存校舎の改修を行い対応する。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 南中学校区の児童生徒を対象
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 生徒の学習環境の確保

コスト推移	項目	単位	区分	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)
	事業費(A)	千円	予算	39,512	50,746	217,722	241,249	286,389
			決算	37,448	48,285	56,996	181,677	
人件費(B)	千円	決算	2,094	2,885	3,101	3,632		
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	39,542	51,170	60,097	185,309		
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	人			713	731	756	751	761
対象あたりコスト(C/D)	千円			55	70	79	247	

成果推移	成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)
	普通教室数 (4室分増設)	教室	目標	—	—	22	22	26
			実績	—	—	22	22	
(指標の設定根拠)		(数値目標の根拠) 毎年度定例教育委員会へ報告する各小中学校のクラス数・児童生徒数の推計値から、南中学校の普通教室の必要数を算出した。						
(前年までと変更した場合はその理由)								

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 平成30年度基本設計、令和元年度実施設計を行い、今年度工事の発注を行い計画どおり進めることができている。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 今年度の工事は、夏休み期間を主に利用して既設校舎の改修工事を行う予定であるが、学校の臨時休業の影響を受け、夏休みが短縮されることから、学校運営と工事との調整が必要である。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 工事予定・内容により学校運営に影響がないよう、定例打ち合わせ時に確認や調整を行う必要がある。

事業を構成する事務事業①	事務事業①	南中学校施設整備事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込	0	0	0	0	0	
			実績	0					
	(2) 【アクションプラン】 増築箇所数[累計]	箇所	見込	0	1	—	—	—	
			実績	0					
	(3)		見込						
			実績						
	<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 令和元年度は、今年度実施する工事の実施設計を行い完了した。							今後の方向性	拡充

事業を構成する事務事業②	事務事業②	/							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績						
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
			実績						
	(3)		見込						
			実績						
	<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	事務事業③	/							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績						
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
			実績						
	(3)		見込						
			実績						
	<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 増築工事の工期に遅延が生じないように、定例打ち合わせ等で進捗状況及び工程計画を確認して、必要であれば対策等を行う。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和2年度末までに、増築工事を完了させる。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見	・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
内部意見への回答		