

長久手市行政評価票（A票：事業評価票）

事業番号	42	事業名	まちづくり施設管理事業	担当部課	子ども部子ども未来課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	1「やってみたい」でつながるまち			決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款一項目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無			2-1-9 まちづくり協働費	
	事業開始の背景、経緯等	当施設の多目的ホールの天井が、国土交通省告示の基準が満たされていない仕様であるため、利用者の安全、安心な利用を考慮し改修を実施する。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 改修工事のため			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 当施設の多目的ホールの天井が、水平投影面積が200㎡を超え、かつ高さが6mを超える吊り天井形式となっており、「特定天井」に該当するため、吊り天井を撤去し利用者の安全を確保する。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 農業環境改善センター及び利用者
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 安心して利用できる環境を整備する。

コスト推移	項目	単位	区分	H29年度(2017)	H30年度(2018)	R1年度(2019)	R2年度(2020)	R3年度(2021)
	事業費(A)	千円	予算	—	—	—	49,638	7,649
			決算	—	—	—	43,065	
人件費(B)	千円	決算				3,106		
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算		0	0	0	95,809	
事業対象の数(D) (R3年度は想定数)	施設数			—	—	—	1	1
対象あたりコスト(C/D)の 過去3年平均値	千円						95,809	

成果推移	成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H29年度(2017)	H30年度(2018)	R1年度(2019)	R2年度(2020)	R3年度(2021)
	整備進行状況	%	目標		—	—	—	100
			実績	—	—	—	100	—
(指標の設定根拠)				(数値目標の根拠)				
施設整備の進捗をパーセントで示すことで事業の完了が把握しやすいため。				(整備工事進捗率)実施値/目標値				
(前年から指標を変更した場合はその理由)								
(前年までの指標)								

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 吊り天井を撤去し、構造体に直接設置する天井に変更し防球ネットを設置したため、天井の破損が少なく利用者が安全に利用できる施設となった。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 施設の状況に適した改修工法を選択し、安全で合理的な工法で改修した。また、天井に付随する老朽化した照明器機もLED化して施設の長寿命化とした。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 工事に遅延しないように工事監理者及び施工者と工事打合せを密に実施した。

事業を構成する事務事業①	農村環境改善センター施設整備事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
(1)	市民参加の延べ人数	人	見込	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
(2)	【アクションプラン】 改修施設数	施設数	見込	1	—	—	—	—
			実績	1	—	—	—	—
(3)			見込					
			実績					
<備考:活動の概要(R2年度(2020))> 改修工事が完了した。							今後の方向性	休・廃止

事業を構成する事務事業②	農村環境改善センター施設整備事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
(1)	市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
(2)	【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込					
			実績					
(3)			見込					
			実績					
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	農村環境改善センター施設整備事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
(1)	市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
(2)	【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込					
			実績					
(3)			見込					
			実績					
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 「第6次総合計画」に基づき改修事業を完了した。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 施設の適正管理のために特定天井を撤去して利用者の安全に配慮する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見	・行政改革指針に係る「財政改革の推進」を踏まえ、引き続き事業に取り組んでください。
内部意見への回答		