

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	47	事業名	青少年児童センター管理事業	担当部課	子ども部子ども未来課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	2 子どもが元気に育つまち			決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款 - 項 - 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無			3-2-6 児童館費	
	事業開始の背景、経緯等	当施設の天井の一部が、国土交通省告示の基準が満たされていない仕様であるため、利用者の安全、安心な利用を考慮し改修を実施する。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 建設工事のため			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 当施設内の広場の天井は、水平投影面積が200㎡を超え、かつ高さが6mを超える吊り天井形式となっており、「特定天井」に該当するため、利用者の安全、安心な利用を考慮し改修を実施する。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 青少年児童センターの利用児童及び保護者
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 施設利用者が安心して利用できる施設とする。

コスト推移	項目	単位	区分	H29年度(2017)	H30年度(2018)	R1年度(2019)	R2年度(2020)	R3年度(2021)
	事業費(A)	千円	予算	—	—	9,159	11,857	55,518
			決算	—	—	8,906	11,852	
人件費(B)	千円	決算	564	556	594	1,997		
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	564	556	9,500	13,849	0	
事業対象の数(D) (R3年度は想定数)	施設数		—	—	—	1	1	
対象あたりコスト(C/D)の 過去3年平均値	千円						13,849	

成果推移	成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H29年度(2017)	H30年度(2018)	R1年度(2019)	R2年度(2020)	R3年度(2021)
	施設整備状況	%	目標	—	—	—	(設計)100	(工事)100
			実績	—	—	—	100	
(指標の設定根拠)				(数値目標の根拠)				
施設整備の進捗をパーセントで示すことで事業の完了が把握しやすいため。				(整備工事進捗率)実施値/目標値				
(前年から指標を変更した場合はその理由)								
(前年までの指標)								

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 特定天井対策工事の参考事例を調査し、工法等の理解を深め本工事における最適な改修工事を選択し事業を進める。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 施設の状況に適した改修工法を選択し、現在の意匠も継続しながら、安全で合理的な工法で改修する内容で設計業務を行った。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 改修場所が保育園に隣接するため、利用者に危険が及ばないよう最大限配慮するように工事監理者及び施工者との打合せを密に実施する。また、事業が工期内に遅延なく完了するように監督に努める。

事業を構成する事務事業①	事務事業①	青少年児童センター施設整備事業						
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込	—	—	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
	(2) 【アクションプラン】 改修施設数	箇所	見込	—	1	—	—	—
			実績	—	—	—	—	—
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))> 特定天井対策工事の基本実施設計が完了した。							今後の方向性	改善・見直し

事業を構成する事務事業②	事務事業②							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込					
			実績					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	事務事業③							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込					
			実績					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 「第6次総合計画」に基づき、改築事業を進める。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和3年度中に改修工事を完了する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見	・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて事業を実施してください。 ・行政改革指針に係る「財政改革の推進」を踏まえ、引き続き事業に取り組んでください。
内部意見への回答		