

長久手市行政評価票（A票：事業評価票）

事業番号	80	事業名	建設改良事業	担当部課	建設部下水道課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち			決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	2 財政改革の推進			会計 区分	下水道事業会計・資本的支出
	法定受託事務の有無	無				
	その他(関係計画、要綱等)	有 長久手市公共下水道事業計画			01-01 建設改良費	
	事業開始の背景、経緯等	社会基盤の整備による人口増加に伴い、早急に下水道整備を行う必要から、平成2年度より公共下水道事業に着手した。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 専門工事業者による施工が必要で連携事業には、そぐわないため。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 長久手浄化センターの長寿命化を図る。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 長久手浄化センター
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 長久手浄化センターの長寿命化を図り、持続可能な下水道事業の経営

項目	単位	区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
事業費(A)	千円	予算	—	234,000	495,734	729,812	—
		決算	—	117,264	441,775	712,935	—
人件費(B)	千円	決算	—	20,160	19,012	14,989	—
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	0	137,424	460,787	727,924	—
事業対象の数(D) (R3年度は想定数)	箇所			1	1	1	—
対象あたりコスト(C/D)の 過去3年平均値	千円			137,424	460,787	727,924	—

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
工事進捗率	%	目標	—	—	15.0	25.0	22.5
		実績	—	—	14.5	22.5	—
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
長久手市公共下水道長寿命化計画(長久手浄化センター)			長久手市公共下水道長寿命化計画(長久手浄化センター)				
(前年から指標を変更した場合はその理由)			—				
(前年までの指標)			—				

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 長久手市公共下水道長寿命化計画(長久手浄化センター)に位置づけた長寿命化工事を実施した。今後はストックマネジメント実施計画に基づき事業を実施する予定
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 長久手市公共下水道長寿命化計画(長久手浄化センター)に基づき長寿命化工事を実施した。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 引き続き交付金事業により事業を実施する。

事業を構成する事務事業①	事務事業①	下水道施設長寿命化事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)		単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1)	市民参加の延べ人数	人	見込	—	—	—	—	—
				実績	—	—	—	—	—
	(2)	【アクションプラン】 工事進捗率【累計】	%	見込	25.0	22.5	41.0	53.5	53.5
				実績	22.5	—	—	—	—
(3)			見込	—	—	—	—	—	
			実績	—	—	—	—	—	
<備考:活動の概要(R2年度(2020))> 長久手浄化センターの沈砂池及び管理棟の長寿命化工事を行った。							今後の方向性	改善・見直し	

事業を構成する事務事業②	事務事業②	/							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)		単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1)	市民参加の延べ人数	人	見込	/	/	/	/	/
				実績	/	/	/	/	/
	(2)	【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込	/	/	/	/	/
				実績	/	/	/	/	/
(3)			見込	/	/	/	/	/	
			実績	/	/	/	/	/	
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	/	

事業を構成する事務事業③	事務事業③	/							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)		単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1)	市民参加の延べ人数	人	見込	/	/	/	/	/
				実績	/	/	/	/	/
	(2)	【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込	/	/	/	/	/
				実績	/	/	/	/	/
(3)			見込	/	/	/	/	/	
			実績	/	/	/	/	/	
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	改善・見直し	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 工事費を平準化し、計画的に行う。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和9年度に長久手浄化センターの耐震化を完了する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見	・現在の一般会計からの繰出金の水準を上回らないよう、工事実施時期の平準化など、計画的な事業実施としてください。 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて事業を実施してください。
内部意見への回答		