

1 文化の家特定天井等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発注者指定）
特定天井部分

4 月から改修工事に着手し、9 月末時点の竣工率は、約 29 %です。

●東西ガレリア通路及びアトリウム

- ・ガレリア：天井の軽量鉄骨設置工事は 10 月上旬に完了予定。
- ・アトリウム：軽量鉄骨工事は完了。10 月～塗装予定

●森・風のホール：特定天井部分

森のホール：鉄骨工事中→10 月中に完了予定

風のホール：森のホールが終了後開始予定

ホワイエ部分

森・風のホールとも天井ボード張り工事完了→

森のホールから天井塗装工事中、終了後、風のホールへ移行する。

昇降機改修

●アトリウム棟 1 台：エレベータ 3 号機（AL棟）製作中、

10 月中より、AL棟の現エレベータを
解体作業を開始する。

※12 月完成予定

●事務室棟、森のホール各 1 台：

上記、AL棟の工事が終わり次第順次開始

空調制御盤更新

●現在、現地調査中

配管工事⇒リモート盤改造・機器類の交換予定

※施設再開時期

アートリビング棟：令和８年１月６日（火）

森・風のホール：令和８年９月２日（水）

2 施設予約再開

●広報８月号でお知らせ：９月より施設予約抽選を再開

- ・森・風のホールの令和８年９月分
- ・アートリビングの令和８年１月～３月分の抽選予約を再開。

※今回から施設予約システム上でキャッシュレス決済が可能になり、
窓口でも現金とキャッシュレス決済の支払方法が可能となった。

3 レストラン事業者募集

●広報８月号でお知らせ

- ・文化の家の来館者をはじめとする利用者などへ憩いや交流の場を創るためレストランの運営事業者を募集したところ、現地見学に１２件の参加がありました。今後、選考会議等を経て年内に入店業者を決定出店準備を進めていきます。オープンは令和８年９月予定です。