

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-2(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

市民による日常管理

内容

公園愛護会など市民による日常管理（清掃、草刈り、水やり等）及び市民団体の担い手となる人材の発掘・育成を図ります。

1 現況及び事業目標

現況

自主的に花植え活動やイベントを開催している愛護会もあるが、子ども会の解散等により活動団体や活動参加者が減少している。

事業目標

(あるべき姿)

活動参加者を増やすことで、より公園に対して愛着を持っていただくと共に、公園利用者に対して安全で快適に使っていただける空間の創出を図る。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

掃除・除草道具の迅速な提供や維持管理のアドバイスをすることで、負担の軽減を図る。愛護会代表者会議において、活動参加者を増やしてもらうよう要望する。

成果指標

愛護会活動参加人数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	愛護会活動								
概算(千円)	1,793	1,793	1,850	1,900	1,950	2,000	2,050	2,100	2,150
単年度評価	B	B	A	B	C	A			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

愛護会活動参加者7000人

達成状況

愛護会活動参加者8000人

単年度評価

A

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

多くの愛護会が積極的に活動を行い目標以上の参加人数となった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-3(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針 : 基本方針1 - 良好な緑をまもる施策の推進 -**施策** : 施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

パークマネジメント等の導入

内容

長湫中部1号緑地においては地域住民による維持・管理及びイベントの開催等の積極的な利活用を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

令和元年度に再整備が完了し、企画隊（WS時に積極的であった参加者）で今後の進め方を検討中。

事業目標

(あるべき姿)

企画隊を組織化させ、市と維持・管理の協定を締結し、自由に公園（緑地）を使ってもらおう代わりに維持・管理を任せられる、Win-Winの関係を構築。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

イベントを通じて、企画隊及び近隣住民の意識を高揚させる。

成果指標

企画隊主体のイベントを1回/年以上開催

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	イベント								
概算(千円)	450	450	450	450	-	-	-	-	-
単年度評価	C	C	B	A	B	A			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

楽しみ隊主体のイベントを1回以上行う。また、市民による維持管理を継続して行う。
(新しい愛護会制度を制定予定)

達成状況

組織として自立し、独自の取組にて参加者増加を図っている。イベントも年度末に実施予定。(愛護会制度を改正予定R8.4.1)

単年度評価

A

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

組織として自立し、市民による維持管理・イベントを実施することが出来た。また、愛護会制度を改正制定予定。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-2-2

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策② 街路樹の適正な維持・管理

具体的な取組み

市民による日常管理

内容

アダプト制度の構築・運用及び市民による街路樹の日常管理を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

現行の要綱では活動が難しいとの意見があったため、要綱について内容の見直しを行い、再度試行を依頼している。

事業目標

(あるべき姿)

街路樹がある全ての市道でアダプト制度による日常管理が行われる。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

まちづくり協議会等の会議に出席し制度の説明を行い、登録者を募る。

成果指標

アダプト制度登録件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	制度案内	制度案内	本格運用 開始	本格運用	本格運用	本格運用	本格運用	本格運用	本格運用
概算(千円)	20	10	10	10	20	20	20	20	20
単年度評価	C	B	A	C	A	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和 7 年度

活動内容

街路樹アダプト制度登録20件

達成状況

街路樹アダプト制度登録17件

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

図書館通りに周知を行い、2件の新規登録があったものの目標の20件には届かなかった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-3-1(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策③ 社寺林等の保全

具体的な取組み	社寺林等の保全
内容	
保存樹木等指定制度を啓発し、社寺林や民家の樹木の保全を図ります。	

1 現況及び事業目標

現況	現状指定されている保存樹（樹林）は適切に保全されているが、10年以上新たに保存樹（樹林）として指定された事例がない。
事業目標 (あるべき姿)	候補樹木を積極的にみどりの推進会議に諮り、保存樹木の指定を推進する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	現地確認や関係者への聞き取りを行い、候補樹木をピックアップし、みどりの推進会議に諮る。
成果指標	保存樹木（樹林）の指定件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	調査	調査	指定	調査	調査	指定	調査	調査	指定
概算(千円)	34	34	37	37	37	40	40	40	43
単年度評価	B	B	C	B	C	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	候補樹木の調査を行い、指定を行う。（1本）
達成状況	調査を行ったが、指定まで至らなかった。

単年度評価	C
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

保存樹指定に向けて、継続して調査を進めていく。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-8-2

担当課

みどりの推進課

基本方針： 基本方針1 - 良好な緑をまもる施策の推進 -**施策**： 施策⑧ 都市を彩る農地の保全

具体的な取組み	農地の維持
内容	新規就農への支援や、企業等による法人の農業参入等を推進することにより、「農」の多様な担い手を増やし、耕作放棄地を減らします。

1 現況及び事業目標

現況	独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付することにより、次世代を担う農業者を確保している。
事業目標 (あるべき姿)	新規就農者が経営を確立し、地域の中心となる経営体として活躍する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、一定の要件を満たす人を対象として農業次世代人材投資資金を交付する。
成果指標	新規の農業次世代人材投資資金交付対象者数の増加

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	交付金								
概算(千円)	4,500	4,500	3,000	2,850	2,850	2,700	2,300	1,500	1,500
単年度評価	B	B	B	B	B	A			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	1名以上の交付対象者に農業次世代人材投資資金を交付する。
達成状況	2名の交付対象者に農業次世代人材投資資金及び経営開始資金を交付した。

単年度評価	A
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

認定新規就農者が増加し、目標達成できた。活躍できる経営体となるように支援継続していく。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-8-3

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑧ 都市を彩る農地の保全

具体的な取組み	農とのふれあい
内容	長久手農楽校や長久手ふれあい農園たがやっせ等を推進し、農とのふれあいの場の創出に取り組みます。

1 現況及び事業目標

現況	長久手農楽校と長久手ふれあい農園たがやっせ共に、ほぼ定員数に達している。
事業目標 (あるべき姿)	農あるくらしの担い手となる、農に関わる市民を継続的に増やしていく。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	市の広報誌及びHP等で事業のPRを行っていく。
成果指標	定員に近い人数で継続的に事業を行う。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	事業運営	事業運営	事業運営	委託	委託	委託	委託	委託	委託
概算(千円)	3,263	3,116	3,201	4,571	4,645	4,571	4,571	4,571	4,571
単年度評価	B	B	B	B	A				

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	引き続き農楽校を外部委託し講座10回、講習50回を実施する。
達成状況	11月末時点で、講義10回、実習67回を実施した。

単年度評価	A
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

講座や実習の内容を充実させ、活動内容で定めた回数以上実施した。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-1-2(2)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策① 緑の軸の形成

具体的な取組み

グリーンロード軸の形成

内容

主に西部の市街地において、壁面緑化・屋上緑化及び空地緑化による沿道緑化を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

壁面緑化・屋上緑化及び空地緑化の補助制度があり、一定以上の利用実績があるが、グリーンロードに限定したものではない。

事業目標

(あるべき姿)

グリーンロード沿線の住宅・店舗等に対し、緑化補助制度を重点的に案内することで、交付件数を増やす。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時にグリーンロード沿線の案件があれば、趣旨を説明すると共に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促す。

成果指標

グリーンロード沿線の緑化補助事業の交付件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	交付件数								
概算(千円)	15,800	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
単年度評価	B	B	B	B	C	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時にグリーンロード沿線の案件があれば、趣旨を説明すると共に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促す。(1件)

達成状況

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時にグリーンロード沿線の案件があれば、趣旨を説明すると共に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促したが、申請件数は0件であった。

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

グリーンロード沿線(2件)の案件に対し案内を行ったが、申請には至らなかった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-4

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

主要道路の沿道緑化

内容

街路樹と相乗効果をもたらす主要道路の沿道緑化を目指します。また、木陰の創出を考慮した街角植栽について検討します。

1 現況及び事業目標

現況

屋上緑化・壁面緑化及び空地緑化助成、生垣設置補助金の補助制度があり、一定以上の利用実績があるが、主要道路沿線では利用が少ない。

事業目標

(あるべき姿)

前面道路に植栽帯がある主要道路沿線の住宅・店舗等に対し、緑化補助制度を重点的に案内する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に前面道路に植栽帯がある主要道路沿線の案件であれば、趣旨を説明すると共に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促

成果指標

緑化補助事業の交付件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	交付件数								
概算(千円)	15800	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700
単年度評価	B	B	B	A	A	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に前面道路に植栽帯がある主要道路沿線の案件であれば、趣旨を説明すると共に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促す。(1件)

達成状況

美しいまちづくり条例の開発協議時に前面道路に植栽帯がある主要道路沿線の案件であれば補助制度の案内を行ったが、申請はなかった。

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

他課と連携を取り、事業計画が確定する前に補助制度の案内、緑化を促すことで目標達成を目指す。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-6

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

助成制度の充実

内容

屋上緑化・壁面緑化助成、生垣設置補助金、記念樹配布事業、保存樹木等指定制度の推進を図ります。また、新たな支援策についても検討します。

1 現況及び事業目標

現況

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に、緑化補助制度を案内し、緑化啓発を促す。

事業目標

(あるべき姿)

助成制度への申請件数が増加。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促す。

成果指標

緑化補助事業の交付件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	交付件数								
概算(千円)	15,800	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
単年度評価	C	B	B	A	A	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促す。(1件)

達成状況

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に緑化補助制度を案内し緑化啓発を促したが、緑化補助の申請には至らなかった。

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

長久手市美しいまちづくり条例の開発協議時に緑化補助制度を案内する件数を増やし、申請数の増加に努める。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-1-1

担当課

情報課

基本方針：基本方針3-緑のまちづくりをささえる施策の推進-

施策：施策① 緑に関する情報の発信

具体的な取組み	市の取り組み発信
内容	

緑化事業や緑の保全に関する市の取り組みを、市民に向けて発信します。

1 現況及び事業目標

現況	「市民が主体となる緑のまちづくり」の実現につなげる「緑化事業や緑の保全に関する市の取り組み」について、市民への情報発信が足りていない。
事業目標 (あるべき姿)	「緑化事業や緑の保全に関する市の取り組み」について情報発信を行い、「市民が主体となる緑のまちづくり」の実現に資する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	広報・ホームページ・SNSなどのツールを有効活用した情報発信を行う。
成果指標	緑化事業や緑の保全に関する市の取り組みについて、広報紙への掲載やケーブルテレビ（市政情報番組）での放送等による発信回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	情報発信								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	A	A	A	A	A	A			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	広報紙への掲載やケーブルテレビ（市政情報番組）での放送等による情報発信を7回以上行う。
達成状況	広報紙への掲載 11回 ケーブルテレビ（市政情報番組）での放送8回

単年度評価

A

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

「緑化事業や緑の保全に関する市の取り組み」について目標回数以上の情報発信を行うことができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-1-2

担当課

情報課

基本方針：基本方針3-緑のまちづくりをささえる施策の推進-

施策：施策① 緑に関する情報の発信

具体的な取組み	市民・企業の活動発信
内容	

市民や企業が主体となって行われる取り組みを、市民に向けて発信します。

1 現況及び事業目標

現況	「市民が主体となる緑のまちづくり」の実現につなげる「市民や企業が主体となって行われる取り組み」について、市民への情報発信が足りていない
事業目標 (あるべき姿)	「市民や企業が主体となって行われる取り組み」について情報発信を行い、「市民が主体となる緑のまちづくり」の実現に資する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	広報・ホームページ・SNSなどのツールを有効活用した情報発信を行う。
成果指標	市民や企業が主体となって行われる取り組みについて、広報紙への掲載やケーブルテレビ（市政情報番組）での放送等による発信回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	情報発信								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	A	A	A	A	A	A			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	広報紙への掲載やケーブルテレビ（市政情報番組）での放送等による情報発信を7回以上行う。
達成状況	広報紙への掲載 8回 ケーブルテレビ（市政情報番組）での放送4回

単年度評価

A

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

「市民や企業が主体となって行われる取り組み」について目標回数以上の情報発信を行うことができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-2-4

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針3-緑のまちづくりをささえる施策の推進-

施策：施策② 市民が主体となる緑のまちづくりの支援

具体的な取組み	顕彰制度の創設
内容	
市民や企業による良好な緑づくりなどについての顕彰制度について検討します。	

1 現況及び事業目標

現況	市独自の緑づくりに関する顕彰制度はない。
事業目標 (あるべき姿)	国、県等が所管する緑に関する顕彰制度に積極的に推薦し、表彰をいただくことで、活動団体のモチベーションの向上を図る。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	他の顕彰制度に推薦できる活動団体がいれば積極的に推薦し、市独自の顕彰制度も検討する。
成果指標	表彰件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	推薦 検討								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	C	C	C	C	B				

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	推薦できる活動団体がいれば積極的に推薦し、環境配慮型まちづくり協力事業者公表制度について検討を進める。(1件)
達成状況	現在活動している市民団体が推薦対象となる表彰がなかったため、推薦件数0件

単年度評価	C
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

今後も対象となり得る表彰があれば積極的に推薦していく。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

4-1-1

担当課

みどりの推進課

基本方針： 緑の目標水準

施策： 定量的な緑の目標水準を定めることで緑の基本計画の総合的な進捗状況を把握する

具体的な取組み

都市公園の整備

内容

人口増加に対応した都市公園の整備を行います。

1 現況及び事業目標

現況

令和元年度時点の一人当たりの都市公園の面積は31.87㎡/人（都市計画区域）

事業目標

(あるべき姿)

令和10年度時点の一人当たりの都市公園の面積は36.10㎡/人（都市計画区域）

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

施策評価シートの進捗管理を行う

成果指標

一人当たりの都市公園の面積

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	進捗管理								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	C	C	C	C	C	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

適切に施策評価シートの進捗管理を行う。

令和7年度末の1人当たりの都市公園面積を30.72㎡/人とする。

達成状況

令和7年12月末日の1人当たりの都市公園面積は29.60㎡/人

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

人口増加が著しく数値としては減少した。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

4-1-2

担当課

みどりの推進課

基本方針： 緑の目標水準

施策： 定量的な緑の目標水準を定めることで緑の基本計画の総合的な進捗状況を把握する

具体的な取組み

都市公園以外の施設緑地の整備

内容

公共施設緑地としては、新たな公共公益施設の整備を行い、民間施設緑地としては、既存補助事業の実績を踏まえた面積拡大を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

令和元年度時点の一人当たりの都市公園以外の施設緑地面積は5.48㎡/人（都市計画区域）

事業目標

(あるべき姿)

令和10年度時点の一人当たりの都市公園以外の施設緑地の面積は6.20㎡/人（都市計画区域）

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

施策評価シートの進捗管理を行う

成果指標

一人当たりの都市公園以外の施設緑地の面積

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	進捗管理								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	C	C	C	C	C	C			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

施策評価シートの進捗管理を行う。
民有地緑化の推進し、1人当たりの施設緑化面積を増加させる。(4.47㎡/人)

達成状況

令和7年12月末日の一人当たりの都市公園以外の施設緑地の面積は4.32㎡/人

単年度評価

C

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

民有地緑化の推進で緑化面積は増えているが、人口増加に伴い、一人あたりの面積は増加しなかった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-1

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

樹木・植栽の適正な維持・管理

内容

熱中症対策にもなる木陰の確保や見通しに配慮して適正な管理を行います。樹木・植栽の枝払いや剪定などを適正に実施するとともに、老木の適正な植え替えを検討します。

1 現況及び事業目標

現況

指定管理者にて年数回の定期的な剪定を行っており、老木も経過観察としている。

事業目標

(あるべき姿)

樹木・植栽の適切な維持管理を実施し、安心・安全な公園を提供する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

公園毎に支障枝や老木に対するチェックリストを作成し、運用していく。

成果指標

チェックリストの作成及び運用

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	検討	作成	運用						
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

現地踏査を行い、チェックリストの更新を行うと共に樹木の管理を行う。

達成状況

チェックリストを活用し、樹木を伐採し安全性を確保できた。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

樹木の管理を適切行うことができたため、継続して実施していく。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-2(2)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

市民による日常管理

内容

ほとぎの里緑地においては、市民組織による維持・管理事業及び里山保全事業を行います。

1 現況及び事業目標

現況

みなみ里山クラブを中心とし、里山保全活動を行っている。地域住民向けに、公園での緑化活動や自主的に里山整備の勉強会等を開催している。

事業目標

(あるべき姿)

体験イベント及び里山保全活動への参加者が増加する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

体験事業等での声かけや保全活動の情報を紹介する。

成果指標

体験イベント及び里山保全活動の参加者数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	委託								
概算(千円)	2,683	2,684	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
単年度評価	C	C	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

体験イベント及び里山保全活動の参加者数300人

達成状況

体験イベント及び里山保全活動の参加者239人(内訳：ほとぎの里交流館開放日134名・里山保全活動への参加者105名)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

毎年多くの来場者がある森の音楽祭が雨天中止となったため参加者数が減少した。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-3(2)

担当課

観光商工課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

パークマネジメント等の導入

内容

長久手中央2号公園においては、試行的に関係団体とのパートナーシップによるパークマネジメント（利用・運営）を行おうとしています。

1 現況及び事業目標

現況

複合商業施設と一体的なイベント対応型公園として夏祭りなど賑わいを見せているが、日陰やベンチなどが不足し日常的な利用が少ない。

事業目標

長久手中央2号公園活用方針より

(あるべき姿)

誰もが気軽に來ることができる 多世代が交流できるにぎわいのある空間

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

公園活用方針に基づき、関係団体と協議し、グレードアップ整備を行う。
市民・団体及び民間企業と連携した公民連携の管理運営方法の検討

成果指標

リモテラス（パーク）に関わる人数（パークマネジメントの主体となる人）

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	設計	工事	管理	管理	管理	管理	管理	管理	管理
概算（千円）	13,098	111,985	3,987	4,069	43,006	42,987	43,323	43,323	43,323
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

リモテラス公益施設との一体管理によって運動性のある事業を展開し、新たな繋がり作りやにぎわいを創出するため、プレーヤーの継続的な活動を支援したり、新たなプレーヤーを発掘する。

達成状況

リモテラス公益施設と長久手中央2号公園を一体管理を行っている。
累計入館者数35,506人、2号公園13,610人、施設利用新規相談件数237件（10月時点）

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

令和6年度より、長久手中央2号公園とリモテラス公益施設の一体管理が始まり、イベント回数や利用者数、施設利用に関する新規相談数も増加している。これにより、新たな賑わいが創出されている。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号	1-1-4(1)	担当課	みどりの推進課
------	----------	-----	---------

基本方針 : 基本方針1 - 良好な緑をまもる施策の推進 -

施策 : 施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み	公園施設の長寿命化
内容	都市公園施設長寿命化計画に基づき効果的な維持・管理や保全・改修を行います。その際、ソーラー灯の導入等により、自然エネルギーの活用を検討します。

1 現況及び事業目標

現況	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を行っている。
事業目標 (あるべき姿)	対策が必要な公園施設の更新を完了させ、安全・安心に利用してもらえる公園として、適切な維持・管理を行う。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	都市公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の更新を行い、園路灯の更新の際は、ソーラー灯の導入を検討する。
成果指標	更新した公園施設数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
内容	バリアフリー 化工事	—	—	—	検討	検討	委託 (1期6公園)	—	工事(1期3公園) 委託(2期6公園)	工事(1期3公園)
	長寿命化工事	工事	工事	—	—	—	—	—	工事	工事
概算(千円)	3,644	36,594	—	—	—	未定	未定	未定	未定	
単年度評価	B	B	B	B	B	B				

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和 7 年度

活動内容	都市公園長寿命化計画の更新を行う。
達成状況	都市公園長寿命化計画の更新及び都市公園基本計画(バリアフリー化)の策定を行った。

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

施設の更新に向けて計画の更新及び策定を実施。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-1-4(2)

担当課

生涯学習課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策① 都市公園・緑地の適正な維持・管理

具体的な取組み

公園施設の長寿命化

内容

都市公園施設長寿命化計画に基づき効果的な維持・管理や保全・改修を行います。その際、ソーラー灯の導入等により、自然エネルギーの活用を検討します。

1 現況及び事業目標

現況

公園内遊具、ベンチ等が劣化しており、腐朽、破損等が進んでいる。

事業目標
(あるべき姿)

対策が必要な公園施設を修繕し、利用者に安全・安心に利用してもらえる公園として、適切な維持・管理を行う。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

対策が必要な公園施設の修繕及び公園の維持・管理を行う。

成果指標

修繕を行った施設数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	修繕	修繕	修繕	修繕	修繕	修繕	修繕	修繕	修繕
概算(千円)	13,731	13,712	14,061	1,200	30	500	500	500	500
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

年度中に対策が必要となった公園施設の修繕及び公園の維持・管理のチェックを12回行う。

達成状況

指定管理者との定例会を月に1回実施した。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

公園施設に損傷は見受けられなかったが、公園の管理は適正に行われている。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-2-1

担当課

土木課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－**施策**：施策② 街路樹の適正な維持・管理

具体的な取組み	街路樹の維持・管理
内容	道路付属物としての安全性を確保した上で、街並みとの調和、季節を感じられるような維持・管理を行います。緑視に配慮した維持・管理を行います。

1 現況及び事業目標

現況	路線により樹形に差がある。また、葉張りの小さい樹木もある。
事業目標 (あるべき姿)	夏は強い日差しを遮り、歩行者の快適な移動空間を提供し、春や秋は花や紅葉によって沿道のうおいと季節感ある景観を形成する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	路線毎に緑視に配慮した高木の目標樹形を設定し、その目標に向けて剪定管理を行う。
成果指標	高木維持管理計画書に基づく剪定管理

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事								
概算(千円)	130,875	112,218	118,718	114,600	126,000	131,000	131,000	131,000	131,000
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	市内の街路樹について、効率的で効果的な維持管理を行う。
達成状況	各路線毎に委託業者と協議しながら適切な維持管理ができた。

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

適切な維持管理により良好な景観を形成することができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-4-1

担当課

都市計画課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策④ 生産緑地地区の維持・保全

具体的な取組み	生産緑地地区の維持
内容	
生産緑地地区のパトロールを行い、適正な管理を促します。	

1 現況及び事業目標

現況	生産緑地として概ね適正に肥培管理されているが、一時的に雑草が繁茂し、近隣から苦情がくることがある。
事業目標 (あるべき姿)	生産緑地としての役割が機能するよう、適正な肥培管理がされた状態が維持されている。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	年1回以上パトロールを実施する。
成果指標	適正な肥培管理を依頼する通知の送付件数が年3件以下

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	パトロール								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	年1回以上パトロールを実施する。
達成状況	年1回以上パトロールを実施した。

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

パトロールの実施により、概ね生産緑地として適正な肥培管理がされた状態を維持することができている。しかし、2団地において違反転用が発覚したため、是正に向けて対応中。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-5-1

担当課

みどりの推進課

基本方針 : 基本方針1 - 良好な緑をまもる施策の推進 -**施策** : 施策⑤ 東部の田園・丘陵地の保全・活用

具体的な取組み

里山拠点の保全・活用

内容

市民・土地所有者・行政等が一体となり、里山拠点を保全・活用します。里山プラン及び里山基本計画を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

里山の散策会やわらじ作り体験会等を実施。参加者の年代に偏りがある。

事業目標
(あるべき姿)

東山地区の里山については先行して保全・活用に取り組み、市民協働プロジェクト等を展開していく。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

幅広い世代の方に参加してもらうためにも、市民協働プロジェクト等を展開していく。

成果指標

市民協働プロジェクト等の参加人数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	委託								
概算(千円)	484	495	500	500	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000
単年度評価	C	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

市民協働プロジェクト等の参加人数100人

達成状況

市民協働プロジェクト参加者153人(内訳:学生イベント4人・里山散策会16人・つむぎてイベント10人・プレーパークの試行105人・里山講演会18人)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

プレーパークの参加人数が多く目標は達成できているが、里山生活を体験するイベントでも参加者数を増やしていきたい。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-5-2

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑤ 東部の田園・丘陵地の保全・活用

具体的な取組み	樹林地の保全
内容	CO ₂ の吸収源及び土砂災害の防止の観点から丘陵地における樹林地の保全を図ります。大学及び研究施設における豊かな樹林地の保全を図ります。市民や企業とのパートナーシップによる保全システムについて検討します。

1 現況及び事業目標

現況	樹林地の保全について、市民や企業とのパートナーシップが構築されていない。
事業目標 (あるべき姿)	行政と市民、企業等が丸となって樹林地保全に取り組む。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	地元企業、子ども会及び市民団体等と樹林地保全に関するイベントを開催する
成果指標	イベントの開催回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	イベント								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	市民団体と里山保全に関するイベントを3回実施する
達成状況	市民団体と里山イベントを4回実施。(内訳：プレーパークの試行3回・つむぎてイベント1回)

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

市民団体が実際に行っている里山保全活動を体験するイベントを実施し、参加者にも好評だった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-6-1

担当課

環境課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑥ 生物多様性の確保

具体的な取組み

里山拠点内の生態系保護エリアの保全

内容

二ノ池湿地群保全管理計画を推進します。

市民活動団体の支援及び担い手を発掘・育成します。

多様な生物の生息環境となる里山林、水田、湿地及び水路等を適切に保全します。

1 現況及び事業目標

現況

湿地保全の会を主体とした、二ノ池湿地群等の保全活動が行われているので、協働事業として、環境課が活動を支援している。

事業目標

(あるべき姿)

市民活動団体（湿地保全の会）の持続性の確保、山林化する湿地の保全

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

下草刈り、現地確認

成果指標

現地踏査の回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	協働								
概算(千円)	220	184	582	83	97	100			
単年度評価	A	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

二ノ池湿地群保全管理計画の年間実施計画に基づき保全活動を行う。

達成状況

二ノ池湿地群保全管理計画の年間実施計画に基づき保全活動を行った。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

市民活動団体による適正な湿地の管理により、湿地の山林化を防止した。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-6-2

担当課

環境課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑥ 生物多様性の確保

具体的な取組み	多様な生物の保護
内容	
多様な生物の調査を継続します。	

1 現況及び事業目標

現況	市内に生息する希少種の存在や同行を把握し、継続的に調査を実施する必要がある。
事業目標 (あるべき姿)	市内に生息する希少種の存在を把握し、同種を絶滅させないように保全する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	特に希少種の存在する重点箇所を設定し、生物調査を行う。
成果指標	年2回

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	委託								
概算(千円)	2,970	2,387	3,190	2,640	2,970	2,893			
単年度評価	B	A	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	大草丘陵の生物調査を年2回実施する
達成状況	大草丘陵の生物調査を年2回実施した

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

大草丘陵の生物調査を行い、希少種の生息状況を確認した。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-6-3

担当課

環境課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑥ 生物多様性の確保

具体的な取組み	外来種の拡大防止
内容	外来種に関する情報の啓発を行います。 外来種の駆除イベント・勉強会を開催します。

1 現況及び事業目標

現況	さまざまな外来種が存在し、日本古来の種が脅かされている状況について、市民の理解を広める必要がある。
事業目標 (あるべき姿)	市民が外来種とその危険性について理解している。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	外来種（移入種）駆除について、市民に対する勉強会（ワークショップ等）や広報等で啓発を行う。
成果指標	周知回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	勉強会	勉強会	勉強会	勉強会	勉強会	周知回数	周知回数	周知回数	周知回数
概算(千円)	2,987	2,387	3,478	0	20	0			
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	外来種についての啓発を行う
達成状況	環境学習会の中で、外来種についての啓発を行った

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

環境学習会の中で、外来種についての啓発を行った。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-7-1(1)

担当課

土木課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑦ 河川やため池など貴重な水資源に関わる自然環境の保全

具体的な取組み

河川の自然環境の保全

内容

近自然工法による護岸改修及び河川浚渫を行います。

香流川整備計画を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

長年堆積した土砂により河積が阻害され、草木が繁茂している。

事業目標

(あるべき姿)

自然石による護岸改修により自然の風景に溶け込む空間を形成する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

近自然工法による護岸及び河床の改修を行う。改修後は、護岸及び河床を適正に保全していくため、草刈を実施していく。

成果指標

近自然護岸の整備延長。草刈面積

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	工事	調査	－	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理
概算(千円)	142,890	20,000	118,718	－	6,704	6,900	7,300	7,300	7,300
単年度評価	B	B	B	－	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

護岸及び河床を適正に保全していくため草刈を実施(27,100㎡)

達成状況

香流川の草刈りを実施(26,300㎡)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

草刈りを行うことにより、香流川の自然に溶け込む空間を維持できた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-7-1(2)

担当課

下水道課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑦ 河川やため池など貴重な水資源に関わる自然環境の保全

具体的な取組み

河川の自然環境の保全

内容

公共下水道の整備及び接続率の向上を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

令和2年3月末で公共下水道の整備率は90.3%、接続率91.9%となっている。

事業目標

(あるべき姿)

公共用水域の保全及び公衆衛生の向上のため、整備については、合併浄化槽の活用も含め汚水処理普及率の向上を目指す。接続率は将来的に100%を目標とす

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

社会資本整備総合交付金を活用し、管渠整備を進める。
未接続者に対し個別訪問にて下水道接続を促す委託を発注する。

成果指標

公共下水道整備率 90.5% ←令和4年度までの数字 以降は 管渠整備するか検討中
公共下水道接続率 計画期間R10までに92%

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事 委託	工事 委託	工事 委託	委託	委託	－	－	－	－
概算(千円)	45,165 64	78,413 89	17,996 76	64	64	0	0	0	0
単年度評価	B	B	A	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

下水道接続依頼を45件行う。

達成状況

下水道接続依頼を45件行う見込み。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

下水道接続依頼を行い、1件未接続者の接続に繋がった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-7-2

担当課

みどりの推進課

基本方針： 基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－**施策**： 施策⑦ 河川やため池など貴重な水資源に関わる自然環境の保全

具体的な取組み

ため池の保全

内容

ため池の環境整備による安全確保を行います。
市民が親しめる自然環境について検討します。

1 現況及び事業目標

現況

農業用ため池のフェンス等の破損や雑草が繁茂している状況がある。

事業目標

(あるべき姿)

適切な管理等を行い、ため池の安全及び快適な自然環境を保全する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

修繕工事や草刈り等を適宜実施する。

成果指標

適切な管理等を行い、ため池の安全確保を行う。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	工事	工事	工事 委託	工事 委託	工事 委託	工事 委託	工事 委託	工事 委託
概算(千円)	15,948	16,247	3,247	1,330 2,323	1,330 2,388	1,330 2,323	1,330 2,323	1,330 2,323	1,330 2,323
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

※3 予算科目の振り分け方が変更されたため、R5年度から工事と委託に分かれた。

4 各年度の活動内容及び評価

令和 7 年度

活動内容

修繕工事や草刈り等を適宜実施する。

達成状況

環境整備草刈委託を1回実施し、状況に応じ、施設の修繕工事を行うことができた。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

ため池の安全及び自然環境の保全のために、適宜適切に現場対応することができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-8-1(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑧ 都市を彩る農地の保全

具体的な取組み

営農支援

内容

様々な人が行う農に関わる取組みを応援し、農業後継者や新規就農者の確保、育成に取り組めます。

1 現況及び事業目標

現況

天候不良による不作、鳥獣被害など様々な要因により、農業者の耕作意欲が減少している。

事業目標

(あるべき姿)

農地のマッチング等、様々な人が行う農に関わる取組みを応援することで、農業者の耕作意欲を向上させる。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

アグリサポート事業を開始し、農地のマッチング等、様々な人が行う農に関わる取組を応援する。

成果指標

R4までの指標：令和5年度からアグリサポート事業を開始

R5からの指標：農地マッチング支援事業におけるマッチング成立件数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	検討	検討	準備	委託開始	委託	委託	委託	委託	委託
概算(千円)	0	0	0	2,106	2,527	11,526	11,526	11,526	11,526
単年度評価	B	B	B	B	A	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

農地マッチング支援事業におけるマッチング成立10件

達成状況

農地マッチング支援事業におけるマッチング成立7件

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

マッチング支援事業を通じて耕作希望者が農地を借り受けることができたため、耕作意欲の向上につながった。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

1-8-1(2)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針1－良好な緑をまもる施策の推進－

施策：施策⑧ 都市を彩る農地の保全

具体的な取組み	営農支援
内容	

あぐりん村の再整備等の農業が行いやすい環境づくりに取り組めます。

1 現況及び事業目標

現況	現状のあぐりん村の売場面積は手狭となっており、出荷最盛期には野菜が店頭に並びきらないことや、売場内の通路幅が狭く来場者がすれ違えない状況がある。
事業目標 (あるべき姿)	売場面積の拡大、園芸用品・加工品等の売場を充実させることで、生産者の耕作意欲が向上する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	売り場の拡大や充実等の再整備を行う。整備後は、農業振興が図られているかを判断するため、売上点数の推移を確認していく。
成果指標	令和3年度にあぐりん村再整備事業完了。売上点数の増加(R5実績1,651,235点)

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	工事	－	－	売上点数	売上点数	売上点数	売上点数	売上点数
概算(千円)	241,981	105,000	－	－	1,576,728	0	0	0	0
単年度評価	B	B	－	－	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	売上点数が増加しているかの推移確認を行う。
達成状況	令和6年度の売上点数は1,576,728点であった。

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

今後も引き続き売上点数の増加を目指していくよう指導する。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-1-1

担当課

土木課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策① 緑の軸の形成

具体的な取組み

香流川の整備

内容

緑の軸である香流川は、植栽整備等により、緑と生物に触れ合うことができる空間を創出し、ネットワーク基盤の構築を目指します。香流川整備計画を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

事業目標

(あるべき姿)

2-5-1と重複

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

成果指標

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容									
概算(千円)									
単年度評価									

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

達成状況

単年度評価

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-1-2(1)

担当課

みどりの推進課（土木課）

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策① 緑の軸の形成

具体的な取組み

グリーンロード軸の形成

内容

緑の軸であるグリーンロードの街路樹の再整備を行い、木陰を創出することによりジブリパークへの快適なウォーキングルートの確保を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

高木が枯死してしまい、撤去されそのままになっている箇所がある。

事業目標

(あるべき姿)

高木を再整備し、木陰を創出することによりウォーキングルートを確保する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

長久手市管理箇所については、適切に維持管理を行い、愛知県管理箇所については要望を行う。

成果指標

除草面積

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	要望	要望	工事	要望	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理
概算(千円)	0	0	20,026	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	B	A	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

適切に維持管理を行い、木陰が出来るまでの成長を促す。

達成状況

適切に維持管理を行い、木陰が出来るまでの成長を促す。
(除草面積：564.84㎡)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

適切に維持管理を行い、木陰が出来るまでの成長を促している。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-2-1

担当課

企画政策課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）拠点の形成

内容

ジブリパークの整備に伴い、緑化施策を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

令和4年秋オープンを目標に愛知県がモリコロパーク内にジブリパークを整備しています。あわせて、公園北側に駐車場整備を進め、また、周辺道路対策として、力石名古屋線や田柄名古屋線の整備を検討しています。整備事業者である愛知県ジブリパーク推進課等と連絡調整し、緑化を求めています。

事業目標
(あるべき姿)

緑の拠点として緑の確保を要望するとともに、香流川緑化重点軸やグリーンロード等緑化重点地区への拡大を図る。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

愛知県に対し、緑を確保するよう求める。

成果指標

—

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	検討	検討	検討	検討	未定	検討	未定	未定	未定
概算(千円)	0	0	0	0	未定	0	未定	未定	未定
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

施設の拡張等整備を行う際は、愛知県に緑の確保を求める。

達成状況

施設の拡張等の整備がなく、緑の維持・確保が継続された。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

施設の拡張等の整備がなく、緑の維持・確保が継続された。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-2-2(1)

担当課

観光商工課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み

長久手古戦場駅周辺拠点の形成

内容

リモテラス及び古戦場公園の一体的な整備を推進し、緑化及び適正な維持・管理に努めます。

1 現況及び事業目標

現況

リモテラス公益施設の整備工事を実施中。

事業目標
(あるべき姿)

リモテラスを「まちの顔」として整備し、市民はじめ多くの人が集い、つながり、訪れる人をもてなす場を創出する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

指定管理者制度を導入し、公民連携による柔軟な施設管理運営を行う。

成果指標

リモテラス（公益施設）に関わる人数（リモテラス運営協議会）

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	管理							
概算(千円)	171,120	34,542	32,042	27,234	43,006	42,987	43,323	43,323	43,323
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

リモテラス公益施設との一体管理によって連動性のある事業を展開し、新たな繋がり作りやにぎわいを創出するため、プレーヤーの継続的な活動を支援したり、新たなプレーヤーを発掘する。

達成状況

リモテラス公益施設と長久手中央2号公園を一体管理を行っている。
累計入館者数35,506人、2号公園13,610人、施設利用新規相談件数237件（10月時点）

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

利用者数は増加傾向である。また、施設利用においては、新規相談件数が増加しており、これらの新規事業が実施されることにより、今後も新たなつながりが創出されることが期待される。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-2-2(2)

担当課

生涯学習課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み

長久手古戦場駅周辺拠点の形成

内容

リノモテラス及び古戦場公園の一体的な整備を推進し、緑化及び適正な維持・管理に努めます。

1 現況及び事業目標

現況

古戦場公園利用者の安全が危ぶまれる枯木がある。また、史跡地の通景を阻害している樹木や、古戦場の景観としてふさわしくない園芸種や外来種がある。

事業目標
(あるべき姿)

史跡地となっている古戦場公園を適正に維持・管理するため、樹木伐採工事を行う。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

公園利用者の安全が危ぶまれる枯木、史跡地の通景を阻害している樹木、古戦場の景観としてふさわしくない園芸種や外来種を伐採する。

成果指標

樹木伐採本数（高木）

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	—	樹木伐採	樹木伐採	樹木伐採	—	—	—	—	—
概算（千円）	—	3,344	3,542	7,200	—	—	—	—	—
単年度評価	—	B	B	B	—	—	—	—	—

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

—

達成状況

—

単年度評価

—

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

—

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号 2-2-3

担当課

区画整理課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み	公園西駅周辺拠点の形成
内容	公園西駅周辺環境配慮型まちづくり基本計画を推進します。公園西駅周辺先導住宅街区では緑化率の最低限度を定めるとともに、緑地協定を締結し、低炭素社会に向けた取り組みを図ります。 ※低炭素社会：地球温暖化の要因とされる温室効果ガスの排出を低く抑えた石油等の化石燃料に頼らない社会

1 現況及び事業目標

現況	先導住宅街区で緑化率20%を含む地区計画を設定した。
事業目標 (あるべき姿)	先導住宅街区で緑地協定を締結し、緑視率に寄与する緑化を行う。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	先導住宅街区で緑視に配慮した緑地協定を締結する。 締結後は、公園西先導住宅街区・緑地協定運営委員会の委員長に実施状況を確認する。
成果指標	令和2年10月の使用収益開始までに緑地協定を締結する。 締結後は、年1回以上、公園西先導住宅街区・緑地協定運営委員会の委員長へ実施状況を確認する。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	協定締結	—	—	実施状況 確認	実施状況 確認	実施状況 確認	実施状況 確認	実施状況 確認	実施状況 確認
概算(千円)	0	—	—	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	—	—	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	年1回以上、委員長へ実施状況を確認する。
達成状況	委員長に実施状況の確認を実施した。

単年度評価 B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

緑視率に寄与する緑化が出来ている。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-2-4

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み

里山拠点の形成

内容

市民・土地所有者・行政等が一体となり、里山拠点を保全・活用します。里山プラン及び里山基本計画を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

事業目標

(あるべき姿)

1 - 5 - 1 と重複

2 事業目標を達成するための具

具体的な取組

成果指標

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容									
概算(千円)									
単年度評価									

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

達成状況

単年度評価

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号	2-2-5	担当課	企画政策課
------	-------	-----	-------

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策② 緑の拠点の形成

具体的な取組み	都市機能集積拠点の形成
内容	
市役所及び総合体育館を整備する際には、積極的に敷地内の緑化を推進します。	

1 現況及び事業目標

現況	新庁舎及び総合体育館の整備計画（長久手市スポーツ施設等整備計画）を策定し、緑化に関する位置づけを行った。
事業目標 (あるべき姿)	新庁舎を中心に隣接する公共施設とともに、緑あふれる空間づくりを創造する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	市役所敷地内の緑化を推進します。
成果指標	広場や駐車場周囲などの屋外空間は、緑あふれる安らぎの空間が形成できるよう、なるべく自然植生・生態系に近い形の植栽計画を創造します。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	設計	設計・用地	用地・工事	検討	未定	検討	未定	未定	未定
概算(千円)	13,785	22,169	84,164	0	未定	0	未定	未定	未定
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	新庁舎及び総合体育館の整備時期が未確定であり、具体的な取り組みは行っていない。
達成状況	新庁舎及び総合体育館の整備時期が未確定であり、具体的な取り組みは行っていない。

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

新庁舎及び総合体育館の整備時期が未確定であり、具体的な取り組みは行っていない。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-3-1

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2 - 新たな緑をつくる施策の推進 -

施策：施策③ 緑のネットワークの形成

具体的な取組み

「緑の軸」と「緑の拠点」や周辺主要施設などを結ぶネットワークの形成

内容

緑の軸と緑の拠点、緑の軸と周辺の主要施設を結ぶイメージで、生態系ネットワークも考慮した緑のネットワーク基盤の形成を図ります。

1 現況及び事業目標

現況

事業目標

(あるべき姿)

2 - 5 - 1 と重複

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

成果指標

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容									
概算(千円)									
単年度評価									

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

達成状況

単年度評価

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-3-2(1)

担当課

区画整理課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策③ 緑のネットワークの形成

具体的な取組み

主要道路の街路樹整備

内容

主要道路の街路樹整備によりCO₂吸収率の向上を図り、街並みとの調和や季節を感じられるような維持・管理を行います。街路樹による木陰の創出を推進し、あえて歩きたくなるまちづくりに取り組むとともに、ジブリパークへの快適なウォーキングルートの確保を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

都市計画道路は整備完了したが、街路樹は未整備となっている。

事業目標

(あるべき姿)

緑化に寄与し、季節を感じられる街路樹を整備する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

市民協働によりカワヅザクラを植樹する。

成果指標

都市計画道路340mにカワヅザクラ37本を植樹する。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	工事	—	—	—	—	—	—	—
概算(千円)	12,380	931	—	—	—	—	—	—	—
単年度評価	A	B	—	—	—	—	—	—	—

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

※当時苗木を植樹しており、現在は剪定の必要がない。また、植栽帯においても防草シートの設置やガザニア(地被類)が植えられており、メンテナンスフリーの整備がされているため、植栽後の新たな取組は無しとする。

令和7年度

活動内容

—

達成状況

—

単年度評価

—

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

—

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-3-2(2)

担当課

みどりの推進課（土木課）

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策③ 緑のネットワークの形成

具体的な取組み

主要道路の街路樹整備

内容

主要道路の街路樹整備によりCO₂吸収率の向上を図り、街並みとの調和や季節を感じられるような維持・管理を行います。
街路樹による木陰の創出を推進し、あえて歩きたくなるまちづくりに取り組むとともに、ジブリパークへの快適なウォーキングルートの確保を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

主要地方道名古屋長久手線、県道岩作諸輪線及び主県道田柵名古屋線の街路樹が植わっておらず、まちの景観を損ねていると共に歩行者も少ない。

事業目標
(あるべき姿)

街路樹を整備し木陰を創出することで、まちの景観価値を高めると共に、快適なウォーキングルートを確保する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

長久手市管理箇所については、適切に維持管理を行い、愛知県管理箇所については要望を行う。

成果指標

除草面積

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事 (名古屋長久手等)	要望 (田柵名古屋)	要望(田柵名古屋) 工事(力石名古屋線)	要望 (田柵名古屋)	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理
概算(千円)	49,862	0	18,418	0	1,883	0	0	0	0
単年度評価	B	B	B	C	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

名古屋長久手線及び力石名古屋線の街路樹の維持管理を適正に行う。

達成状況

名古屋長久手線及び力石名古屋線の街路樹の維持管理を適正に行うことが出来た。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

木陰を創出するため、幹線道路の適切な維持管理を行っている。（除草面積:1,478㎡×3回）

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-1

担当課

みどりの推進課（区画整理課）

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

都市公園の整備

内容

土地区画整理事業の整備にあわせて、都市公園及び緑地の整備を推進します。

1 現況及び事業目標

現況

公園西駅周辺地区北側エリアの1号公園用地が未整備となっている。

事業目標

(あるべき姿)

緑化率の高い公園を整備する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

公園西駅1号公園の緑化について維持管理を行う。
(公園西駅1号公園を緑化率の高い公園として整備する。)

成果指標

草刈りなど緑化の維持管理をを年2回以上行う。
(公園を3,802㎡整備する。)

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	－	工事	維持管理						
概算(千円)	－	103,216	－	－	－	－	－	－	－
単年度評価	－	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

草刈等を年2回以上実施する。

達成状況

草刈等を年2回以上実施する。(6,161㎡×3回)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

適切に緑化の管理が出来た。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-2(1)

担当課

子ども未来課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

公共施設の緑化

内容

保育園、小中学校等の公共の施設内の緑化を積極的に目指します。

1 現況及び事業目標

現況

農村環境改善センターの多目的広場にて上郷保育園等複合施設の整備を進めているが、敷地内に樹木が少ない。

事業目標

(あるべき姿)

敷地内に樹木を整備し木陰を創出することで、子どもが過ごしやすい環境を確保する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

あいち森と緑づくり都市緑化推進事業を活用し、上郷保育園等複合施設にどんぐり苗木の植樹を行う。また、植えた後の管理についても、園児と先生が協力して行う。

成果指標

どんぐり苗木の植樹本数。水やり回数。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	－	工事	－	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理	維持管理
概算(千円)	569,791	－	940	－	0	0	0	0	0
単年度評価	B	－	B	－	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

園児と先生が協力して植樹箇所及び既存の緑について、水やりを行い、緑陰の確保に努める。

達成状況

園児と先生が協力して植樹箇所及び既存の緑について、水やりを行い、緑陰の確保に努めた。

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

園児と先生が協力して植樹箇所及び既存の緑について、水やりを行い、緑陰の確保に努める。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-2(2)

担当課

教育総務課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み	公共施設の緑化
内容	
保育園、小中学校等の公共の施設内の緑化を積極的に目指します。	

1 現況及び事業目標

現況	敷地内には、多くの植栽があり、維持管理する必要がある。
事業目標 (あるべき姿)	学校敷地内の樹木を減らさない。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	樹齢の高い樹木及び傷みがある樹木は、学校活動の安全を確保しながら、可能な限り現状を維持する。
成果指標	現状の緑地を確保

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事								
概算(千円)	14,803	12,143	13,943	14,100	16,928	18,569	18,569	18,569	18,569
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	学校敷地内緑地を適切に維持管理する。
達成状況	敷地内緑地を適切に維持管理した。

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

学校活動の安全を確保するため、高齢な樹木及び敷地外に越境した樹木のせん定を行い、適切な維持管理を行えた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-3(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

民間施設の緑化

内容

「長久手市美しいまちづくり条例」及び「みどりの条例」に基づき、店舗、工場及び駐車場における緑化を推進し、良好な街並み景観の形成を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

事業目標

(あるべき姿)

2-4-6と重複

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

成果指標

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容									
概算(千円)									
単年度評価									

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

達成状況

単年度評価

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-3(2)

担当課

都市計画課

基本方針： 基本方針2 - 新たな緑をつくる施策の推進 -**施策**： 施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み	民間施設の緑化
内容	「長久手市美しいまちづくり条例」及び「みどりの条例」に基づき、店舗、工場及び駐車場における緑化を推進し、良好な街並み景観の形成を目指します。

1 現況及び事業目標

現況	開発協議に該当する開発事業を行う者に、条例の範囲内において、開発事業区域に最大限みどり等を設け、環境の保全に努めてもらっている。
事業目標 (あるべき姿)	みどりのあるまちづくりを推進する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	開発協議に該当する開発事業を行う者と、緑化施設の設置面積、計画場所及び緑化の種類について協議を行い、良好な街並み景観の形成を促す。
成果指標	全件数の協議（アドバイス）

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	アドバイス								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	B	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	開発協議書添付図書のみどり等について、審査及びアドバイスを全件数行う。
達成状況	開発協議の提出があった29件(R6.12末時点)の開発事業について緑地の位置等についてアドバイスや要望を伝えた。

単年度評価	B
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

開発事業者と協議を行うことにより、みどりのあるまちづくりを推進することが出来ている。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-4-5

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策④ 潤いのある市街地の形成

具体的な取組み

緑地協定の導入

内容

緑視に配慮した緑地協定の導入を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

公園西先導住宅街区にて緑地協定の締結を目指している

事業目標

(あるべき姿)

公園西駅周辺土地区画整理事業地内の先導街区にて緑地協定を締結する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

緑地協定の認可に関する事務及び周知を行う。

成果指標

公園西駅周辺土地区画整理事業地内の先導街区にて緑地協定を締結

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	協定締結	看板工事	—	—	—	—	—	—	—
概算(千円)	0	240	—	—	—	—	—	—	—
単年度評価	B	B	—	—	—	—	—	—	—

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

※令和2年度に協定を締結し、令和6年度からは実施状況について確認することとなったが、事業番号「2-2-3」と内容が重複するため本事業での新たな取り組みはなしとする。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

—

達成状況

—

単年度評価

—

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

—

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-5-1

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策⑤ 河川の緑化推進と親水性の向上

具体的な取組み	河川の緑化
内容	
市街地を流れる身近な河川の緑化を推進します。	

1 現況及び事業目標

現況	香流川沿線の植栽可能箇所は検討済みであるが、未整備箇所が多くある。
事業目標 (あるべき姿)	植栽整備工事を行い、河川緑化を推進する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	「水辺の緑の回廊事業」や「あいち森と緑づくり都市緑化推進」を活用し、植栽整備工事を進める。
成果指標	高木の本数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	設計	工事 設計	工事 設計	工事	工事 設計	—	工事	—	—
概算(千円)	0	1,064 3,488	6,179 25,355	25,630	6,446	—	—	—	—
単年度評価	B	B	B	A	B	—			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	—
達成状況	—

単年度評価

—

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

—

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

2-5-2

担当課

区画整理課

基本方針：基本方針2－新たな緑をつくる施策の推進－

施策：施策⑤ 河川の緑化推進と親水性の向上

具体的な取組み	河川の親水性の向上
内容	市民が親しめる河川として、親水性の向上について検討します。 公共下水道の接続率の向上を目指します。

1 現況及び事業目標

現況	公園西駅周辺地区北側エリアの1号公園用地が未整備となっている。
事業目標 (あるべき姿)	親水性の高い公園を整備する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	公園西駅1号公園を親水公園として整備する。
成果指標	公園を3,802㎡整備する。

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	—	工事	—	—	—	—	—	—	—
概算(千円)	—	103,216	—	—	—	—	—	—	—
単年度評価	—	B	—	—	—	—	—	—	—

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

※令和3年度に工事が完了した公園西駅1号公園だが、維持管理については、事業番号「2-4-1」と重複するため、本シートについては、新たな取り組みは無しとする。

令和7年度

活動内容	—
達成状況	—

単年度評価	—
-------	---

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

—

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-1-3

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針3－緑のまちづくりをささえる施策の推進－

施策：施策① 緑に関する情報の発信

具体的な取組み	イベント・講習会の実施
内容	
緑の保全や緑化に関するイベント・講習会を実施します。	

1 現況及び事業目標

現況	緑化推進に関するイベント・講習会を実施している。
事業目標 (あるべき姿)	現状回数以上のイベント・講習会を実施する。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	緑の保全や緑化に関するイベント・講習会を実施する。
成果指標	イベント・講習会の実施回数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	イベント講習会								
概算(千円)	2,478	2,596	2,600	2,600	3,100	3,100	3,600	3,600	4,100
単年度評価	C	C	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	緑の保全や緑化に関するイベント・講習会を20回実施する。
達成状況	緑の保全や緑化に関するイベント・講習会を19回実施。

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

例年実施しているイベントを継続して開催することができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-2-1

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針3－緑のまちづくりをささえる施策の推進－

施策：施策② 市民が主体となる緑のまちづくりの支援

具体的な取組み

人材の育成や発掘

内容

緑のまちづくりに関わる人材の発掘・育成、及び新たな市民団体の組織化を支援します。

1 現況及び事業目標

現況

花植え活動や講習を実施している。

事業目標

(あるべき姿)

より多くの方が参加し、市民主体で事業が実施される。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

市と共同で行っているイベントについて市民主体で実施してもらう。参加者が増加するよう周知を行う。

成果指標

愛護会による花植えイベントへの参加人数及び花植講習への参加人数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	イベント								
概算(千円)	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
単年度評価	B	C	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

花植え活動及び講習会での参加者数220名

達成状況

花植え活動及び講習会での参加者数330名

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

参加者を抽選で決定するイベントもあったが、定員を超えて申し込みがあり興味を持っている人が多いことがうかがえる。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-2-2

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針3－緑のまちづくりをささえる施策の推進－

施策：施策② 市民が主体となる緑のまちづくりの支援

具体的な取組み	専門家の派遣
内容	
市民、学生及び企業等による緑のまちづくりへの取り組みに対して、専門家の派遣について検討します。	

1 現況及び事業目標

現況	ハンギングバスケット講習会や花植え等のイベントの際には、専門家を講師として招いている。
事業目標 (あるべき姿)	緑のまちづくりに取組む市民、学生及び企業等に対し、積極的に専門家の派遣を行う。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組	出前講座（里山について、田園バレー事業について、農ある暮らし）を積極的に案内する
成果指標	出前講座の周知

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	チラシ制作	周知							
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	C	C	C	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容	みなみ里山クラブや花植えイベントの際に依頼している講師を学校に派遣が出来るよう調整を行う。
達成状況	市が洞小学校の児童に対してみなみ里山クラブがほとぎの里交流館で体験学習を行った。(6/4)

単年度評価

B

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

市が洞小学校の2年生に対してみなみ里山クラブのメンバーが活動内容を説明するとともに里山の生態を紹介することができた。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号

3-2-3(1)

担当課

みどりの推進課

基本方針：基本方針3－緑のまちづくりをささえる施策の推進－

施策：施策② 市民が主体となる緑のまちづくりの支援

具体的な取組み

学校との連携強化

内容

学校との連携を強化し、次代を担う生徒・学生の緑のまちづくりへの参加拡大を目指します。

1 現況及び事業目標

現況

緑の募金による交付金で学校の敷地内緑化を行っているが、未実施の学校もある

事業目標

(あるべき姿)

全学校にて緑の募金活動による交付金を活用した敷地内を緑化を実施する

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組

各校へ交付金による緑化活動を周知する

成果指標

交付金による緑化活動実施校数

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	周知								
概算(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単年度評価	C	B	B	B	B	B			

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。

※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和7年度

活動内容

緑の募金活動による交付金で生徒による敷地内緑化を行う(8校/9校中)

達成状況

緑の募金活動による交付金で生徒による敷地内緑化を行った(8校/9校中)

単年度評価

B

評価

評価基準

A

目標以上に進捗している

B

目標どおりに進捗している

C

改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

おおよそ目標数の学校にて緑の募金活動による交付金を活用した敷地内を緑化を実施できた