

29長教第1672号
平成29年8月31日

文部科学大臣 殿

愛知県長久手市長 吉田 一平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

6校ある全ての小学校の体育館並びに3校ある全ての中学校の体育館及び武道場において、計画どおり吊天井の改修を実施することができた。合わせて、バスケットゴール、吊り下げられた照明器具等の点検又は改修を実施した。また、建具のガラスの飛散防止対策として、強化ガラスへの交換又は飛散防止フィルム貼りを実施した。
小中学校の体育館を、本市の避難所に指定しており、これらの実施により防災機能の強化を図ることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

<ul style="list-style-type: none">・ 北小学校、南小学校、長久手中学校及び南中学校のトイレの改修工事を実施した。これにより、老朽化による悪臭を改善するとともに、大便器を和式から洋式化に改修した。老朽化したトイレの改修工事は、平成25年度までに実施済みの学校にあわせ、計画どおり全ての小中学校において実施でき、教育環境の質的な向上を図ることができた。今後は、校舎の老朽化対策として、外部及び内部の改修工事を実施していき、教育環境の質的な向上を目指す。・ 長久手小学校及び長久手中学校において、障害を有する児童生徒の入学に向けて、エレベータの設置やスロープの設置等を計画どおり実施することができた。今後とも、障害を有する児童生徒と学校の施設状況を考慮して適切な整備を行っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

各事業が完了した翌年度に、教育委員会事務局による自己評価を行い、自己評価に対する長久手市教育委員会事務点検評価委員による評価を経て、11月に実施した教育委員会において承認された。その結果は、12月議会で報告するとともに、市のホームページにて公表した。なお、長久手小学校及び長久手中学校において実施したバリアフリー化事業については、平成27年度から平成28年度に繰越したため、平成29年度に実施する事務点検評価により事後評価する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

- ・ 施設整備計画に計画した事業について、計画どおり実施できた。
- ・ 次年度以降についても、児童生徒の健康的な生活の場となる学校において、老朽化した校舎の改修を実施していくとともに、将来に目を向け、バリアフリー化が不足している校舎等の改修工事も実施できるように、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長久手市立公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛知県
市町村名	長久手市

2 計画作成主体 長久手市

3 計画期間 平成25年度 ~ 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
長久手小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月26日				
西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月26日				
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月26日				
長久手中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年3月16日				
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年9月29日				
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年9月29日				
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年9月26日				
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成26年9月26日				
長久手中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年9月30日				
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年10月29日				
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成26年10月29日				
北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月18日				
南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月16日				
市が洞小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年8月25日				
南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月22日				
北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年2月12日				
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年9月28日				
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年9月25日				
長久手中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年2月22日				
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年9月29日				
長久手小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成29年3月15日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
長久手中学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成29年3月15日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成27年9月30日				平成26年度申請負担事業(国債)