

教 育 福 祉 委 員 会 会 議 録

開会日	令和6年6月27日（木）午前10時10分
閉会日	令和6年6月27日（木）午前10時36分
場 所	長久手市役所本庁舎 2階 委員会室
出席委員	委員 長 富田えいじ 副委員 長 おくだけんじ 委 員 伊藤真規子 大島令子 岡崎つよし なかじま和代 山田けんたろう わたなべさつ子
欠席委員	な し
欠 員	な し
会議事件のため出席した者の職氏名	市長 佐藤有美 行政課長 山田美代子 課長補佐 水草 純 教育部長 山端剛史 次長兼教育総務課長 若杉玲子 課長補佐 山田克仁 施設係長 岩崎大輔 <p style="text-align: right;">計7人</p>
職務のため出席した者の職氏名	議長 木村さゆり 議会事務局長 横地賢一 主任 佐藤有美
会議録	別紙のとおり

別紙

委員長 開会宣言

議長 あいさつ

市長 あいさつ

議案第 51 号 西小学校建物改修工事（Ⅲ期工事）工事請負契約の締結について

教育総務課長 議案第 51 号について説明

山田委員 請負契約者である株式会社マルケイの学校施設に関する工事实績はどのようなか。

教育総務課長 資格審査における実績としては、令和 5 年度に名古屋市が発注した矢田小学校のリニューアル工事をはじめ、2 件である。

山田委員 今回は西棟の工事だが、工事車両の出入り口は、今までと同じ東側の正門か。また、作業ヤードの設置場所はどこか。

教育総務課長 工事車両の出入り口は、今までと同様である。

施設係長 作業ヤードについては、Ⅱ期工事と同様、校舎東側のグラウンドに仮設事務所と駐車場を設置する予定だが、今回は作業ヤード内に職員用駐車場を設けないため、面積は減少している。また、西棟の前方にも一部作業ヤードを設置予定である。

大島委員 契約結果が市ホームページに掲載されていないが、なぜか。

行政課長 現在は落札候補者であるため、掲載していない。議案の議決後、契約者となった後に掲載する。

大島委員 令和 5 年度までは入札執行調書と契約結果調書が市ホームページで公表されている。この工事に限らず、令和 6 年度分が全て掲載されていないのはなぜか。

行政課長 入札・契約結果公表のページで、令和 6 年度競争入札の入札・契約結果も公表している。

大島委員 今回の入札において、Ⅰ期工事の請負業者である株式会社前田工務店が最低制限価格を下回ったために失格になったとのことだが、最低制限価格は入札者には伏せているのか。

施設係長 入札の公告文には、予定価格のみで最低制限価格の記載はない。

大島委員 株式会社マルケイの従業員は 19 人とのことだが、下請負業者を把握しているか。また、市は請負業者に市内事業者の活用を求めているが、その点

についてはどのように対応しているか。

施設係長 契約後に施工体制台帳を確認する中で下請負業者を把握することになる。その際、市としてなるべく市内事業者を活用するよう促していきたい。

大島委員 令和3年度に実施した西小学校建物改修・バリアフリー化改修工事設計業務委託により作成した設計書に基づいて、Ⅰ期からⅢ期までの工事が行われているのか。

施設係長 設計書は各期工事で作成し、それぞれの設計金額を算出している。

大島委員 西小学校建物改修・バリアフリー化改修工事設計業務委託にはアスベストの調査が含まれていたが、今回の工事でもアスベストの調査や除去は行うのか。

施設係長 調査はⅠ期工事の際に全棟実施している。吹きつけアスベストはないが、ボード等の含有アスベストの除去を行う。

伊藤委員 今回、入札業者は3者とのことである。過去の学校関係の工事と比べて少ないように思うが、何か理由があるのか。

施設係長 建築業界の人手不足が影響していると考えている。

わたなべ委員 契約金額3億9,063万2,000円の財源の内訳はどのようなか。

教育総務課長 学校施設環境改善交付金として、国庫補助金を1億864万円受ける見込みであり、残額が一般財源である。

大島委員 工期はどのようなか。また、工事はどのように進めていくのか。

施設係長 工期は、議案の議決後に着手し、令和7年3月7日までである。まずは特別教室を夏休み中に改修し、その後順次、各教室を行う予定である。

教育部長 工程の四、五十パーセントを夏休み中に実施する予定である。

なかじま委員 夏休み中に改修する特別教室は、2学期から利用できるのか。

施設係長 そのとおりである。

岡崎委員 本議案を初日に上程できなかった理由は何か。

教育総務課長 4月から契約事務を進めたが、ゴールデンウィークもあり、入札は5月22日であった。その後、警察への事後審査を行い、その回答を得るのに日数を要したため、初日の上程には間に合わなかった。

岡崎委員 本工事は令和4年度から令和7年度にかかる工事のⅢ期目である。事前に分かっているのであれば、もう少しスピーディーにできないものか。

教育総務課長 庁内でも課題として捉えており、改善できないか模索している。

質疑及び意見を終了

討論

反対討論なし

賛成討論なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

委員長 委員長報告は委員長と副委員長への一任を確認。

委員長 閉会宣言

午前 10 時 36 分終了

以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。

令和 6 年 6 月 27 日

教育福祉委員会委員長 富田えいじ