

【議案第1号】平成31年度長久手市一般会計予算

1 上郷保育園等整備事業(平成31年度予算(継続費))

項目	総額	年度	
		平成31年度	平成32年度
工事監理委託	19,704千円	10,443千円	9,261千円
移転新築工事	1,084,000千円	567,000千円	517,000千円
合計	1,103,704千円	577,443千円	526,261千円

【工事のタイムスケジュール】

年度	工事内容	開園等予定
平成31年度	<p>【第1期工事】 上郷保育園棟、地域交流棟の建築工事(西棟)</p> <p>○平成31年6月：電子入札の開札 ○平成31年7月5日：第2回定例議会最終日に施工業者の議会承認(予定) ○平成31年7月：工事施工業者と契約(予定) ○平成31年7月：工事説明会(予定) ○平成31年7月：工事着手(予定) ○平成32年3月：第1期工事完了(予定)</p>	平成32年4月開園
平成32年度	<p>【第2期工事】 児童発達支援センター・すぎのこ教室 ・上郷児童館・児童クラブ棟の建築工事(東棟)</p> <p>○平成33年3月：第2期工事完了(予定)</p>	平成33年4月開所

【議案第9号】平成30年度長久手市一般会計補正予算(第7号)

2 上郷保育園等整備事業(平成30年度補正予算(繰越明許費))

名称	繰越金額	繰越理由
上郷保育園等 改築設計委託	68,064千円	<p>運営側、職員との座談会の回数が当初5回の予定を10回実施した事や市民ワークショップの中で発案された緑化イベントを新たに5回実施したことなど、地域に根ざした施設づくりを実施するための業務が増加した。基本設計のまとめに遅延が生じ年度内の完成が困難なため、繰越明許を設定する。 ※平成31年5月末完了予定</p>