

政策	事業名	担当課	頁
<b>● カーボンニュートラルを目指して</b>			
3-3-1	環境基本計画推進事業	環境課	1
—	公共施設等照明LED化事業	たつせがある課	1
—	公共施設等照明LED化事業	健康推進課	2
3-3-1	地球温暖化対策設備導入促進事業	環境課	2
<b>● 子どもが元気に育つまち</b>			
2-1-1	要保護児童対策事業	子ども家庭課	3
2-3-2	地域型保育事業支援事業	子ども未来課	3
2-3-2	小中学校施設大規模改修事業(西小学校)	教育総務課	4
2-3-2	小中学校施設大規模改修事業(南小学校)	教育総務課	4
<b>● みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物</b>			
3-1-1	自然環境保全事業	環境課	5
3-1-1	里山保全管理活用事業	みどりの推進課	5
3-1-3	道路緑化整備事業	みどりの推進課	6
3-3-2	拠点回収用ごみボックス無料貸与事業	環境課	6
<b>● 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち</b>			
4-1-2	市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業	財政課	7
4-1-2	市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業	健康推進課	7
4-1-2	防災行政無線操作卓更新事業	安心安全課	8
4-1-2	岩作旧市街地狭あい道路整備事業	土木課	8
4-1-2	文化の家整備事業	生涯学習課	9
4-2-1	地域共生社会推進事業	地域共生推進課	9
<b>● いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の場</b>			
5-1-1	歴史民俗体験施設整備事業	生涯学習課	10
5-1-1	古戦場公園再整備事業	生涯学習課	10
<b>● あえて歩いてみたくなるまち</b>			
6-1-2	下川原下山1号線整備事業	土木課	11
6-1-2	浮江隅田2号線外拡幅事業	土木課	11
6-2-2	市役所周辺都市基盤施設整備事業	企画政策課	12
6-2-2	児童遊園管理事業	みどりの推進課	12
6-2-2	橋梁長寿命化事業	土木課	13
6-2-2	舗装修繕事業	土木課	13
6-2-2	既存スポーツ施設長寿命化事業	生涯学習課	14

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	環境基本計画推進事業	予算額(千円)	12,217
担当部課等名	くらし文化部環境課	負担行為済額(千円)	1,530
事業概要	2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、市民の環境意識の底上げを図るためエコチャレンジ事業を実施します。	執行済額(千円)	1,530
		残額(千円)	10,687
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参加募集チラシ作成、新聞折込</li> <li>・エントリー開始</li> <li>・チャレンジ開始</li> <li>・レンタサイクル用電動自転車購入</li> <li>・レンタサイクル開始</li> </ul>	参加募集チラシを作成し、広報折込や新聞折込、回覧等を行いました。 電動自転車を10台購入し、レンタサイクルを開始しました。 5月16日からエントリーを開始し、6月1日からチャレンジを開始しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チャレンジ実施</li> <li>・レンタサイクル実施</li> <li>・実施報告受付</li> </ul>	新聞やラジオ、ケーブルテレビでPRを行ったほか、地域の勉強会に参加し、事業のPRを行い、チャレンジ参加を呼びかけました。 8月31日現在、264件のエントリーがあります。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回抽選準備</li> <li>・賞品購入(第1回抽選用)</li> </ul>	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回抽選実施</li> <li>・賞品引き渡し</li> <li>・第2回抽選準備</li> <li>・賞品購入(第2回抽選用)</li> <li>・第2回抽選</li> <li>・賞品引き渡し</li> </ul>	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	公共施設等照明LED化事業	予算額(千円)	1,488
担当部課等名	くらし文化部たつせがある課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	二酸化炭素排出抑制のため、公共施設の照明のLED化を順次進めており、交流プラザについて実施します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	1,488
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	工事発注に向けた事務手続き	工事発注に向けて設計書等の準備をしました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	工事発注に向けた予算執行	8月12日に予算執行を行い、9月中旬に契約ができるよう事務手続きを行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事施工・完了	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	—	/	

主要事業進捗状況報告書

事業名	公共施設等照明LED化事業	予算額(千円)	918
担当部課等名	福祉部健康推進課	負担行為済額(千円)	757
事業概要	二酸化炭素排出抑制のため、公共施設の照明のLED化を順次進めており、保健センターについて実施します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	161
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	委託発注	5月25日(水)に(株)エヌディエスリースと総額9,075,000円の賃貸借契約(5年長期継続契約)を締結しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	現地調査・打合せ	現地調査及び設置工事に向けた日程調整等の打合せを行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事施工		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了		

主要事業進捗状況報告書

事業名	地球温暖化対策設備導入促進事業	予算額(千円)	2,070
担当部課等名	くらし文化部環境課	負担行為済額(千円)	170
事業概要	環境基本計画の基本方針の1つである脱炭素社会の実現を目指して、住宅の省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入拡大を支援するため、住宅用太陽光発電設備や蓄電池などの導入に補助金を支出します。	執行済額(千円)	60
		残額(千円)	1,900
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	受付開始 補助金支給	4月11日から受付を開始しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	受付 補助金支給	22人に交付決定を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	受付 補助金支給		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	受付終了 補助金支給		

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	要保護児童対策事業	予算額(千円)	10,361
担当部課等名	子ども部子ども家庭課	負担行為済額(千円)	2,298
事業概要	一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目的に児童虐待防止等の施策を行います。	執行済額(千円)	2,278
		残額(千円)	8,063
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	養育支援訪問家事育児援助事業(新規事業)開始、子ども家庭総合支援拠点設置、定例会議(要対協実務者、予防連絡会、養育支援訪問連絡会、各月1回)、随時ケース会議	養育支援訪問家事育児援助事業は委託2事業者に研修を行いました。6月から該当家庭にヘルパーを派遣し、家事援助を開始しました。また、家庭相談員の雇用後、体制が整ったため6月に子ども家庭総合支援拠点設置としました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	定例会議(要対協実務者、予防連絡会、養育支援訪問連絡会、各月1回)、随時ケース会議、児童虐待予防啓発活動	予防啓発活動として子育て支援協定事業者へ講習を行いました。11月の啓発強化月間に向け、啓発物品の調達等の準備をしました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	定例会議(要対協実務者、代表者、予防連絡会、養育支援訪問連絡会、各月2回)、随時ケース会議、児童虐待予防啓発活動	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	定例会議(要対協実務者、予防連絡会、養育支援訪問連絡会、各月3回)、随時ケース会議、児童虐待予防啓発活動	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	地域型保育事業支援事業	予算額(千円)	23,793
担当部課等名	子ども部子ども未来課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	長湫東保育園が今後閉園となる予定であることから、令和5年4月に小規模保育事業所を1カ所開設します。令和4年度は、事業実施する民間事業者を公募により選定し、施設改修のための費用を補助します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	23,793
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	小規模保育事業者募集要項を作成し、ホームページに掲載し、幅広く公募型にて、事業者を募集します。	令和4年6月16日から長久手市ホームページに募集要項を掲載し、6月28日から参加表明書の受け付けを開始しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	小規模保育事業者選考要項に基づき、小規模保育事業者選定委員会を開催し、事業者を選定します。	令和4年8月5日に応募申請書類の提出を締切り、2者から応募がありました。令和4年8月22日に、小規模保育事業者選定委員会を開催し、事業者を選定しました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	選定した事業者と契約を締結し、家庭的保育事業等設置認可に関する手続きをします。	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	小規模保育事業施設整備費補助金の交付申請を受理後、額を確定し、補助金を交付します。	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	小中学校施設大規模改修事業(西小学校)		予算額(千円)	586,633
担当部課等名	教育部教育総務課		負担行為済額(千円)	441,122
事業概要	西小学校の校舎は、建築から40年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れ、床・天井等の破損など施設の老朽化が進んでいるため、屋根・外壁・天井・内装・電気設備・機械設備等の改修工事を実施します。 令和4年度 改修工事(第1期)		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	145,511
			/	
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	工事業者を決定		西小学校の大規模改修工事について、6月13日に(株)前田工務店と税込420,053,634円で改修工事を、(株)阿波設計事務所名古屋支店と税込14,006,520円で監理委託の契約を締結し、準備を開始しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	改修工事を実施		校舎の改修工事を行っています。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	改修工事を継続		/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	改修工事を完了		/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	小中学校施設大規模改修事業(南小学校)		予算額(千円)	120,122
担当部課等名	教育部教育総務課		負担行為済額(千円)	100,465
事業概要	南小学校の校舎は、建築から30年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れなど施設の老朽化が進んでいるため、屋根及び外壁の改修工事を実施します。 令和4年度 改修工事(第2期)		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	19,657
			/	
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	工事業者を決定		南小学校の大規模改修工事について、6月16日にジェイテクノ(株)と税込94,085,200円で改修工事を、(株)黒野建築設計と税込6,380,000円で監理委託の契約を締結し、準備を開始しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	改修工事を実施		校舎の改修工事を行っています。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	改修工事を継続		/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	改修工事を完了		/	

主要事業進捗状況報告書

事業名	自然環境保全事業	予算額(千円)	5,235
担当部課等名	くらし文化部環境課	負担行為済額(千円)	3,556
事業概要	愛知県下の湿地保全活動に関わる団体、自治体等が集い、湿地の保護・保全をテーマに各地の湿地湿原を紹介するとともに、活動団体同士の情報交換を目的とする「湿地サミット」を本市で開催します。	執行済額(千円)	366
		残額(千円)	1,679
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	・実施準備 ・サミット開催	6月1日にサミットを開催し、60団体240人の参加がありました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。			
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。			
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	里山保全管理活用事業	予算額(千円)	2,309
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	「長久手市里山基本計画」に基づき、東山地区において、里山で保全に取り組む人々の活動を支える活動拠点づくりとして、駐車場を整備します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	2,309
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	地権者調整	予定地の地権者と交渉を進めるため、通知文を送付しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	地権者調整	予定地の地権者が見つからず搜索を継続。別候補地も視野に入れて再検討を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事発注		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了		

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	道路緑化整備事業	予算額(千円)	20,036
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	18,150
事業概要	主要地方道力石名古屋線において、街路樹の再整備を行います。令和元年度から、主要地方道名古屋長久手線及び県道岩作諸輪線の街路樹の再整備を進めており、令和4年度の工事をもって、本事業は完了となります。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	1,886
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	契約事務	令和4年6月23日に山田重建(株)と税込18,150,000円で工事請負契約を締結しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	関係機関協議及び試掘工事の実施	道路管理者(愛知県)に対し、関係機関協議を行いました。また現場については、地下の埋設状況を確認するため、試掘工事を実施しました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	土壌改良及び舗装工事の実施	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	植栽工事の実施	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	拠点回収用ゴミボックス無料貸与事業	予算額(千円)	3,993
担当部課等名	くらし文化部環境課	負担行為済額(千円)	2,970
事業概要	現在本市はごみの戸別回収を実施していますが、拠点回収化を促進することで、ごみ収集の迅速化を図るため近隣で10世帯程度まとまって1か所でごみ出しを希望する市民に対して、ゴミボックスを無償で貸与します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	1,023
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	拠点回収用ゴミボックス購入	拠点回収用ゴミボックスを100個購入しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	貸与募集開始 受付	広報ながくて8月号に9月から貸与を開始する旨掲載しました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	貸与受付	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	貸与受付	/	

主要事業進捗状況報告書

事業名	市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業		予算額(千円)	10,500
担当部課等名	財政課、健康推進課		負担行為済額(千円)	0
事業概要	防災拠点としての機能を充実させるため、本庁舎、西庁舎及び保健センターの窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付します。		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	10,500
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	現地確認	施工箇所の確認及び検討を行いました。		
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	契約締結	仕様書を作成し、予算執行の手続を行いました。		
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事実施	/		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	事業完了	/		

主要事業進捗状況報告書

事業名	市役所周辺既存公共施設防災機能強化事業		予算額(千円)	33,295
担当部課等名	福祉部健康推進課		負担行為済額(千円)	25,834
事業概要	災害時に医療救護所となる保健センターへの自家用発電機の設置工事を行います。		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	7,461
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	工事契約	6月3日に三好電気設備有限会社と税込25,833,500円で契約を締結しました。		
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	現地調査・打合せ	現地調査及び設置工事に向けた日程調整等の打合せを行いました。		
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事施工	/		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了	/		

主要事業進捗状況報告書

事業名	防災行政無線操作卓更新事業	予算額(千円)	33,440
担当部課等名	くらし文化部安心安全課	負担行為済額(千円)	33,110
事業概要	防災行政無線(同報系)による災害時の避難情報等の伝達は、市民の生命・財産を守るために必要不可欠なものであり、有事の際に故障して使用できないということがあってはならないため、操作卓の更新を実施し、市民が安心できる防災情報を伝達できる環境を更新します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	330
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	仕様の作成及び積算	仕様の作成及び、工事費の積算を行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	予算執行及び契約	予算執行と契約を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	必要な部品を工場で製造、設置工事の準備		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	設置工事		

主要事業進捗状況報告書

事業名	岩作旧市街地狭あい道路整備事業	予算額(千円)	47,233
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	1,320
事業概要	岩作地区生活道路整備基本計画に沿って、緊急車両の通行が困難な狭隘道路を解消するため道路拡幅工事を行います。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	45,913
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	道路拡幅に向けた用地交渉 工事発注に向けた事務	市道東島2号線において1件の用地を取得しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	工事発注	工事発注に向けた準備を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	工事施工		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	工事完了		

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	文化の家整備事業	予算額(千円)	16,738
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課	負担行為済額(千円)	15,730
事業概要	「劇場・音楽堂等の事業活性化のための取組に関する指針」及び建築基準法施行令の一部改正により、特定天井の改修工事を実施し、利用者に安全で快適な空間を提供するため、基本設計業務を実施します。	執行済額(千円)	15,730
		残額(千円)	1,008
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	契約事務	特定天井改修工事基本設計業務委託契約の締結にあたり、財政課管轄係と特定天井に関する会議を2回実施し、業務に必要な仕様書の内容を決定しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	契約締結	特定天井改修工事基本設計業務委託契約 令和4年8月5日 有限会社 香山建築研究所と15,730,000円で締結しました。 スケジュール確認、現地確認及び打合せを行います。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	基本設計継続 現況構造概略図や現況仕上図の作成、改修工法の比較検討、LED化の資料作成、概算工事費比較等を行います。	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	基本設計完了 作成した図面等成果品を受領し、来年度の特定天井改修工事実施設計業務委託に必要な書類を作成します。	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	地域共生社会推進事業	予算額(千円)	45,981
担当部課等名	市長直轄組織地域共生推進課	負担行為済額(千円)	39,328
事業概要	地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、①相談支援②参加支援③地域づくりに向けた支援を一体的に実施します。	執行済額(千円)	20,572
		残額(千円)	6,653
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	①包括的支援情報連携システム構築支援業務業者選定 ②地域の保健室事業の実施準備 ③地域福祉計画策定に向けたキックオフイベントの開催、庁内連携会議の実施	①包括的支援情報連携システム構築支援業務のプロポーザル事務を行いました。 ②市内大学等関係機関との打合せを行いました。 ③6/19に地域福祉計画策定キックオフイベントを開催しました。また、庁内の課題の検討の場である庁内連携会議を実施しました(2回)。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	①包括的支援情報連携システム構築支援業務実証実験準備 ②地域の保健室事業の実施準備 ③居場所支援事業の実施準備 ④地域福祉計画策定に向けた市民ワークショップ等の実施	①包括的支援情報連携システム構築支援業務の業者を選定し、検討チームによる会議を実施しました。 ②市内大学等関係機関との打合せを行いました。 ③事業実施要綱を策定しました。 ④庁内の課題の検討の場である庁内連携会議を実施しました(1回)。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	①包括的支援情報連携システム構築支援業務実証実験の実施 ②居場所支援事業の実施 ③地域福祉計画策定に向けた市民ワークショップ等の実施	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	①包括的支援情報連携システム構築支援業務実証結果まとめ ②地域福祉計画策定に向けたイベント等の開催	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	歴史民俗体験施設整備事業	予算額(千円)	9,721
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	江戸時代後期の建築とされる市内に現存する最古の古民家について、この地域のくらしや歴史文化を後世に伝え、ふるさとの景観を残していくため、当該古民家を修復し、保存活用します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	9,721
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	古民家移築に関連した令和4年度長久手市一般会計予算の附帯決議に対する対応方針の検討を行います。	附帯決議に対する対応方針を検討しました。古戦場公園西側ゾーンに整備する予定であった納屋、収蔵庫及び体験施設の展示機能を1つに集約し、歴史民俗資料館として整備し、古民家はその附帯施設と決定し、議会に説明しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	古民家設計業務委託の発注を行います。	古民家設計業務委託の発注を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	古民家移築に向けたワークショップを開催します。	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	古民家移築に向けたワークショップを開催し、次年度のワークショップの内容についての検討を行います。	/	

### 主要事業進捗状況報告書

事業名	古戦場公園再整備事業	予算額(千円)	42,355
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課	負担行為済額(千円)	22,691
事業概要	貴重な文化財である国指定史跡長久手古戦場を保護継承し、古戦場野外活動施設の見直しも含めて古戦場公園一帯を有効活用し、歴史の学びの場、体験の場、交流の場の拠点となるよう古戦場公園再整備事業を行います。	執行済額(千円)	5,014
		残額(千円)	19,664
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明しています。	築山切土造成工事の発注を行います。	古戦場公園再整備事業のスケジュールの見直しを行い、築山切土造成工事の発注を令和5年度に変更しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明しています。	古戦場公園再整備建築・造園実施設計修正業務委託及び古戦場公園再整備展示実施設計業務委託を発注します。	古戦場公園再整備建築・造園実施設計修正業務委託及び古戦場公園再整備展示実施設計業務委託を発注しました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明しています。	「あいち市町村フェア」にて古戦場公園再整備事業について、パネル展示などでPRを行います。樹木伐採工事を発注します。	/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	樹木伐採工事を施工完了します。	/	

主要事業進捗状況報告書

事業名	下川原下山1号線整備事業	予算額(千円)	36,436
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	人口の増加が見込まれる下山地区及び西原山地区の住民が安心・安全に通 行できるよう、下山交差点から下山橋までの東側歩道を連続的に整備します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	36,436
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の 状況を説明していま す。	用地交渉	用地取得に向けて交渉を行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の 状況を説明していま す。	用地交渉	用地取得に向けて交渉を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の 状況を説明していま す。	土地売買契約、補償契約の締結		
第4四半期 ※令和5年3月頃の 状況を説明していま す(決算時点とは異 なります)。	所有権移転完了		

主要事業進捗状況報告書

事業名	浮江隅田2号線外拡幅事業	予算額(千円)	8,834
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	将来の交通量増加に対応して、現況道路の歩車道分離を行い、歩行者の安 全確保を図ることを目的とし、安全で快適な道路を整備します。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	8,834
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の 状況を説明していま す。	用地交渉	用地取得に向けて交渉を行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の 状況を説明していま す。	用地交渉	用地取得に向けて交渉を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の 状況を説明していま す。	土地売買契約、補償契約の締結		
第4四半期 ※令和5年3月頃の 状況を説明していま す(決算時点とは異 なります)。	所有権移転完了		

主要事業進捗状況報告書

事業名	市役所周辺都市基盤施設整備事業	予算額(千円)	84,164
担当部課等名	市長公室企画政策課	負担行為済額(千円)	82,052
事業概要	市役所駐車場がほぼ満車状態となり、駐車待ちの車両がみられ、利用者がそれぞれの都合に合わせて気軽に本施設を利用できない状況で、行政サービスとして課題が生じています。このような課題を解決するため、駐車場用地を取得し、駐車場の拡充を行います。	執行済額(千円)	71,102
		残額(千円)	2,112
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明していません。	・土地売買契約、土地の引き渡し ・市役所駐車場増設工事の発注	・地権者とは4月18日付けで契約を締結し、4月末に土地の引き渡しを行いました。 ・6月27日(株)加藤組と税込18,150,000円で契約を締結しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明していません。	工事施工準備	工事施工に向けての測量・調査を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明していません。	工事施工、完了		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	児童遊園管理事業	予算額(千円)	23,133
担当部課等名	建設部みどりの推進課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	児童遊園を適切に管理するため、老朽化している寺山児童遊園と大草児童遊園の遊具の長寿命化(更新)を行います。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	23,133
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明していません。	工事発注に向けた調整事務	工事発注に向けた事務を行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明していません。	契約事務	工事発注に向け、予算執行を行い、10月中旬に契約を出来るよう事務手続きを行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明していません。	工事発注		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	工事完了		

主要事業進捗状況報告書

事業名	橋梁長寿命化事業	予算額(千円)	12,500
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	3,080
事業概要	急激に老朽化する道路インフラについて、計画的かつ予防的な対応を図るため、修繕計画に基づき計画的に橋梁長寿命化工事及び耐震化工事を行います。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	9,420
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明していません。	橋梁修繕計画策定業務委託発注	5月11日に(株)名邦テクノと税込3,080,000円で、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託の契約を締結しました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明していません。	橋梁長寿命化計画策定	橋梁長寿命化計画策定に向けて作業を行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明していません。	設計(橋梁長寿命化工事)		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	設計(橋梁長寿命化工事)		

主要事業進捗状況報告書

事業名	舗装修繕工事	予算額(千円)	24,500
担当部課等名	建設部土木課	負担行為済額(千円)	0
事業概要	道路インフラの長寿命化や計画的な修繕を行うことで安全で快適な道路の整備を行います。	執行済額(千円)	0
		残額(千円)	24,500
	実施スケジュール	実施内容	
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明していません。	工事発注に向けた調整事務	工事箇所の調査、測量を行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明していません。	工事発注	9月14日に山田重建(株)と税込19,800,000円で契約を締結しました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明していません。	工事施工		
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	工事完了		

主要事業進捗状況報告書

事業名	既存スポーツ施設長寿命化事業		予算額(千円)	66,274
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課		負担行為済額(千円)	0
事業概要	既存スポーツ施設の改修工事を適正に行い施設の長寿命化を図ります。		執行済額(千円)	0
			残額(千円)	66,274
	実施スケジュール	実施内容		
第1四半期 ※令和4年6月頃の状況を説明していません。	杵ヶ池体育館長寿命化工事の契約準備		杵ヶ池体育館長寿命化工事の設計内容の見直しを行いました。	
第2四半期 ※令和4年9月頃の状況を説明していません。	杵ヶ池体育館長寿命化工事(外構改修工事)の契約締結 菖蒲池テニスコート改修工事の契約準備		杵ヶ池体育館長寿命化工事(外構改修工事)の契約を締結しました。 菖蒲池テニスコート改修工事の設計内容の見直しを行いました。	
第3四半期 ※令和4年12月頃の状況を説明していません。	杵ヶ池体育館長寿命化工事(外構改修工事)の施工・完了 杵ヶ池体育館長寿命化工事(排煙設備改修工事)の契約締結 菖蒲池テニスコート改修工事の契約締結		/	
第4四半期 ※令和5年3月頃の状況を説明していません(決算時点とは異なります)。	杵ヶ池体育館長寿命化工事(排煙設備改修工事)の施工・完了 菖蒲池テニスコート改修工事の施工・完了		/	