

長久手市行政評価票

事業番号	118	事業の名称	市が洞小学校増築事業	担当部署	部	課
					教育部	教育総務課

事業の概要	土地区画整理事業等により児童生徒数が増加し、平成26年度には教室の不足が予想される。このため、校舎を増築し教育施設の充実を図る。				他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)																			
事業期間	事業開始年度	平成23年度	終了(予定)年度	平成25年度	総事業費	総事業費 (単位:千円)	H24予算	H24決算	H25予算	H25決算	H26予算	<table border="1"> <tr><th colspan="2">評価の見方</th></tr> <tr><td>A</td><td>現行どおり実施</td></tr> <tr><td>B</td><td>事業の改善</td></tr> <tr><td>C</td><td>他事業と統合</td></tr> <tr><td>D</td><td>運営主体の見直し</td></tr> <tr><td>E</td><td>事業の廃止の検討</td></tr> </table>	評価の見方		A	現行どおり実施	B	事業の改善	C	他事業と統合	D	運営主体の見直し	E	事業の廃止の検討
評価の見方																								
A	現行どおり実施																							
B	事業の改善																							
C	他事業と統合																							
D	運営主体の見直し																							
E	事業の廃止の検討																							
事業の対象 (だれ、何に対して)	市が洞小学校区の児童				うち	一般財源	188,856	50,000	80,415	194,058	—													
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	増加する児童数に対応した増築校舎を設置し、教育環境の充実を図る。					国費・県費	0	0	189,867	189,867	—													
						地方債	102,000	0	166,000	268,000	—													
						その他	0	0	0	0	—													
						受益者負担額	0	0	0	0	—													

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に に対して)	目的 (いつ、どのような手段を使って)				意図 (対象をどのような状態にしたいか)	事務事業の 実施結果	成果指標	成果			事業費(単位:千円)			評価					
		手段 (いつ、どのような手段を使って)							成果指標の目標値 設定の根拠	単位	H24実績	H25実績	H25目標値	H24予算	H24決算	H25予算	H25決算	H25決算の主な内訳 (単位:千円)	評価 事業規模 事業費	評価の説明
		4月~	7月~	10月~	1月~															
① 建設工事業	市が洞小学校区の児童					増加する児童数に対応した増築校舎を設置し、教育環境の充実を図る。	増築校舎の竣工	建設工事の進捗率	7		%	290,856	50,000	436,282	651,925	校舎増築工事費 635,440千円 監理業務委託費 16,485千円	A	平成26年3月竣工。 平成26年4月から使用を開始していく。		
②																				
③																				
④																				

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H26以降に実施する内容)	H26以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要