

長久手市行政評価票

事業番号	117	事業の名称	学校トイレ改修事業		担当部署	部 教育部	課 教育総務課						
基本方針	(4)文化をみがき、人が輝くまち	分野別項目	(1)子どもの確かな学力と生きる力を培う	施策の進め方	(1)学校施設整備の充実	フラッグ	フラッグ項目						
事業の概要	校舎老朽化に伴う学校トイレの悪臭を解消するため、配管の改修や便器の洋式化などトイレ環境を全面的に改修し、学校施設の衛生環境の向上を図る。				他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)								
事業期間	事業開始年度	平成24年度	終了(予定)年度	平成27年度	総事業費	総事業費 (単位:千円)	H25予算	H25決算	H26予算	H26決算	H27予算		
事業の対象 (だれ、何に対して)	小中学校の児童生徒と教職員					うち	一般財源	47,330	49,496	108,514	57,723	36,637	
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	トイレ環境の改善を図ることで、児童生徒と教職員が安心して、落ち着いてトイレを利用できる状態にしたい。						受益者負担額	国費・県費	63,968	61,302	35,869	35,869	34,918
								地方債	150,000	150,000	81,000	81,000	108,000
					その他			0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	0		

評価の見方	
A	現行どおり実施
B	事業の改善
C	他事業と統合
D	運営主体の見直し
E	事業の廃止の検討

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に に対して)	目的				事務事業の 実施結果	成果			事業費(単位:千円)			評価 事業規模 事業費	評価の 説明		
		手段 (いつ、どのような手段を使って)					成果指標	H25実績	H26実績	単位	成果指標の目標値 設定の根拠	H25予算			H25決算	H26決算の主な内訳 (単位:千円)
		4月~	7月~	10月~	1月~											
① 改修工事業	小中学校の 児童生徒と 教職員					トイレ環境の改善を 図ることで、児童生徒 と教職員が安心して、 落ち着いてトイレを利用 できる状態にしたい。	北小(I期)・ 南小(I期)・ 南中(I期)・ 長中(II期) で改修工事業 を実施	全体工程に対する 進捗割合	45 73 73	%	全体工程に対する進 捗割合	261,298 225,383 179,555	260,798 174,592	トイレ改修工事費 北小:33,612千円 南小:39,258千円 南中:51,329千円 長中:44,669千円 監理業務委託費 5,724千円	A 維持 維持	平成26年度実施予定箇所は全て完了 済。 平成27年度完了を目指し、継続して実 施する。
②																
③																
④																

事務事 業の改 善内容	事務事業	改善内容(H27以降に実施する内容)	H27以降新 規に実施す る事務事業	事務事業	事業概要	