

長久手市行政評価票

事業番号	94	事業の名称	市が洞小学校増築事業	担当部署	部	課
					教育文化部	教育総務課

事業の目的・概要	(目的) 児童生徒数の増加に対応するため、市が洞小学校の校舎を増築する。	他市町の実施状況 (近隣市町や先進都 市の状況等を具体的 に記載)
	(概要) 土地区画整理事業等により児童生徒数が増加し、平成26年度には教室数の不足が予想される。このため、校舎を増築し教育施設の充実を図る。	

事業期間	事業開始年度	平成23年度	終了(予定)年度	平成24年度	総事業費	総事業費 (単位:千円)	H23予算	H23決算	H24予算	H24決算	H25予算	<table border="1"> <tr><th colspan="2">評価の見方</th></tr> <tr><td>A</td><td>現行どおり実施</td></tr> <tr><td>B</td><td>事業の改善</td></tr> <tr><td>C</td><td>他事業と統合</td></tr> <tr><td>D</td><td>運営主体の見直し</td></tr> <tr><td>E</td><td>事業の廃止の検討</td></tr> </table>	評価の見方		A	現行どおり実施	B	事業の改善	C	他事業と統合	D	運営主体の見直し	E	事業の廃止の検討
評価の見方																								
A	現行どおり実施																							
B	事業の改善																							
C	他事業と統合																							
D	運営主体の見直し																							
E	事業の廃止の検討																							
事業の対象 (だれ、何に対して)	市が洞小学校区の生徒				うち	一般財源	0	0	50,000	50,000	677,138													
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	増加する児童生徒数に対応した校舎を設置し、教育環境の充実を図る。					国費・県費	0	0	0	19,735	462,794													
						地方債	0	0	0	0	0													
						受益者負担額	0	0	0	0	0													

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に 対して)	目的 (いつ、どのような手段を使って)				事務事業の 実施結果	成果指標	成果		成果指標の目標値 設定の根拠	事業費(単位:千円)			評価 成果 事業費	評価の説明		
		手段 (いつ、どのような手段を使って)						H23実績	単位		H23予算	H23決算	H24決算の主な内訳 (単位:千円)				
		4月~	7月~	10月~	1月~			H24実績	単位		H24予算	H24決算					
① 建設工事業	市が洞小学校区の生徒				→	増加する児童生徒数に対応した校舎を設置し、教育環境の充実を図る。	工程調整会議3回開催	建設工事の進捗率	0.0	%	0	0	50,000	50,000	増築工事274,176のうち前金50,000	A 維持 維持	当初は平成24年12月に契約を予定していたが、入札の不調が2回続き、契約が平成25年2月にずれ込んだ。平成26年3月の完成に向け工期13カ月で実施する。
②															※工事費274,176及び工事監理委託料6,691はH24年度予算に計上されているが、工事費の前払金以外を繰越計上する。		
③																	
④																	

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容	H25以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要