

長久手市行政評価票

事業番号	99	事業の名称	都市計画街路新設改良事業	担当部署	部	課
					建設部	都市計画課

事業の概要	交通集中による慢性的な渋滞を緩和させ、安全で快適な都市計画街路を整備するため、用地の確保、街路の新設改良を進める。			他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)	近隣市町村においても、都市計画法及び道路法に基づき、同様に都市計画街路の整備を進めている。																		
	事業期間	事業開始年度	終了(予定)年度		総事業費 (単位:千円)	H24予算	H24決算	H25予算	H25決算	H26予算													
事業の対象 (だれ、何に対して)	都市計画街路			総事業費	うち	一般財源	27,993	30,435	23,680	23,726	<table border="1"> <tr><th colspan="2">評価の見方</th></tr> <tr><td>A</td><td>現行どおり実施</td></tr> <tr><td>B</td><td>事業の改善</td></tr> <tr><td>C</td><td>他事業と統合</td></tr> <tr><td>D</td><td>運営主体の見直し</td></tr> <tr><td>E</td><td>事業の廃止の検討</td></tr> </table>	評価の見方		A	現行どおり実施	B	事業の改善	C	他事業と統合	D	運営主体の見直し	E	事業の廃止の検討
評価の見方																							
A	現行どおり実施																						
B	事業の改善																						
C	他事業と統合																						
D	運営主体の見直し																						
E	事業の廃止の検討																						
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	早期に道路整備率100%を達成させる。			国費・県費	27,992	25,000	23,680	23,650															
				地方債	0	0	0	0															
				その他	0	0	0	0															
				受益者負担額	0	0	0	0															

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に に対して)	目的 (いつ、どのような手段を使って)				意図 (対象をどのような状態にしたいか)	事務事業の 実施結果	成果指標	成果			事業費(単位:千円)			評価					
		手段 (いつ、どのような手段を使って)							H24実績	H25実績	単位	成果指標の目標値 設定の根拠	H24予算	H24決算	H25決算の主な内訳 (単位:千円)	評価	評価の説明			
		4月~	7月~	10月~	1月~								H25目標値	H25予算				H25決算	事業規模 事業費	
①	高針御嶽線街路新設改良工事	都市計画街路高針御嶽線					早期に道路整備率100%を達成させる。	工事施工実施	都市計画街路高針御嶽線の道路整備率	99	100	%	道路整備延長を集計し、総延長に対する割合を算出することにより進捗状況を把握することができる。	2,626	4,580	205	221	道路植栽工 一式 221千円	A	計画どおり実施できた。
②	高針御嶽線用地基金買戻	都市計画街路高針御嶽線					先行して基金で取得した用地を買戻す。	買戻し実施	土地開発基金からの買戻率	100	100	%	前年度までの先行取得額と本年度基金から買戻した額の割合を算出することにより進捗状況を把握することができる。	22,423	17,778	25,028	25,028	用地費 A=188.61㎡ 25,028千円	A	計画どおり実施できた。
③	高針御嶽線補償金買戻	都市計画街路高針御嶽線					先行して基金で支払った補償金を買戻す。	買戻し実施	土地開発基金からの買戻率	100	100	%	前年度までの先行取得額と本年度基金から買戻した額の割合を算出することにより進捗状況を把握することができる。	30,936	33,077	22,127	22,127	補償費 3件 22,127千円	A	計画どおり実施できた。
④																				

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H26以降に実施する内容)	事務事業	事業概要
			H26以降新規に実施する事務事業	