


長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	24	事業名	古戦場公園再整備事業	担当部課	くらし文化部生涯学習課
基本情報	第6次総合計画・基本目標	5 いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪		決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—		会計区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無		予算区分(款 - 項 - 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 古戦場公園再整備基本計画		9-4-6 文化財費	
	事業開始の背景、経緯等	昭和14年に国指定史跡に指定された長久手古戦場は、「史跡長久手古戦場」として貴重な文化財となっている。経年劣化が著しい古戦場野外活動施設の活用があり方の見直しも含めて、公園一帯を有効活用し、歴史の学びの場、体験の場及び交流の場の拠点として古戦場公園を再整備する。			
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働可		(両者と協働不可の場合はその理由)		



項目	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
			予算	決算	予算	決算	予算
事業費(A)	千円	予算	52,602	164	3,122	42,335	47,091
		決算	49,316	2	10,377	26,342	-
人件費(B)	千円	決算	7,380	5,620	5,691	6,579	-
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	56,696	5,622	16,068	32,921	-
事業対象の数(D) (R5年度は想定数)	人		59,500	60,000	60,300	60,500	60,800
対象あたりコスト(C/D)の過去3年平均値	千円		1	1	0	0	

中間アウトカム【成果指標】の数値設定 (事業の意図を反映する指標)	単位	【現状】	【目標①】	【目標②】
		R4年度(2022)年実績	R8年度(2026)年実績	R13年度(2031)年実績
再整備後の古戦場公園で、主体的に活動する市民の延べ人数 (指標の設定根拠)	人	106	500	1,000

(数値目標の根拠: 調査名、調査年など出典)  
 現状の市民ワークショップの参加者数を参考に、令和7年度末の古戦場公園の供用開始に向けて、事業に関心を持つ市民が増加することを想定し、目標数値を設定した。

事業開始からの経緯など	令和5年度にガイダンス施設建設工事の着手が決定され、令和7年度末の供用開始を目指すこととなった。施設の運営を担うことができる市民を今後もワークショップ等を通じて増やしていく必要がある。
令和4年度の成果	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 古戦場公園再整備事業に関する市民ワークショップを4回開催し、大学生、外国人の方を含む延べ106人が参加した。また、長久手中央土地区画整理組合から本事業への御理解を得て288,717,043円の寄附金を受納し、本事業を進めることができた。
改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 市民の中からファシリテーターを育成し、市民主体で意見交換・活動ができるようにしていくことやサイレント・マジョリティの声をいかに集約・反映させるかが重要であると考えます。

今後の方向性	(事業の成果を高めるための事業の方向性) 古戦場公園再整備事業を進めるにあたり、寄附をいただいた長久手中央土地区画整理組合をはじめとする多くの市民から魅力的で素晴らしい施設を整備して欲しいとの意見に応えるため、古戦場公園再整備工事を確実に進捗させる。また、供用開始に向けて、主体的に活動してくれる市民を増やすため、引き続き市民ワークショップを開催して、市の取組の情報発信に努める。
--------	---

事務事業①	古戦場公園再整備事業							
活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)	R8年度 (2026)	
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込	120	200	300	400	500	
		実績	106					
(2) 【アクションプラン】整備工事の進捗率	%	見込	8	10	70	100	-	
		実績	7					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R4年度(2022))> ・市民参加の延べ人数は、市民ワークショップ参加延べ人数とする。令和4年度は、古戦場公園再整備事業に関する市民ワークショップを4回開催し、大学生、外国人の方を含む延べ106人の市民が参加した。							今後の方向性	改善・見直し
							コスト投入	拡充

事務事業②	古戦場公園再整備事業							
活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)	R8年度 (2026)	
(1) 運営に携わる市民の人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R4年度(2022))>							今後の方向性	
							コスト投入	

事務事業③	古戦場公園再整備事業							
活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)	R7年度 (2025)	R8年度 (2026)	
(1) 運営に携わる市民の人数	人	実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R4年度(2022))>							今後の方向性	
							コスト投入	