

令和7年度長久手市行政評価票（A票：事業評価票）					対象年度		令和6年度		
事業番号	121	事業名	下川原下山1号線整備事業		担当課		土木課		
					予算区分（款-項-目-中事業）		7-2-2-6 下川原下山1号線整備事業		
			(中事業名) 下川原下山1号線整備事業		決算書ページ		178	~	一般
I 基本情報	総合計画	基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち						
		政策	1 外出しやすい環境の整備						
		施策	(2) 安心して移動できる道路の整備						
	その他	開始年度	平成25年度						
		終了予定年度	令和9年度	<input type="checkbox"/> 未定	市民・民間事業者との連携協働の可能性		両者と協働不可		
		根拠法令等							
		関連計画							
事業の概要・目的	①事業概要 (どんな取組を行うのか)	アウトプット（詳細はⅡへ）		アウトカム（詳細はⅢへ）					
		②活動指標 (取組の進捗をはかるもの。また、それがどうなるのか)		③中間成果 (①【対象】がどのような状態に変わらるのか)		④最終成果 (大事業の将来像)			
		【対象】 <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> 職員 <input checked="" type="checkbox"/> その他 対象の数： 230m		【アクションプラン指標】 整備延長 【その他の指標】		-			
		-		-		-			
		-		(成果指標名)		-			
		-		-		大事業共通	道路拡幅、歩道整備により、事故が減少し、歩行者が安全に通行できるようになる。		
		-		-			-		

II 活動状況（アウトプットの詳細）	活動指標	活動指標名	単位	基準値（2023年） 目標値（2027年） ※AP指標のみ	区分	R6(2024)年度	R7(2025)年度	R8(2026)年度	R9(2027)年度	R10(2028)年度	
		1 【アクションプラン指標】 整備延長	m	基準値	—	目標値	—	—	13	230	
				目標値	230	実績	—	—	—	—	
		2		基準値		目標値					
				目標値		実績					
		3		基準値		目標値					
				目標値		実績					
		4		基準値		目標値					
				目標値		実績					
		事業開始の背景	下川原下山1号線の下山交差点から下山橋までの区間の東側に歩道がなく、藤が丘方面への歩行者が増加したにもかかわらず、危険な状況となっていたため、道路拡幅と両側歩道の整備を行うこととなった。								
		各年度の取組、改善したこと。目標が達成できなかった場合はその理由									
エピソード	R6	令和8年度以降の道路拡幅工事に向けて道路修正設計、物件補償費算定、不動産鑑定評価を行った。			R7						
	R8				R9						

III 事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細）	成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）		単位	成果指標の推移と目標											
		—		—	年度	▶	年度	▶	【現状】	年度	▶	年度	▶	年度		
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—		成果達成状況												
		—		指標目標値の根拠												
	—		A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている													
	—		評価の理由、分析													
	—		—													
	—		今後の方向性		今後の方向性の理由											
	B		A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止		令和9年度に整備が完了できるよう、引き続き用地交渉を進める。											
加える変化（ACTION）	改善ポイント															
	(成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入)															
	見直しの余地のある取組名		見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容												見直し可能年度
	1	—	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止	—												—
	2	—	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止	—												—
3	—	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止	—												—	

