

令和7年度長久手市行政評価票（A票：事業評価票）					対象年度		令和6年度		
事業番号	122	事業名	浮江隅田2号線外拡幅事業 (中事業名) 浮江隅田2号線外拡幅事業		担当課		土木課		
					予算区分（款-項-目-中事業）		7-2-2-8 浮江隅田2号線外拡幅事業		
					決算書ページ		178	～ 一般	
I 基本情報	総合計画	基本目標	6	あえて歩いてみたくなるまち					
		政策	1	外出しやすい環境の整備					
		施策	(2)	安心して移動できる道路の整備					
	その他	開始年度	令和元年度						
		終了予定年度	令和9年度	☐ 未定	市民・民間事業者との連携協働の可能性		両者と協働不可		
		根拠法令等							
		関連計画							
	事業の概要・目的	①事業概要 (どんな取組を行うのか)		②活動指標 (取組の進捗をはかるもの。 また、それがどうなるのか)		③中間成果 (①【対象】がどのような 状態に変わるのか)			
		【対象】 ☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ 職員 ☒ その他 対象の数： 240m 【事業内容】 将来交通量増加に対応して、現況道路から歩車道分離を行い歩行者交通の安全確保を図ることを目的とし、安全で快適な道路を整備する。		【アクションプラン指標】 整備延長【累計】 【その他の指標】		-		-	
						-		-	
				-		-			
				④最終成果 (大事業の将来像)					
				大事業共通		道路拡幅、歩道整備により、事故が減少し、歩行者が安全に通行できるようになる。			

Ⅱ 活動状況（アウトプットの詳細）	活動指標	活動指標名		単位	基準値（2023年） 目標値（2027年） ※AP指標のみ		区分	R6(2024) 年度	R7(2025) 年度	R8(2026) 年度	R9(2027) 年度	R10(2028) 年度	
		1	【アクションプラン指標】 整備延長	m	基準値	－	目標値	－	－	－	240	－	
					目標値	240	実績	－					
		2			基準値		目標値						
					目標値		実績						
		3			基準値		目標値						
					目標値		実績						
		4			基準値		目標値						
					目標値		実績						
	エピソード	事業開始の背景	当該道路は、歩道が無く道路幅員が狭いにもかかわらず、交通量が多く危険な状況であることから、道路拡幅と歩道設置を行うこととなった。										
		各年度の実績、改善したこと。目標が達成できなかった場合はその理由											
		R 6	令和9年度の道路拡幅工事に向け、道路修正設計を行った。				R 7						
		R 8					R 9						

Ⅲ 事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細）	成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）	単位	成果指標の推移と目標										
		—		年度	▶	年度	▶	【現状】	年度	▶	年度	▶	年度	
		成果達成状況						指標目標値の根拠						
		—	A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている											
	評価の理由、分析													
	加える変化（ACTION）	今後の方向性		今後の方向性の理由										
		B	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止		令和9年度に整備が完了できるよう、引き続き用地交渉を進める。									
		改善ポイント												
（成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入）														
見直しの余地のある取組名		見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容								見直し可能年度			
1		☐ 拡充 ☐ 改善 ☐ 縮小 ☐ 廃止												
2		☐ 拡充 ☐ 改善 ☐ 縮小 ☐ 廃止												
3		☐ 拡充 ☐ 改善 ☐ 縮小 ☐ 廃止												

IV 費用	令和8年度予算の方向性（PLAN）	R8年度の費用（R7年度比）		3 年間の 推移	(単位：千円)	R5(2023)年度		R6(2024)年度		R7(2025)年度	
		B	A. 拡充 B. 現状維持		事業費	予算	決算	予算	決算	予算	
			C. 縮小 D. 廃止			14, 821	14, 821	8, 000	8, 899	0	
		理由			特定財源	合計額	0	0	0	0	0
		歩行者の安全のため早急に整備を進める必要があるため。				(内 国費)	0	0	0	0	0
						(内 県費)	0	0	0	0	0
						(内 諸収入)	0	0	0	0	0
						(内 その他)	0	0	0	0	0
		積算額			一般財源		14, 821	14, 821	8, 000	8, 899	0
		未定			R7年度予算の内訳 ＜細々節名、 予算額、（R6年度予算額）＞						