

令和7年度長久手市行政評価票（A票：事業評価票）					対象年度		令和6年度						
事業番号	105	事業名	古戦場公園再整備事業		担当課		生涯学習課						
					予算区分（款-項-目-中事業）		9-4-5-4 古戦場公園再整備事業						
			(中事業名) 古戦場公園再整備事業		決算書ページ		236 ~ 237		一般				
I 基本情報	総合計画	基本目標	5 いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪										
		政策	1 まちの資源を生かした市民同士の交流の促進										
		施策	(1) 歴史の次世代への継承										
	その他	開始年度	平成29年度										
		終了予定年度	令和7年度 <input type="checkbox"/> 未定		市民・民間事業者との連携協働の可能性		両者と協働可						
		根拠法令等	文化財保護法、都市公園法										
		関連計画	古戦場公園再整備基本計画										
	事業の概要・目的	①事業概要 (どんな取組を行うのか)		アウトプット（詳細はⅡへ）		③中間成果 (①【対象】がどのような状態に変わるのか)		④最終成果 (大事業の将来像)					
		【対象】 <input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> その他 対象の数： 60,000人 【事業内容】 貴重な文化財である国指定史跡長久手古戦場を保護継承し、長久手古戦場野外活動施設の見直しも含めて一帯を有効活用し、歴史の学びの場、体験の場、交流の場の拠点となるよう古戦場公園を再整備します。		②活動指標 (取組の進捗をはかるもの。また、それがどうなるのか) 【アクションプラン指標】 工事進捗率 【その他の指標】		— (成果指標名) —		— 国指定史跡「長久手古戦場」の文化財としての本質的価値を見出すことを目的として、野戦場であった当時の状況を再現し、再整備を行うことで、古戦場公園により多くの市民が関心を持って訪れてもらえるようにする。					
	II 活動状況（アウトプットの詳細）	活動指標	活動指標名		単位	基準値 (2023年) 目標値 (2025年) ※AP指標のみ	区分	R6(2024) 年度	R7(2025) 年度	R8(2026) 年度	R9(2027) 年度	R10(2028) 年度	
1			【アクションプラン指標】	%	基準値	9	目標値	67	100	—	—	—	
			工事進捗率【累計】		目標値	100	実績	65					
2					基準値		目標値						
					目標値	実績							
3					基準値		目標値						
					目標値	実績							
4					基準値		目標値						
					目標値	実績							
エピソード			事業開始の背景	国指定史跡長久手古戦場は、戦国時代の古戦場としては、全国に3箇所しかない希少な国指定史跡であるが、市民にあまり認識されていない状況であった。									
			各年度を取組、改善したこと。目標が達成できなかった場合はその理由										
			R6	【取組内容】 史跡長久手古戦場ガイダンス施設建設工事及び展示制作を実施した。また、史跡地内の園路整備工事及び芝生広場整備工事を実施した。 【目標値が未達成の理由】 活動指標である工事進捗率は、事業費を元に算定しているため、入札請負残額が発生したことで、目標値よりも2%低くなった。	R7								
R8			R9										

Ⅲ事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細）	成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）	単位	成果指標の推移と目標										
		—		年度	▶	年度	▶	【現状】	年度	▶	年度	▶	年度	
		成果達成状況				指標目標値の根拠								
		—	A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている											
	評価の理由、分析													
	加える変化（ACTION）	今後の方向性		今後の方向性の理由										
		A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止												
		改善ポイント												
（成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入）														
見直しの余地のある取組名		見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容									見直し可能年度		
1		<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止												
	2		<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止											
	3		<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止											
Ⅳ費用	令和8年度予算の方向性（PLAN）	R8年度の費用（R7年度比）		3年間の推移	(単位：千円)	R5(2023)年度		R6(2024)年度		R7(2025)年度				
		D	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止			事業費	予算	決算	予算	決算	予算			
							29,766	29,765	712,768	692,595	428,067			
		理由				合計額	21,494	21,494	242,600	242,588	205,450			
		本事業は、令和7年度で完了予定であるため。	特定財源			(内 国費)	1,000	1,000	142,100	154,532	109,000			
			(内 県費)			0	0	0	0	0				
			(内 諸収入)			0	0	0	0	0				
			(内 その他)			20,494	20,494	100,500	88,056	96,450				
		積算額				一般財源	8,272	8,271	470,168	450,007	222,617			
		令和8年度予算なし				R7年度予算の内訳 ＜細々節名、 予算額、（R6年度予算額）＞ 古戦場公園再整備アドバイザー会議報償金 73千円（73千円） 特別旅費 50千円（79千円） 消耗品費 1,727千円（0千円） 食糧費 2千円（2千円） 印刷製本費 803千円（0千円） 確認申請等手数料 400千円（0千円） 長久手合戦図屏風複製品制作業務委託 0千円（2,500千円） ガイダンス施設建設工事監理業務委託 6,734千円（23,639千円） 展示制作業務委託 279,197千円（22,000千円） 史跡地内工事監理業務委託 0千円（12,202千円） 収蔵品運搬業務委託 4,405千円（0千円） オープニング周知等業務委託 1,000千円（0千円） 道路通行料 5千円（10千円） ガイダンス施設建設工事 53,442千円（553,318千円） 園路広場整備工事 0千円（98,945千円） 関連設備等整備工事 74,199千円（0千円） ガイダンス施設運営備品購入 6,030千円（0千円）								