

長久手市行政評価票（S票：施策評価票）

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 施策番号 | S19 - | 施策名 | 保育所整備(上郷保育園)計画 | | | |
| 担当部課 | 福祉部子育て支援課 | | 関係部課 | | | |
| 基本情報 | 総合計画 | 基本方針 | 3 | 人がいきいきとつながるまち | | |
| | | 分野別項目 | 9 | 安心して子育てができる環境をつくる | | |
| | | 施策の進め方 | 1 | 保育の充実 | | |
| | まちづくり 行程表 | フラッグ | F2 | 助けがなかったら生きていけない人は全力で守る | | |
| | | 政策分類 | 4 | 地域一丸で、子育て支援を充実させる | | |
| その他(関係法令、要綱等) | - | | | | | |
| 施策開始の背景、経緯等 | 老朽化が進んでいる上郷保育園について、平成26年3月に策定した「長久手市立保育所改築整備方針」に基づき整備を実施するもの。 | | | | | |
| 施策の目的等 | 施策の内容 | (どのような施策なのか) 老朽化が進んでいる上郷保育園について、移転先や規模等を整理するため、すぎのこ教室との連携も含めた基本構想を策定し、整備する。また、児童発達支援センター機能の一体整備についても合わせて検討する。 | | | | |
| | 施策の対象 | (誰、何を対象にしているか) 児童及びその保護者 | | | | |
| | 施策の意図 | (対象をどのような状態にしたいか) 安心して子育てができる環境を整備する。 | | | | |
| | 施策に係る 主なコスト | ① 南小放課後児童クラブ棟設計委託 | 5,940 千円 | ② | 千円 | |
| 目標・成果推移 | 施策に係る取組 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中期(おおよそ3年後) | 長期(おおよそ5年後) |
| | | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 |
| | 基本構想の策定 | 場所や必要な機能、規模等について調査し、基本構想の策定を行う。 | 基本構想を策定を完了し、計画を具現化するため設計業者選定を実施する。 | | | |
| | | 実績 | 実績 | | | |
| | 設計・建設工事 | 基本構想策定業務に着手 | 基本構想を策定完了して、設計業者選定のための公募型プロポーザルを開始した。 | | | |
| | | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 |
| 実績 | 実績 | 設計業者を選定し、基本実施設計を行う。 | 工事業者選定を実施し、整備工事の工期を2期に分けて整備する。 | | | |
| 環境変化 | 他市町での取組状況や施策を取り巻く環境変化 | (他市町における同様の取組での特徴的な点、制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など) 近隣市町においても保育所と障がい児施設とを一体的に整備している事例があるため、参考としたい。 | | | | |
| 改善状況 | 前年度からの改善点 | (何をどのような状態に改善したのか) 具体的な移転場所の選定を基本構想内で実施した。 | | | | |
| 評価 | 目標達成状況 | (目標・成果推移に対する達成状況や進捗状況など) 基本構想を作成し、設計業者選定に向けた事務を進めており、目標は達成できている。 | | | | |
| | 課題 | (目標達成状況を踏まえ、課題を整理) 施設のハード整備と同時に、運営のソフトも検討していく。 | | | | |
| 今後 | 今後の方向性、改善点 | (施策を実施するにあたって今後の方向性、改善点など) 整備工事を着実に実施するため、設計段階で整備全体の工程管理をする。また、多額の整備費用がかかることから、国や県の補助金を有効に活用したい。 | | | | |