

長久手市行政評価票（A票：事業評価票）

事業番号	074 -	事業名	上郷保育園改築事業	担当部課	子ども部子ども未来課
------	-------	-----	-----------	------	------------

基本情報	第5次総合計画・基本方針	✓ 人がいきいきとつながるまち	会計区分	一般会計
	まちづくり行程表・フラッグ	✓ 「あんしん」～助けがなかったら生きていけない人は全力で守る～	予算区分(款 - 項 - 目)	
	第6次総合計画・基本目標	✓ 子どもが元気に育つまち	3-2-5 保育園費	
	法定受託事務の有無	-		
	その他(関係計画、要綱等)			
事業開始の背景、経緯等	老朽化が進んでいる上郷保育園について、平成26年3月に策定した「長久手市立保育所改築整備方針」に基づき整備を実施するもの。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 現農村環境改善センター多目的広場(グラウンド)において、上郷保育園、上郷児童館(児童クラブ含む)及び児童発達支援センター(すぐのご教室含む)の一体的な整備を行う。			
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 児童及びその保護者			
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 安心して子育てができる環境を整備する。			
	事業を構成する事務事業(B票)	① 上郷保育園改築事業	拡充	④	
	②		⑤		
	③		⑥		

コスト推移	項目	単位	区分	27年度(2015)	28年度(2016)	29年度(2017)	30年度(2018)	元年度(2019)
	事業費(A)		千円	予算	-	-	-	71,364
決算				-	-	1,372	6,761	
人件費(B)		千円	決算	-	-	-	7,869	
総コスト(A)+(B)		千円	決算	-	-	-	14,630	

成果推移	成果指標	単位	区分	27年度(2015)	28年度(2016)	29年度(2017)	30年度(2018)	元年度(2019)
	A	整備進捗状況	%	目標			100	100
実績						100		
B			目標					
			実績					
C			目標					
			実績					
【指標の説明】(指標の設定根拠、数値目標の設定根拠など)								
A (整備工事進捗率)実施値/目標値								
B								
C								

環境変化	他市町での取組状況や事業を取り巻く環境変化	(他市町における同様の取組での特徴的な点、制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など) 近隣市町においても保育所と障がい児施設とを一体的に整備している事例があるため、参考としたい。
------	-----------------------	--

評価	目標達成状況	(成果指標等の目標に対する達成状況や進捗状況など) 基本設計業務及び実施設計業務に着手した。
	過去5年間の振り返り	(過去5年間の事業の進捗状況、改善状況などの振り返り) 平成29年度に整備の基本構想策定し、構想を基に平成30年度当初に公募型プロポーザルにて設計業者を選定した。今年度は、基本設計と市民ワークショップを同時に実施したが、意見の反映、検討に時間を要したため実施設計工期を繰越した。
	事務事業全体を見た課題	(構成している事務事業それぞれの評価を踏まえ、全体的な課題を整理) 工事を2か年の継続費としており、予定どおり工事を遂行するため、来年度の工事に向けた準備を継続して実施する。

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 「第6次総合計画」に基づき、順次保育所の改築を進めます。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和2年4月に保育園を開園し、翌年4月に児童発達支援センター、児童館の開所を目指す。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見	・令和元年度からは、第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
------	-------------------------	--

長久手市行政評価票（B票：事務事業評価票）

事業(A票)名	上郷保育園改築事業	担当部課	子ども部子ども未来課	決算書ページ	—
事務事業名	① 上郷保育園改築事業	予算区分	3-2-5 保育園費		
事務事業の期間	事務事業開始年度	平成29年度		終了(予定)年度	令和3年度

1. 事務事業の目的

対象・手段	(誰、何に対し、何をどのように実施しているのか) 保護者が就労等により留守になる家庭の児童を保護者に替わって保育をする。
意図	(対象をどのような状態にしたいか) 安心して子育てができる環境を整備する。

2. コスト推移

項目	単位	区分	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	元年度 (2019)
事業費	千円	予算 決算			- 1,372	71,364 6,761	679,529
<備考：事業費の主な内訳（30年度(2018)）> (1) 補償調査・用地測量業務委託 3,809 千円 (2) 上郷保育園等改築地質調査委託 1,350 千円 (3) 上郷保育園等改築測量委託 952 千円							

3. 活動推移

活動指標	単位	区分	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	元年度 (2019)
設計	千円	見込 実績					
		見込 実績					
<備考：活動の概要（30年度(2018)）> 基本設計業務及び実施設計業務に着手した。							

4. 事務事業を取り巻く環境変化


(制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など)

5. 前年度からの改善状況

(1) 財政状況		
(前年度【予算額】)	(今年度【予算額】)	(増減額)
71,364 千円	679,529 千円	608,165 千円
(2) 前年度の評価状況《参考》		
・前年度【今後の方向性】	※新規行政評価対象	
・前年度【コメント】	-	
(3) 改善状況		
(何をどのような状態に改善したのか)		

6. 評価

項目	評価
妥当性	4
達成度	2
効率性	3
公平性	4
協働可能性	3



【協働可能性について】

(1) 市民参加の延べ人数 (人)				
区分	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	元年度 (2019)
見込				
実績				
(2) 協働の状況 (30年度(2018))				
(協働で取り組んだこと、評価できない理由など)				

【活動エピソード】

(活動のエピソード、コメント、特記事項など)

【改善ポイント】

(改善が必要なこと、改善の方法など)

7. 今後の方向性

拡充