

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	71	事業名	道路新設事業	担当部課	建設部土木課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち			決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計 区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款-項-目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無			7-2 道路新設改良費	
	事業開始の背景、経緯等	交通渋滞混雑解消を図るため都市幹線道路網を計画的に整備し、安全で円滑な交通網を整え、歩行者、自転車の安全を確保する。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 市民・民間協働の余地がない事業のため。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 交通渋滞混雑解消を図るため都市幹線道路網を計画的に整備し、安全で円滑な交通網を整え、歩行者、自転車が安全に通行できるよう、通行環境を確保し交通安全の向上を図る。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 市の管理する道路
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 道路利用者の安全で円滑、快適な通行を確保する。

項目	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
事業費(A)	千円	予算	15,653	77,000	126,313	109,193	100,130
		決算	20,249	55,013	108,242	60,596	
人件費(B)	千円	決算	3,404	4,395	5,531	4,113	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	23,653	59,408	113,773	64,709	
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	km		—	—	—	—	—
対象あたりコスト(C/D)	千円		—	—	—	—	—

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
(岩作中根外新設歩道) 整備延長【累計】	m	目標	—	—	30	115	—
		実績	—	—	30	115	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
歩道を整備することで、道路利用者の安全で円滑、快適な通行が確保できると考えられるため。			令和元年度で事業が完了した。				
(前年までと変更した場合はその理由)							

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 計画している区間について、整備が完了した。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 愛知県との調整において難航した。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 相手先の内部調整に係る時間も考慮して準備期間を確保する必要がある。

事業を構成する事務事業①	市単独事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
		実績						
(3) 瀬戸大府東海線公共補償用地における用地交渉者数	人	見込	8	5	—	—	—	
		実績	3					
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 瀬戸大府東海線築造に伴い、市道となる部分の用地購入を行った。							今後の方向性	拡充

事業を構成する事務事業②	県費補助事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン】(岩作中根外新設歩道)整備延長【累計】	m	見込	115	—	—	—	—	
		実績	115					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 岩作中根外新設歩道の整備を85m行い、事業を完了した。 総延長115m							今後の方向性	休・廃止

事業を構成する事務事業③	市単独事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 瀬戸大府東海線公共補償用地交渉において、更なる事業の理解を地権者にお願し、早期契約に努める。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和2年度中に全ての用地を購入する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
内部意見への回答	