

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	83	事業名	道路改良事業(みどりの推進課)	担当部課	建設部みどりの推進課
基本情報	第6次総合計画・基本目標	3 みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物		決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—		会計 区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無		予算区分(款-項-目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 緑の基本計画		7-2-2 道路新設改良費	
	事業開始の背景、経緯等	街路樹が育成不良になっているため、令和元年度から工事に着手した。			
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 街路樹の整備には技術が必要であり、また危険も伴うため。		

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 主要地方道名古屋長久手線、県道岩作諸輪線、主要地方道力石名古屋線において、街路樹の再整備を行う。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 主要地方道名古屋長久手線、県道岩作諸輪線及び主要地方道力石名古屋線の街路樹
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 再整備を実施することで、まちの緑を創出する。

コスト推移	項目	単位	区分	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)
	事業費(A)	千円	予算	—	—	—	50,000	50,000
			決算	—	—	—	53,790	
人件費(B)	千円	決算	—	—	—	2,335		
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	—	—	—	56,125		
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	m			—	—	—	860	981
対象あたりコスト(C/D)	千円			—	—	—		65

成果推移	成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)
	整備延長	m	目標	—	—	—	860	981
			実績	—	—	—	860	
(指標の設定根拠)				(数値目標の根拠)				
工事進捗を示す基準として、工事延長を設定した。				県道岩作諸輪線の工事完了が目標				
(前年までと変更した場合はその理由)				植栽帯延長 主要地方道名古屋長久手線 768m 県道岩作諸輪線 1,073m 768+1,073-860=981m				

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 目標に対して数値は達成している。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 沿線住民と話し合いを行い、その意見を設計に反映し再整備を行った。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 良い返事がいだけなかった沿線住民と再度話し合い、まちの緑の創出に努める。

事業を構成する事務事業①	県費補助事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績					
(2) 【アクションプラン】 整備延長【累計】	m	見込	—	—	—	2,900	—	
			実績	860				
(3)		見込						
			実績					
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 主要地方道名古屋長久手線の再整備は完了した。現在、県道岩作諸輪線の途中まで再整備完了した。							今後の方向性	拡充

事業を構成する事務事業②	県費補助事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績					
(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
			実績					
(3)		見込						
			実績					
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	県費補助事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績					
(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
			実績					
(3)		見込						
			実績					
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 引き続き、街路樹の再整備を進める。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 令和4年(2022年)度までに、対象路線の再整備を終える。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
内部意見への回答	