

長久手市行政評価票 (A票：事業評価票)

事業番号	98	事業名	公園西駅周辺・区画整理関連事業	担当部課	建設部区画整理課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち			決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計区分	公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款一項目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 土地区画整理法、都市計画法、その他公物管理(道路法、都市公園法)			2-2-1 土地区画整理事業関連事業費	
	事業開始の背景、経緯等	公園西駅周辺土地区画整理事業で整備する公共施設を対象に、環境配慮した整備の実施や施設のグレードアップをH27年度から取組んでいる。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 市施行の区画整理事業のため。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 公園西駅周辺土地区画整理事業において環境配慮型まちづくりの実現を図るため、環境配慮型舗装の施工や、緑地、調整池の緑化を実施する。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 公園西駅周辺土地区画整理事業で整備する道路の歩道舗装、公園、緑地、調整池の緑化を対象とする。
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 緑化等による環境に配慮した公共施設整備に取り組み、環境配慮型まちづくりの実現を図る。

項目	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
事業費(A)	千円	予算	618,902	282,390	138,890	375,267	110,740
		決算	615,214	169,813	130,929	345,828	
人件費(B)	千円	決算	12,221	12,485	12,717	10,730	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	627,435	182,298	143,646	356,558	0
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	—		—	—	—	—	—
対象あたりコスト(C/D)	千円		—	—	—	—	—

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
公園・緑地等整備率	%	目標	—	—	31	77	86
		実績	61	66	17	83	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
緑化整備を行う公園・緑地・調整池について、その整備面積率を成果指標とする。			整備済み公園: 2,464㎡+調整池10,828㎡+緑地9,621㎡=22,913㎡(A) R2年度整備予定: 緑地951㎡(B) 全公園6,265㎡+調整池10,828㎡+緑地10,572㎡=27,665㎡(C) 来年度目標=(A+B)÷C=86.2%				
(前年までと変更した場合はその理由)							

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 予定通り事業を進めている。R3年度に1号公園の整備を行い事業完了の予定。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 遮熱性舗装については、舗装表面温度の低減等一定の効果は認められたものの、費用対効果を検討し駅北側エリアの宅地周辺の整備で終了することとした。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 事業の実施が、環境配慮へどのように貢献しているかをわかりやすい指標で示すことが必要。

事業を構成する事務事業①	区画整理関連事業								
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績						
	(2) 環境配慮型舗装の整備進捗率【累計】	%	見込	63	100	—	—	—	—
実績			63						
(3) 都市基盤施設の緑化整備進捗率【累計】	%	見込	77	86	100	—	—	—	
		実績	83						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 遮熱性舗装については北エリア宅地周辺の整備で終了した。公園・緑地等整備については公園2,464㎡、調整池6,775㎡、緑地6,372㎡を整備した。							今後の方向性	改善・見直し	

事業を構成する事務事業②	区画整理関連事業								
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績						
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
実績									
(3)		見込							
		実績							
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性		

事業を構成する事務事業③	区画整理関連事業								
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
			実績						
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込						
実績									
(3)		見込							
		実績							
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性		

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 対象施設の整備について、R3年度までに整備を図る。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 対象施設の整備について、R3年度までに整備を図る。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。
内部意見への回答	