

長久手市行政評価票（A票：事業評価票）

事業番号	51	事業名	土木事務事業	担当部課	建設部土木課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち			決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計区分	一般会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款 一 項 一 目)	
	その他(関係計画、要綱等)	無			7-1-1 土木総務費	
	事業開始の背景、経緯等	この地区の排水は、現在民地内の水路を通り本地川へ流入している状況であり、瀬戸市と協働して排水路の整備を行う。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 排水路整備の内容が市民・民間事業者との連携協働にそぐわないため。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 市境にある民地内水路を解消するため、瀬戸市と協働して排水路を整備し、管理協定に基づき双方で管理を行う。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 市境にある民地内排水路
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 排水路を整備し、民地内排水路を解消する。

項目	単位	区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
事業費(A)	千円	予算	58,155	44,802	65,676	116,339	52,509
		決算	47,650	47,373	52,467	82,575	
人件費(B)	千円	決算	-	-	7,781	10,711	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	47,650	47,373	60,248	93,286	
事業対象の数(D) (R3年度は想定数)			-	-	-	-	-
対象あたりコスト(C/D)の 過去3年平均値	千円		-	-	-	-	-

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
北浦・杣ノ洞地区排水路整備事業における整備延長【累計】	m	目標	105	-	193	330	330
		実績	105	-	105	193	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
利用者(通行者)の誰もが把握できる整備延長とした。			現在までに、中流部及び下流部が完了しており、R3年度は上流部の用地買収のため、R2年度の繰越工事のみ行う。				
(前年から指標を変更した場合はその理由)							
(前年までの指標)							

目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 令和2年度に予定していた下流部その2工事が、工事内容の見直(追加変更)により、R3年度の工事に繰越となった。
活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 瀬戸市境を流れる民地内排水路を各市で管理できるように排水路を築造しており、瀬戸市と協働して測量、設計委託、用地交渉及び施工を行っている。
改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 用地購入は各市ごとの交渉であるため、進捗状況を定期的に報告し、購入時期をそろえる必要がある。

事業を構成する事務事業①	事務事業①	北浦杣ノ洞地区排水路整備事業						
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(整備延長)の指定の指標】	m	見込	330	330	406	476	
			実績	193				
	(3)		見込					
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))> R元年度の下流部その1工事(繰越工事)及びR2年度の下流部その2工事を行った。							今後の方向性	拡充

事業を構成する事務事業②	事務事業②							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
			実績					
	(3)		見込					
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	事務事業③							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
			実績					
	(3)		見込					
		実績						
<備考:活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 上流部工事に必要となる用地について、瀬戸市と協働して用地買収交渉を進めていく。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) R5年度に上流部その2工事を行い、瀬戸市との協定範囲内の排水路整備を完了する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて事業を実施してください。
内部意見への回答	