

長久手市行政評価票 (A票: 事業評価票)

事業番号	78	事業名	区画整理関連事業	担当部課	建設部区画整理課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	6 あえて歩いてみたくなるまち			決算書 ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計 区分	公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款一項目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 土地区画整理法、都市計画法、その他公物管理(道路法、都市公園法)			2-2-1 土地区画整理事業関連事業費	
	事業開始の背景、経緯等	公園西駅周辺土地区画整理事業で整備する公共施設を対象に、環境配慮した整備の実施や施設のグレードアップをH27年度から取組んでいる。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	両者と協働不可		(両者と協働不可の場合はその理由) 市施行の区画整理事業のため。			

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 公園西駅周辺土地区画整理事業において環境配慮型まちづくりの実現を図るため、環境配慮型舗装の施工や、緑地、調整池の緑化を実施する。
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 公園西駅周辺土地区画整理事業で整備する道路の歩道舗装、公園、緑地、調整池の緑化。
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 緑化等による環境に配慮した公共施設整備に取り組み、環境配慮型まちづくりの実現を図る。

コスト推移	項目	単位	区分	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)
	事業費(A)	千円	予算	282,390	138,890	375,267	110,740	103,276
			決算	169,813	130,929	345,828	93,497	
人件費(B)	千円	決算	12,485	12,717	10,730	14,790		
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	182,298	143,646	356,558	108,287		
事業対象の数(D) (R3年度は想定数)	—		—	—	—	—	—	
対象あたりコスト(C/D)の 過去3年平均値	千円		—	—	—	—	—	

成果推移	成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)
	公園・緑地等整備率	%	目標	—	31	77	86	100
			実績	66	17	83	86	
(指標の設定根拠) 緑化整備を行う公園・緑地・調整池について、その整備面積率を成果指標とする。 (前年から指標を変更した場合はその理由)				(数値目標の根拠) 整備済み公園: 2,464㎡ + 調整池 10,828㎡ + 緑地 10,572㎡ = 23,864㎡ (A) R3年度整備予定: 公園 3,801㎡ (B) 全公園 6,265㎡ + 調整池 10,828㎡ + 緑地 10,572㎡ = 27,665㎡ (C) 来年度目標 = (A+B) / C = 100%				
(前年までの指標)								

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 予定通り事業を進めている。R3年度に1号公園の整備を行い事業完了の予定。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 先導住宅街区では地区計画により市内初の緑化率が定められ、緑地協定が締結された。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) 事業の実施が、環境配慮へどのように貢献しているかをわかりやすい指標で示すことが必要。

事業を構成する 事務事業①	公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 環境配慮型舗装の整備進捗率 【累計】	%	見込	100	—	—	—	—	—
		実績	63(完了)					
(3) 都市基盤施設の緑化整備進捗率 【累計】	%	見込	86	100	—	—	—	—
		実績	86					
(4) 環境配慮型公園整備箇所数 【累計】	箇所	見込	1	2	—	—	—	—
		実績	1					
(5) 水辺緑化した施設数 【累計】	施設	見込	1	2	—	—	—	—
		実績	1					
<備考: 活動の概要(R2年度(2020))> 遮熱性舗装についてはR2の北エリア宅地周辺整備で事業完了とした。公園・緑地等整備については緑地951㎡を整備した。							今後の方向性	縮小

事業を構成する 事務事業②	公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)	R6年度 (2024)
(1) 市民参加の延べ人数	人	見込						
		実績						
(2) 【アクションプラン(総合計画)の 指定の指標】		見込						
		実績						
(3)		見込						
		実績						
<備考: 活動の概要(R2年度(2020))>							今後の方向性	

今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 対象施設の整備について、R3年中に整備を完了する。
中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 対象施設の整備について、R3年中に整備を完了する。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて事業を実施してください。
内部意見への回答	