


1 フォローアップ会議とは？

令和2年3月に改定した緑の基本計画の各施策を円滑に進めるため、内部の関係各課を集め「フォローアップチーム」を結成し、「フォローアップ会議」を通じ各施策の進捗管理及び情報共有を行います。



2 施策評価シートとは？

緑の基本計画の施策に対し、将来的なあるべき姿を目指すため、具体的な取組みを定め、毎年度目標設定し各施策に対する進捗状況を把握します。諮問機関であるみどりの推進会議にて、計画の中間年次である令和6年度に、進捗状況を報告し点検・評価します。

長久手市緑の基本計画 施策評価シート

事業番号 2-3-2(2) 担当課 みどりの推進課

基本方針： **基本方針2** -新たな緑をつくる施策の推進-

施策： **施策③** 緑のネットワークの形成

具体的な取組み 「緑の軸」と「緑の拠点」や周辺主要施設などを結ぶネットワークの形成

内容
主要道路の街路樹整備によりCO₂吸収率の向上を図り、街並みとの調和や季節を感じられるような維持・管理を行います。街路樹による木陰の創出を推進し、あえて歩きたくなるまちづくりに取り組むとともに、ジブリパークへの快適なウォーキングルートの確保を目指します。

1 現況及び事業目標

現況 主要地方道名古屋長久手線、県道岩作諸輪線及び主要地方道石名古屋線の街路樹が植わっておらず、まちの景観を損ねていると共に歩行者も少ない。

事業目標 街路樹を整備し木陰を創出することで、まちの景観価値を高めると共に、快適なウォーキングルートを確保。

2 事業目標を達成するための具体的な取組及び成果指標

具体的な取組 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業を活用し街路樹の再整備を行う。

成果指標 街路樹再整備の整備延長

3 次期改定までの全体スケジュール及び概算費用

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
内容	工事	工事							
概算(千円)	49,500	11,770							
単年度評価	A								

※1 「内容」欄は、設計、工事、検討、調査等の単語で記入。
 ※2 「単年度評価」欄は、4の評価値を記入。

4 各年度の活動内容及び評価

令和 2 年度

活動内容 県道岩作諸輪線の植栽帯を860m分整備する。

達成状況 県道岩作諸輪線の植栽帯を900m分整備した。

単年度評価 A

評価	評価基準
A	目標以上に進捗している
B	目標どおりに進捗している
C	改善の余地あり

5 事業目標に対する達成状況

県道岩作諸輪線の街路樹を整備することで、一部区間において木陰を創出することができた。

基礎情報、1、2、3(朱書き部分)については今年度入力し、以降変更がない限りそのまま。

4、5について毎年入力し、進捗管理を行う。

年度初め → 目標設定(緑色部分)

年度末 → 単年度評価及び達成状況(青色部分)
 ※単年度評価は3ヘフィードバック

