

令和6年度長久手市行政評価票（A票：事業評価票）					対象年度		令和5年度			
事業番号	64	事業名	香流川緑地整備事業 (大事業名) 緑道管理事業		担当課		みどりの推進課			
					予算区分（款-項-目-中事業）		7-4-3-3 香流川緑地整備事業			
					決算書ページ		185 ~ 一般			
I 基本情報	総合計画	基本目標	3	みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物		事業開始の背景	香流川緑地の連続性を確保するため、植栽を行い、ポケットパークを整備する。			
		政策	1	万博理念を継承した自然との共生						
		施策	(4)	水辺に親しめる環境の整備						
					市民・民間事業者との連携協働の可能性					
	その他	開始年度	令和3年度							
		終了予定年度	☒	令和5年度	☐					未定
		根拠法令等								
		関連計画	香流川緑地基本計画							
	アウトプット（詳細はⅡへ）					アウトカム（詳細はⅢへ）				
	事業の概要・目的	①事業概要 (どんな取組を行うのか)		②活動指標 (取組の進捗をはかるもの。 また、それがどうなるのか)		③中間成果 (①【対象】がどのような 状態に変わるのか)		④最終成果 (大事業の将来像)		
【対象】 ☒ 市民 ☐ 事業者 ☐ 職員 ☐ その他 対象の数： - 【事業内容】 香流川緑地基本計画に基づき、主要地方道瀬戸大府東海線の工事の進捗に合わせ、香流川緑地の連続性を確保するため、香流川前熊橋周辺においてポケットパークを整備し、休憩スポットを創出します。		【アクションプラン指標】 整備をした施設数【単年】		香流川緑道沿いに、ポケットパークを整備することで、快適な歩行者導線を確保する。 (成果指標名) ポケットパーク植栽体験会の参加人数		大事業共通 ポケットパークを整備することで、利用者に憩いの空間を確保する。				

II 活動状況（アウトプットの詳細）	活動指標	活動指標名		単位	基準値（2018年） 目標値（2023年） ※AP指標のみ		区分	R5(2023) 年度	R6(2024) 年度	R7(2025) 年度	R8(2026) 年度	R9(2027) 年度		
		1	【アクションプラン事業】 整備をした施設数【単年】	施設	基準値	1	見込	1	-	-	-	-		
					目標値	1	実績	1						
		2			基準値		見込							
					目標値		実績							
		3			基準値		見込							
					目標値		実績							
		4			基準値		見込							
					目標値		実績							
		事業開始からの経緯												
		香流川緑地基本計画に基づき香流川緑地の連続性を確保するため、令和3年度に香流川真行田地内ポケットパーク設計業務委託、令和5年度に香流川緑地整備事業用地の買戻し及び香流川真行田地内ポケットパーク整備工事を実施した。												
		R5(2023)年度の実績、改善したこと。目標が達成できなかった場合はその理由												
	香流川前熊橋周辺においてポケットパークの整備を行った。また、イベント形式で県民参加型の植栽体験イベントを実施した。													
	エピソード													

Ⅲ 事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細）	成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）	単位	成果指標の推移と目標										
		ポケットパーク植栽体験会の参加人数	人数	3 年度		4 年度		【現状】 5 年度		6 年度		8 年度		
				0		0		19		-		-		
		成果達成状況				指標目標値の根拠								
		B	A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている				-							
	評価の理由、分析													
	イベント形式で苗木の植樹、目土入れ、張芝及び高木への土入れ等を植栽体験イベントとして実施し、想定どおりの参加者数であったため。													
	加える変化（ACTION）	今後の方向性（3年～5年先）		今後の方向性の理由										
		D	A. 現状維持 B. 拡充 C. 縮小 D. 廃止		令和5年度をもって真行田ポケットパークの整備が完了したため。									
		改善ポイント ※今後の方向性がAの場合は記入不要 (成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入)												
見直しの余地のある取組名		見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容								見直し可能年度			
1		-	☐ 拡充 ☐ 改善 ☐ 縮小 ☐ 廃止	-										

