

令和7年度長久手市行政評価票（A票：事業評価票）					対象年度		令和6年度		
事業番号	57	事業名	香流川植栽整備事業		担当課		みどりの推進課		
					予算区分（款-項-目-中事業）		7-4-3-4 香流川植栽整備事業		
			(中事業名) 香流川植栽整備事業		決算書ページ		183	～	183
I 基本情報	総合計画	基本目標	3	みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物	6	あえて歩いてみたくなるまち			
		政策	1	万博理念を継承した自然との共生	2	暮らして心地よい生活環境の形成			
		施策	(4)	水辺に親しめる環境の整備	(3)	良好な住環境の形成			
	その他	開始年度	令和3年度						
		終了予定年度	令和8年度	<input type="checkbox"/> 未定	市民・民間事業者との連携協働の可能性		市民とのみ協働可		
		根拠法令等	無し						
		関連計画	長久手市みどりの推進計画、長久手市緑の基本計画						
	事業の概要・目的	①事業概要 (どんな取組を行うのか)		アウトプット（詳細はⅡへ）		アウトカム（詳細はⅢへ）			
				②活動指標 (取組の進捗をはかるもの。 また、それがどうなるのか)		③中間成果 (①【対象】がどのような 状態に変わるのか)		④最終成果 (大事業の将来像)	
		【対象】 <input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> その他 対象の数： 60,000人 【事業内容】 「香流川整備計画」に基づき、 香流川中上流域における、香流 川植栽整備を行い、木陰とうる おいのある水辺空間を整えま す。		【アクションプラン指標】 整備本数（本） 【その他の指標】		豊かな自然環境があると思っ ている市民が増加する (成果指標名) 豊かな自然環境があると思っ ている市民の割合		大事業共通 豊かな自然環境と共生し、今あ る自然環境を、子どもたちへ、 またその次の子どもたちへつな いでいくまちの実現	

Ⅱ 活動状況（アウトプットの詳細）	活動指標	活動指標名		単位	基準値（2023年） 目標値（2026年） ※AP指標のみ		区分	R6(2024) 年度	R7(2025) 年度	R8(2026) 年度	R9(2027) 年度	R10(2028) 年度	
		1	【アクションプラン指標】 整備本数	本	基準値	11	目標値	11	11	90	-	-	
					目標値	90	実績	11					
		2			基準値		目標値						
					目標値		実績						
		3			基準値		目標値						
					目標値		実績						
		4			基準値		目標値						
					目標値		実績						
	エピソード	事業開始の背景		「平成25年度香流川整備計画」にて策定された重点整備計画に基づき、香流川中上流域において香流川植栽整備を行い、うるおいのある水辺空間を整える。また、「長久手市みどりの基本計画」においても緑化重点地区として位置づけられている。									
		各年度の実績、改善したこと。目標が達成できなかった場合はその理由											
		R 6	溝下橋から蛭子橋の区域において、植栽工事を進めるための詳細設計を行った。現地調査後、過年度の植樹形態と風景を合わすと共に、費用対効果も考慮しつつ、候補地や工法の選定を行った。				R 7						
		R 8					R 9						

Ⅲ 事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細）	成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）		単位	成果指標の推移と目標											
		豊かな自然環境があると思っている市民の割合		%	28 年度	▶	4 年度	▶	【現状】	－	年度	▶	8 年度	▶	年度	
					51.8		53.0		－			70.0				
		成果達成状況							指標目標値の根拠							
		C	A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている							第6次長久手市総合計画の基本目標3「みんなで未来へつなぐ緑はまちの宝物」の成果指標及び数値を準用。総合計画の最終年次に企画政策課が実施するアンケートにて数値を確認する。						
	評価の理由、分析															
	成果指標の数値としては増加している。令和6年度に実施した詳細設計を基に、令和8年度に植栽工事を実施していく。															
	加える変化（ACTION）	今後の方向性			今後の方向性の理由											
		B	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止			令和6年度に実施した詳細設計を基に、令和8年度に植栽工事を実施していく。										
		改善ポイント														
（成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入）																
見直しの余地のある取組名		見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容										見直し可能年度			
1	植栽整備工事の県費活用	<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止	植栽工事の際に、市民参加型の植樹祭形式で実施した場合、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業の補助金に該当する可能性があるため、愛知県との協議を進める。										R 8			
2		<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止														
3		<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止														

IV 費用	令和8年度予算の方向性（PLAN）	R8年度の費用（R7年度比）		3 年間の 推移	(単位：千円)		R5(2023)年度		R6(2024)年度		R7(2025)年度
		B	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止		事業費	予算	決算	予算	決算	予算	
			-			-	6,446	6,655	-		
		理由			特定財源	合計額	-	-	6,446	6,655	-
		令和8年度工事を実施するため、令和7年度の予算措置は無し				(内 国費)	-	-	0	0	-
						(内 県費)	-	-	0	0	-
						(内 諸収入)	-	-	0	0	-
						(内 その他)	-	-	6,446	6,655	-
					一般財源	-	-	0	0	-	
		積算額			R7年度予算の内訳 <細々節名、 予算額、（R6年度予算額）>						