

長久手市行政評価票

事業番号	31	事業の名称	卯塚墓園事業			担当部署	部	課			
						くらし文化部	環境課				
基本方針	(3)人がいきいきとつながるまち	分野別項目	(15)やすらぎのある墓園を整える	施策の進め方	(2)墓地の拡充	フラッグ	F3「みどり」～ふるさと(生命ある空間)の風景を子どもたちに～	フラッグ項目	(62)緑地の整備		
事業の概要	新しい市民の定住化による墓地需要に対応し、将来にわたり安定した墓地供給ができるよう卯塚墓園の拡充整備を進める。				他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)	横浜市メモリアルグリーン 合葬式樹木型 1,000体×3か所 使用料 14万円/体+管理料 6万円/体 = 20万円 芝生型 7,500区画 使用料 90万円/区画又は45万円/区画・30年間 管理料 8,000円 相模原市峯山霊園 16ha 墓石付芝生墓所 392区画 189,000円/10年 4,500円/年 芝生墓所 4,177区画 445,000～606,000円/区画 4,500円～6,500円/年 名古屋市みどりが丘霊園 芝生型 13,000区画 使用料 1,188千円/区画 管理料4千円/年					
事業期間	事業開始年度	平成24年度	終了(予定)年度	平成46年度	総事業費	総事業費 (単位:千円)	H25予算	H25決算	H26予算	H26決算	H27予算
事業の対象 (だれ、何に対して)	墓地を必要とする市民					うち	一般財源	7,000	6,374	460	3,623
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	増加する墓地需要に対し、墓地供給ができるようにするため、市営の墓園として整備する。					地方債			303,000	217,000	
						その他					
						受益者負担額					95,785

評価の見方	
A	現行どおり実施
B	事業の改善
C	他事業と統合
D	運営主体の見直し
E	事業の廃止の検討

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に に対して)	目的		事務事業の 実施結果	成果指標	成果		事業費(単位:千円)			評価						
		手段 (いつ、どのような手段を使って) 4月～ 7月～ 10月～ 1月～	意図 (対象をどのような状態にしたいか)			H25実績	H26実績	単位	成果指標の目標値 設定の根拠	H25予算	H25決算	H26決算の主な内訳 (単位:千円)	評価	評価の説明			
										H26予算	H26決算		事業規模 事業費				
① 卯塚墓園整備事業	墓地を必要とする市民	平成25年度に基本設計 平成26年度に実施設計 工事着手 平成28年度までに整備する。	多様化する墓地需要に対し、墓地供給ができる。	墓園整備工事を開始した。	供給可能区画数	0	0	区画	整備を予定している墓地の区画数	7,000	6,374	303,460	220,623	95,785	実施設計委託 20,823千円 墓園整備工事 199,800千円	A	平成26年度に実施設計を行い、工事に着手できた(完了予定は9月末)一部報道発表により、樹木型合葬式墓所の需要が高かったことが判明した。第2期工事以後の整備にあたり、実施設計の変更が必要と考える。
②																	
③																	
④																	

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H27以降に実施する内容)	H27以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要	