

長久手市行政評価票（S票：施策評価票）

施策番号	S14 -	施策名	狭隘道路事業
担当部課	建設部土木課	関係部課	

基本情報	第5次総合計画・基本方針	✓ リリモでにぎわい交流するまち
	まちづくり行程表・フラッグ	✓ 「あんしん」～助けがなかったら生きていけない人は全力で守る～
	第6次総合計画・基本目標	✓ 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち
	法定受託事務の有無	—
	その他(関係計画、要綱等)	✓ 長久手市建築行為に係る後退用地等の確保及び整備に関する要綱
施策開始の背景、経緯等	長年、狭隘道路で懸案事項となっている岩作地区の道路拡幅について、地域住民主体によるまちづくりの方針を策定し、平成27年に岩作地区生活道路整備基本計画を策定した。	

施策の目的等	施策の内容	(どのような施策なのか) 岩作地区生活道路整備基本計画に沿って、岩作東島2号線を優先道路として、緊急車両の通行が困難な狭隘道路を解消するため、道路の拡幅を行う。
	施策の対象	(誰、何を対象にしているか) 岩作地区に生活する市民
	施策の意図	(対象をどのような状態にしたいか) 狭隘道路を拡幅することにより、幅4mの道路を確保し、地域住民及び緊急車両が安全に通行できるようにする。

目標・成果推移等①	施策に係る取組①		用地測量、用地取得、用地補償及び拡幅工事							
	29年度(2017)		30年度(2018)		元年度(2019)		中期(おおよそ3年後)		長期(おおよそ5年後)	
	成果・実績		成果・実績		成果・目標		成果・目標		成果・目標	
	優先順位1位の東島2号線において、中心線測量及び境界確定測量を実施した。		優先順位1位の東島2号線において、用地の補償費調査及び前年度の残りの境界確定測量を実施した。		優先順位1位の東島2号線において、前年度の残りの用地の補償費調査、用地購入及び測量設計業務委託を実施する。		優先順位1位の東島2号線において、残りの用地を購入し、道路拡幅工事を完了する。		優先順位2位の路線について、整備を進めていく。	
	費用・実績 (細々節名) (金額)		費用・実績 (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)	
	東島2号線 中心線測量 委託 1,603千円		東島2号線 補償費算定 委託 1,685千円		東島2号線 補償費算定 委託 2,541千円		東島2号線 分筆登記委 託 1,742千円			
	東島2号線 境界確定測 量委託 2,508千円		東島2号線 境界確定測 量委託 2,368千円		東島2号線 測量設計業 務委託 7,243千円		東島2号線 道路拡幅工 事 27,491千円			
	市民参加数・実績		市民参加数・実績		市民参加数・見込み		市民参加数・見込み		市民参加数・見込み	
	(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人	

目標・成果推移等②	施策に係る取組②									
	29年度(2017)		30年度(2018)		元年度(2019)		中期(おおよそ3年後)		長期(おおよそ5年後)	
	成果・実績		成果・実績		成果・目標		成果・目標		成果・目標	
	費用・実績 (細々節名) (金額)		費用・実績 (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)		費用・見込み (細々節名) (金額)	
	市民参加数・実績		市民参加数・実績		市民参加数・見込み		市民参加数・見込み		市民参加数・見込み	
	(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人		(延べ) 人	

環境変化	(他市町における同様の取組での特徴的な点、制度の変更、ニーズの変化、技術の変化など) ・全国的に狭隘道路解消対策を実施している。 ・県内のほとんどは後退用地を寄付にて受け付けている。
------	---

活動状況	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 境界確定測量の日程調整の挨拶に統括及び東地区リーダーが同行したことにより、沿線住民に対して事業の理解と進捗の報告も兼ねることができた。 また、狭隘道路の交付金が受けられることになった。
------	---

改善状況	改善ポイント	(何をどのような状態に改善したのか、改善が必要なことなど) 事業に対する理解を得るために、訪問の機会を増やしたことにより、事業への同意者が増加した。
評価	評価・課題	(進捗状況や課題など) 後退(セットバック)同意と用地買収は別物と考えられている方が多く、根気よく説得していくことに時間を要することが課題。
今後	今後の方向性、改善点	(施策を実施するにあたって今後の方向性、改善点など) 東地区での実績を報告会を開催するなどして、他の地区及び市内全体で情報を共有し、狹隘道路の解消に伴い地域住民及び緊急車両が安全に通行できるようにする。
内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度からは、第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。 ・拡幅した後の効果測定を検討してください。