安全管理目標	建設機械に関連した災害防止 第三者災害の防止	工事名	香流苑解体撤去工事	（株）前田産業　名古屋支店	2025.2.26 計画作成

2025年 4月・5月 工程管理計画表

1、工事種別	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	祝	水	木	金	祝	日	祝	祝	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
・仮設工事																																																																
騒音振動測定																																																																
仮囲い設置・仮設工事							全休日							全休日							全休日							全休日		全休日						全休日							全休日						全休日							全休日								
・解体工事																																																																
樹木撤去																																																																
（全工程完了）																																																																
消化槽		地下躯体撤去																																																															
			埋戻し																																																														
																						山留引抜																																													
ブロワー室																																																																
（全工程完了）																																																																
ガス貯留槽																																																																
（全工程完了）																																																																
投入室棟																																																																
（全工程完了）																																																																
二次処理棟																																																																
（全工程完了）																																																																
煙突																																																																
（全工程完了）																																																																
管理棟																																																																
（全工程完了）																																																																
その他構造物																																																																
外構																																																																
井水工事																																																																
掘削・除去																																測量																																
行事予定		安全大会	工程会議					工程会議							工程会議							工程会議		安全衛生協議会						一斉清掃	安全大会	工程会議							工程会議					工程会議							工程会議			安全衛生協議会					工程会議					一斉清掃
2、週間目標		重機災害の防止						車両災害の防止							重機災害の防止							車両災害の防止							重機災害の防止								車両災害の防止						重機災害の防止							車両災害の防止													
3、予想される災害		重機と作業員との接触災害						第三者との接触災害							重機と作業員との接触災害							第三者との接触災害							重機と作業員との接触災害								第三者との接触災害						重機と作業員との接触災害							第三者との接触災害													
		開口部に転落する						廃材につまづいて転倒							開口部に転落する							廃材につまづいて転倒							開口部に転落する								廃材につまづいて転倒						開口部に転落する							廃材につまづいて転倒													
		資機材の故障による怪我						資機材取り扱い方による怪我							資機材の故障による怪我							資機材取り扱い方による怪我							資機材の故障による怪我								資機材取り扱い方による怪我						資機材の故障による怪我							資機材取り扱い方による怪我													
4、安全対策		合図をとりあって作業する						出入口での一時停止左右確認							合図をとりあって作業する							出入口での一時停止左右確認							合図をとりあって作業する								出入口での一時停止左右確認						合図をとりあって作業する							出入口での一時停止左右確認													
		立入禁止措置の徹底						整理整頓の徹底							立入禁止措置の徹底							整理整頓の徹底							立入禁止措置の徹底								整理整頓の徹底						立入禁止措置の徹底							整理整頓の徹底													
		始業前点検の徹底						保護具の適正使用							始業前点検の徹底							保護具の適正使用							始業前点検の徹底								保護具の適正使用						始業前点検の徹底							保護具の適正使用													

警備、交通誘導はスポットにて配置

資材・機材は随時搬出入

産業廃棄物は随時搬出

玉掛ﾜｲﾔｰ点検色

4月 白色	
5月 緑色	
6月 黄色	
7月 赤色	