判定区分(健全度):「Ⅰ」･･･健全　　「Ⅲ」･･･早期措置段階

「Ⅱ」･･･予防保全段階　　「Ⅳ」･･･緊急措置段階

【橋梁】

対策優先順位の考え方: 健全度を基本とし、第三者への影響や路線の重要度などを総合的に勘案して判断する。

	橋梁名	路線名	所在地	架設年度	種別	橋長（m）	幅員（m）	点検実施年度	判定区分	点検・修繕計画（凡例 ○:定期点検 ●:修繕工事） R3年度（2021年度）	R4年度（2022年度）	R5年度（2023年度）	R6年度（2024年度）	R7年度（2025年度）	R8年度（2026年度）	R9年度（2027年度）	R10年度（2028年度）	R11年度（2029年度）	R12年度（2030年度）	修繕内容	修繕費用（千円）
1	熊張橋	市道溝ノ杁茨ケ廻間１号線	平地	1971	PC橋	11.0	5.5	2021	Ⅱ	○					○		●			断面修復工	584
2	馬堤下橋	市道馬堤１号線	馬堤	1971	PC橋	8.0	4.7	2021	Ⅰ	○					○						729
3	北熊橋	市道郷前神門前１号線	平地	1971	PC橋	10.0	6.4	2021	Ⅱ	○				●	○					断面修復工	232
4	西脇橋	市道西脇高根１号線	前熊西脇	1985	PC橋	10.0	5.2	2021	Ⅰ	○					○						943
5	平地橋	市道広面平地１号線	平地	1972	PC橋	12.0	5.9	2021	Ⅱ	○					○		●			断面修復工	682
6	池田橋（歩専）	市道池田中島２号線	原部	1999	PC橋	9.0	3.8	2021	Ⅰ	○					○						612
7	上西浦橋	市道東原下島１号線	岩作西浦	1970	PC橋	10.0	6.6	2021	Ⅰ	○					○						1,129
8	下山橋	市道下川原下山１号線	下山	1970	PC橋	7.0	6.5	2021	Ⅱ	○				●	○					断面修復工	411
9	下山橋（歩道）	市道下川原下山１号線	下山	1970	鋼橋	7.0	2.2	2021	Ⅰ	○					○						1,026
10	西鴨田橋	市道西原打越線	荒田	1981	PC橋	9.0	17.1	2021	Ⅱ	○			●		○					断面修復工	555
11	無名1	市道長湫西部３４３号線	原山	1990	PC橋	11.0	6.8	2021	Ⅱ	○					○		●			断面修復工	747
12	下鴨田橋	市道長湫中部４７６号線	鴨田	1990	PC橋	11.0	8.2	2021	Ⅰ	○					○						337
13	桜作橋	市道長湫中部４８７号線	仲田	1991	PC橋	11.0	11.8	2021	Ⅱ	○					○●					断面修復工	820
14	小富士浦橋	市道先達香楠１号線	先達	1981	PC橋	13.0	10.0	2021	Ⅱ	○					○						1,264
15	御旗橋	市道長湫中部１８号線	富士浦	1991	PC橋	12.0	7.2	2021	Ⅰ	○					○						1,543
16	仏ケ根橋	市道長湫中部７５号線	香楠	1990	PC橋	11.0	7.2	2021	Ⅰ	○					○						1,455
17	鴨田橋	市道長湫中部１４８号線	鴨田	1976	PC橋	12.0	8.8	2021	Ⅰ	○					○						364
18	浮江橋	市道浮江隅田２号線	岩作浮江	2001	PC橋	10.0	7.2	2021	Ⅰ	○					○						251
19	東原橋	市道浮江隅田２号線	岩作北山	1957	RC橋	5.0	4.9	2021	Ⅱ	○					○●					断面修復工	246
20	西浦橋	市道岩作西浦下島１号線	岩作西浦	1970	PC橋	9.0	5.7	2021	Ⅰ	○					○						893
21	隅田橋	市道北山高山１号線	岩作北山	1988	PC橋	8.0	4.8	2021	Ⅱ	○					○			●		断面修復工	586
22	岩作丸根橋	市道北山雁又１号線	岩作雁又	1970	RC橋	5.0	6.0	2021	Ⅰ	○					○						611
23	中根橋	市道堀越中根１号線	岩作下堀越	1978	PC橋	8.0	9.0	2021	Ⅱ	○					○	●				断面修復工	238
24	熊張深田橋	市道助六茨ケ廻間線	熊張深田	1967	PC橋	6.0	7.1	2021	Ⅱ	○					○●					断面修復工	159
25	無名3	市道長湫西部６２０号線	平池	1976	PC橋	4.0	5.0	2021	Ⅰ	○					○						606
26	石田橋	市道石田仲田線	野田農	1987	PC橋	28.0	20.8	2021	Ⅱ	○			●		○					断面修復工	5,703
27	西原橋	市道西原打越線	段の上	1987	PC橋	29.0	16.8	2021	Ⅱ	○				●	○					断面修復工	4,788
28	北山橋	市道石田高山２号線	岩作北山	1972	PC橋	16.0	16.0	2021	Ⅱ	○				●	○					断面修復工	4,040
29	平和橋	市道下山長蔵１号線	原部	1988	PC橋	28.0	16.8	2021	Ⅰ	○					○						1,651
30	多度橋	市道広面平地１号線	前熊志水	1973	PC橋	17.0	5.8	2021	Ⅰ	○					○						1,708
31	寺山橋	市道寺山１号線	富士浦	1992	PC橋	28.0	7.2	2021	Ⅱ	○					○	●				断面修復工	1,960
32	向田橋	市道向田琵琶ケ池１号線	岩作南島	1969	PC橋	21.0	5.8	2021	Ⅱ	○					○	●				断面修復工	767
33	東島橋	市道東島狐洞１号線	岩作東島	1987	PC橋	23.0	5.2	2021	Ⅱ	○					○		●			断面修復工	756
34	高根橋	市道東島壁ノ本１号線	岩作東島	1972	鋼橋	23.0	3.2	2021	Ⅲ	○			●		○					断面修復工,再塗装(3種ケレン)	3,589
35	仲屋橋	市道前熊中井熊張早稲田１号線	小稲葉	1976	PC橋	16.0	5.8	2021	Ⅱ	○					○		●			断面修復工	892
36	溝下橋	市道郷前溝下１号線	前熊溝下	1994	鋼橋	23.0	8.3	2021	Ⅱ	○				●	○					断面修復工	820
37	溝下橋（歩道）	市道郷前溝下１号線	前熊溝下	1993	鋼橋	24.0	2.8	2021	Ⅱ	○					○						12,990
38	公園西橋	市道一ノ井三ケ峯１号線	前熊一ノ井	1993	PC橋	22.0	11.5	2021	Ⅰ	○					○						955
39	草掛橋	市道池田２号線	段の上	1990	PC橋	31.0	7.2	2021	Ⅱ	○					○●					断面修復工	1,410
40	富士浦橋	市道中島６号線	先達	1996	PC橋	23.0	11.0	2021	Ⅱ	○					○●					断面修復工	873
41	新池田橋	市道池田１号線	段の上	2005	PC橋	32.0	9.0	2021	Ⅱ	○					○	●				断面修復工	1,837
42	中立花橋	市道宮後隅田１号線	岩作中立花	1993	PC橋	10.0	6.6	2021	Ⅰ	○					○						242
43	色金橋	市道色金４号線	岩作色金	1998	PC橋	10.0	6.4	2021	Ⅰ	○					○						1,191
44	無名4	市道長湫西部６２０号線	平池	1976	PC橋	4.0	4.7	2021	Ⅰ	○					○						398
45	無名5	市道長湫西部６２０号線	平池	1976	RC橋	4.0	5.0	2021	Ⅰ	○					○						720
46	下山富が丘橋	下山１号線	下山	2015	PC橋	7.1	8.8	2021	Ⅱ	○					○				●	断面修復工	395
47	蛭子橋	市道蛭子前熊中井１号線	蛭子	2015	PC橋	13.8	13.95	2021	Ⅰ	○					○						3,350
48	上井堀橋	市道長湫東部２２１号線	卯塚１丁目	2001	鋼橋	43.0	11.5	2021	Ⅰ	○					○						1,736
49	馬堤上橋		馬堤	1970	PC橋	8.47	4.73	2021	Ⅱ	○					○			●		断面修復工	215
50	志味尻橋	市道荒田３号線	荒田	1972	鋼橋	8.04	4.19	2021	Ⅱ	○					○			●		断面修復工	221
51	南島橋		岩作南島	1985	鋼橋	24.06	2.80	2021	Ⅰ	○					○						4,419
52	志水橋		前熊志水	1987	PC橋	18.92	5.40	2021	Ⅰ	○					○						1,743
53	三ケ峯１号橋		岩作三ケ峯	1983	PC橋	3.77	4.02	2021	Ⅱ	○					○				●	断面修復工	149
54	三ケ峯２号橋		岩作三ケ峯	1983	PC橋	5.19	4.03	2021	Ⅱ	○					○				●	断面修復工	335
55	三ケ峯３号橋		岩作三ケ峯	1984	PC橋	5.02	3.51	2021	Ⅱ	○					○			●		断面修復工	223
56	三ケ峯４号橋		岩作三ケ峯	1984	PC橋	5.02	3.51	2021	Ⅱ	○					○				●	断面修復工	111
57	三ケ峯５号橋		岩作三ケ峯	1985	PC橋	5.71	4.03	2021	Ⅱ	○					○				●	断面修復工	226
58	三ケ峯６号橋		岩作三ケ峯	1985	PC橋	5.48	2.42	2021	Ⅰ	○					○						1,118
59	新高根橋		岩作高根	1988	PC橋	13.15	4.83	2021	Ⅰ	○					○						1,324
60	下田橋		前熊下田	1984	PC橋	10.47	5.20	2021	Ⅰ	○					○						969
61	内万場橋		岩作大根	1979	PC橋	8.56	3.72	2021	Ⅰ	○					○						579
62	長鶴橋		岩作下堀越	1978	PC橋	7.12	4.50	2021	Ⅰ	○					○						708
63	岩作寺田橋		岩作下堀越	1977	PC橋	5.04	5.53	2021	Ⅰ	○					○						194
64	東山橋		東山	不明（1975）	PC橋	4.64	3.02	2021	Ⅱ	○					○			●		断面修復工	138
65	小深橋		小深	1979	PC橋	5.34	4.73	2021	Ⅲ	○			●		○					断面修復工	248
66	一ノ井橋		前熊一ノ井	1973	PC橋	5.41	3.61	2021	Ⅰ	○					○						446

判定区分(健全度):「Ⅰ」･･･健全　　「Ⅲ」･･･早期措置段階

「Ⅱ」･･･予防保全段階　　「Ⅳ」･･･緊急措置段階

【橋梁】

対策優先順位の考え方: 健全度を基本とし、第三者への影響や路線の重要度などを総合的に勘案して判断する。

	橋梁名	路線名	所在地	架設年度	種別	橋長（m）	幅員（m）	点検実施年度	判定区分	点検・修繕計画（凡例 ○:定期点検 ●:修繕工事）										修繕内容	修繕費用（千円）
										R3年度（2021年度）	R4年度（2022年度）	R5年度（2023年度）	R6年度（2024年度）	R7年度（2025年度）	R8年度（2026年度）	R9年度（2027年度）	R10年度（2028年度）	R11年度（2029年度）	R12年度（2030年度）		
67	壁ノ本橋		岩作壁ノ本	1981	PC橋	12.38	3.10	2021	Ⅰ	○					○						808
68	無名（歩道）		東山	不明（1982）	鋼橋	3.00	1.24	2021	Ⅱ	○					○						418
69	無名2		熊田	1970	PC橋	6.68	7.20	2021	Ⅱ	○					○	●				断面修復工	169

※（　）内架橋年度は推定値