令和３年６月１４日（月）
令和３年第２回長久手市議会定例会
総務くらし建設委員会所管事務調査資料

古戦場再整備計画及び古民家活用計画の現状について

１　古戦場再整備計画

⑴　事業概要

平成２８年度に策定した古戦場公園再整備基本計画では、東側ゾーンに、「小牧・長久手の戦い」に関する展示を行うガイダンス施設を整備する計画となっています。

⑵　事業進捗

ア　平成３０年度　古戦場公園再整備基本設計作成（公園全体）
　　史跡地内樹木（枯れ木等）伐採工事実施

イ　令和元年度　　古戦場公園再整備実施設計作成（建築、造園等）
　　史跡地内樹木（枯れ木等）伐採工事実施

⑶　現状

令和元年度に、ガイダンス施設の建設時期を令和２年度から令和５年度以降に見直しました。

２　古民家活用計画

⑴　事業概要

古戦場公園の西側ゾーンに、古民家を移築し、歴史民俗体験施設として整備し、長久手の歴史民俗資料の展示や体験施設としての役割を担う計画となっています。

⑵　事業進捗

令和元年度　古民家補修等工事実施、古民家詳細調査業務実施

⑶　現状

令和２年度に、監査委員からの御指摘、専門家からの御意見を基に、事業の在り方、進め方について、再検討することとしました。

３　古戦場公園再整備後のイメージパース

別添のとおり

古戦場公園再整備事業後のイメージパース

別　添

ガイダンス施設イメージパース