安全管理目標	墜落·転落災害の防止 / 第三者災害の防止

2023年 11月・12月 工程管理計画表

工事名：香流苑解体撤去工事

（株）前田産業香　名古屋支店

2023.10.30計画作成

1、工事種別

日	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
休日				全休日								全休日							全休日				全休日			全休日				

日	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
休日			全休日							全休日							全休日							全休日				冬期休暇			

工事種別	内容
・仮設工事	解体計画・その他書類作成 / 土壌汚染対策計画書作成 / 88条建設工事計画届・機械等設置届作成
騒音振動測定	騒音・振動測定
仮囲い設置	
仮設足場	消化槽エリア（組立） / 消化槽エリア シート張り / 投入室棟（組立）　煙突（組立）
仮設テント	消化槽エリア（組立）
・解体工事	
樹木撤去	消化槽回り
脱臭設備	
第１消化槽	地上部
第2消化槽	地上部
ブロワー室	木毛版撤去 / 地上部
ガス貯留槽	地上部
・クレーン作業	50ｔラフター（テント組立）
・土壌汚染対策工事	
・警備、交通誘導	スポットにて配置
・資材・機材搬入	テント資材（10ｔ）
・産業廃棄物搬出	

行事予定

日付	行事
11/7	工程会議
11/14	工程会議
11/21	工程会議
11/22	定例打合
11/25	一斉清掃
11/28	工程会議
11/30	安衛協議
12/1	安全大会
12/5	工程会議
12/12	工程会議
12/19	工程会議
12/21	定例打合
12/26	工程会議
12/27	一斉清掃

	11/6～	11/13～	11/20～	11/27～	12/4～	12/11～	12/18～
2、週間目標	第三者災害の防止	墜落・転落災害の防止	墜落・転落災害の防止	飛来・落下災害の防止	墜落・転落災害の防止	重機災害の防止	重機災害の防止
3、予想される災害	段差等で躓き転倒する	第三者との接触災害	第三者との接触災害	高所からの転落	高所からの転落	重機と作業員との接触	重機と作業員との接触
	第三者との接触災害	高所からの転落	高所からの転落	解体材の飛来・落下	解体材の飛来・落下	解体材の飛来・落下	解体材の飛来・落下
				使用工具によるけが	使用工具によるけが	高所からの転落	高所からの転落
4、安全対策	足元の確認	敷地境界付近での周囲確認	敷地境界付近での周囲確認	高所作業時安全帯使用	高所作業時安全帯使用	旋回範囲内立入禁止	旋回範囲内立入禁止
	敷地境界付近での周囲確認	高所作業時安全帯使用	高所作業時安全帯使用	手順確認・解体下部立入禁止	手順確認・解体下部立入禁止	手順確認・解体下部立入禁止	手順確認・解体下部立入禁止
				始業前点検・手元確認	始業前点検・手元確認	高所作業時安全帯使用	高所作業時安全帯使用

玉掛ﾜｲﾔｰ点検色

９月	緑色
10月	黄色
11月	赤色
12月	白色