

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	生産設備1設備、附帯工作物3箇所、営業1事業所、 動産3箇所及び消費税等2事業所の調査及び算定	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 9 月 10 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,112,720 円 (消費税相当額 378,720 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 26 年 9 月 11 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 1 月 17 日	
(住所)	名古屋市中区栄2-11-7	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流1号線補償調査業務委託		-		長久手市前熊中井地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要			
当初	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	生産設備1設備、附帯工作物3箇所、営業1事業所、 動産3箇所及び消費税等2事業所の調査及び算定			
変更1	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札日	平成 26 年 9 月 10 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路線形確定のための関係機関協議に当初想定していたよりも時間を要したことで、現地調査に着手する時期が遅れたため					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	5,112,720 円 (消費税相当額 378,720 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	契約業者名		当 初	平成 26 年 9 月 11 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 1 月 17 日		
(住所) 名古屋市中央区栄2-11-7		変 更 1	平成 27 年 1 月 9 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 3 月 31 日			
		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
香流1号線補償調査業務委託		-		長久手市前熊中井地内			

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	生産設備1設備、附帯工作物3箇所、営業1事業所、 動産3箇所及び消費税等2事業所の調査及び算定	
変更1	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札日	平成 26 年 9 月 10 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路線形確定のための関係機関協議に当初想定していたよりも時間を要したことで、現地調査に着手する時期が遅れたため			
変更2	4,590,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	支障物件の移転工法が複雑であることから検討及び交渉に時間を要しているため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,112,720 円 (消費税相当額 378,720 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 26 年 9 月 11 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 1 月 17 日	
(住所)	名古屋市中央区栄2-11-7	変更1	平成 27 年 1 月 9 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 27 年 3 月 27 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流1号線補償調査業務委託		-		長久手市前熊中井地内	