



契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,180,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路改良工 一式、舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	9,279,360 円 (消費税相当額 687,360 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	7,391,520 円 (消費税相当額 547,520 円)	当初	平成 27 年 4 月 1 日	自	平成 27 年 4 月 1 日
		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 7 月 31 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)		山田重建(株)	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度区画道路6-14号線整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,180,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路改良工 一式、舗装工 一式	
変更1	13,142,520 円 (消費税相当額 973,520 円)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日		
	3,962,520 円 (消費税相当額 293,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>当初、アスファルト舗装を補償対象建物の取り壊し完了後である7月中旬に施工する予定となっていたが、その取り壊しが8月上旬に遅れたことから、アスファルト舗装を工期内に完了することが困難になったため。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	9,279,360 円 (消費税相当額 687,360 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	7,391,520 円 (消費税相当額 547,520 円)	当初	平成 27 年 4 月 1 日	自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 9 月 17 日	自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 25 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	山田重建(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度区画道路6-14号線整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	