

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	68,959,000 円 (消費税相当額 6,269,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器更新工事、防水改修工事、湧水排水ポンプ更新工事、ボイラー配管等更新工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月12日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	85,239,000 円 (消費税相当額 7,749,000 円)	契約締結年月日			工 期	備 考	
最低制限 価格	68,317,700 円 (消費税相当額 6,210,700 円)	当初			令和3年6月1日		自 令和3年6月1日 至 令和4年2月28日
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)原田工務店		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
保健センター空調設備等改修工事		長久手市保健センター		長久手市岩作城の内地内			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 健康推進課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	68,959,000 円 (消費税相当額 6,269,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器更新工事、防水改修工事、湧水排水ポンプ更新工事、ボイラー配管等更新工事 一式	
変更1	69,305,500 円 (消費税相当額 6,300,500 円)	入札日	令 和 3 年 5 月 12 日	(変更内容) 南面既設植栽撤去とりやめ、湧水ポンプ1台(2台)、南面タイル補修工法変更、天井点検口39カ所(41カ所)	
	増減額 346,500 円 (消費税相当額 31,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地調査の結果、数量等に変更があったため。 GHP室外機の部品欠品のため、納期が延長となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	85,239,000 円 (消費税相当額 7,749,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	68,317,700 円 (消費税相当額 6,210,700 円)	当 初	令 和 3 年 6 月 1 日	自 令 和 3 年 6 月 1 日 至 令 和 4 年 2 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 4 年 1 月 31 日	自 令 和 3 年 6 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
榑原田工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
保健センター空調設備等改修工事		長久手市保健センター		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	122,050,500 円 (消費税相当額 11,095,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式 外部建具改修工事 一式 本館～南館昇降口出入口部分改修工事 一式 エキスパンションジョイント改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	138,710,000 円 (消費税相当額 12,610,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	113,670,700 円 (消費税相当額 10,333,700 円)	当初	令和3年6月15日	自 令和3年6月16日 至 令和4年3月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市天白区井の森町163 (商号又は名称)		変更2		自 至	
ジェイテクノ(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南小学校建物改修工事(I期工事)		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	122,050,500 円 (消費税相当額 11,095,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 屋上防水改修工事 (1) ウレタン塗膜防水トップコート +268.6㎡ (2) アスファルトシングル撤去 △149.6㎡ 2 外部建具改修工事 (1) 床モルタル塗り +0.8㎡ (2) 床タイル張り +0.8㎡ 3 天井張り替え工事 天井 化粧せつこうボード張り +8.3㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	122,727,000 円 (消費税相当額 11,157,000 円)	入札日	令和3年5月12日		
	(増減額 676,500 円) (消費税相当額 61,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 既存屋上防水の劣化状況が著しいため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	138,710,000 円 (消費税相当額 12,610,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	113,670,700 円 (消費税相当額 10,333,700 円)	当初	令和3年6月15日	自 令和3年6月16日 至 令和4年3月18日	
	契約業者名		変更1	令和4年2月15日	
(住所) 名古屋市天白区井の森町163 (商号又は名称)		変更2		自 至	
ジェイテクノ㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南小学校建物改修工事(I期工事)		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	55,950,400 円 (消費税相当額 5,086,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	旧校舎棟2階 職員室拡張工事 一式 旧校舎棟3階 普通教室改修工事 一式 新校舎棟3階 普通教室改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年5月12日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定 価格	70,323,000 円 (消費税相当額 6,393,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	55,907,500 円 (消費税相当額 5,082,500 円)	当初	令和3年6月8日	自 令和3年6月9日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 犬山市大字上野字米野1152-2 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)シンエイライフ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校職員室等改修工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

エ26
44

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	55,950,400 円 (消費税相当額 5,086,400 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	1 職員室改修工事 (1) 左官工事 床 セルフレベリング $\Delta 154\text{m}^2$ (2) 左官工事 床 モルタル塗り $+154\text{m}^2$ 2 旧校舎普通教室改修工事 (1) 左官工事 梁 下地調整 $+5.1\text{m}^2$ 3 新校舎普通教室改修工事 木工事 縁甲板 $+3.5\text{m}^2$ 4 新校舎普通教室改修工事 撤去工事 天井 縁甲板撤去 $+3.3\text{m}^2$ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	57,211,000 円 (消費税相当額 5,201,000 円)	入札日	令和3年5月12日		
	(増減額 1,260,600 円) (消費税相当額 114,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 工期短縮を図るため、職員室改修工事の床の仕様を変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	70,323,000 円 (消費税相当額 6,393,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	55,907,500 円 (消費税相当額 5,082,500 円)	当初	令和3年6月8日	自 令和3年6月9日 至 令和3年11月30日	
		変更1	令和3年11月1日	自 令和3年6月9日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更2		自	
(住所) 犬山市大字上野字米野1152-2 (商号又は名称)		変更3		自	
(株)シンエイライフ				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校職員室等改修工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	5,424,100 円 (消費税相当額 493,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	芝刈工:1,968㎡ 草刈工:11,626㎡ 除草工:1,466㎡ 剪定工:高木111本、中木36本、低木2,260㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月19日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	5,553,900 円 (消費税相当額 504,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,165,700 円 (消費税相当額 378,700 円)	当初	令和3年6月2日	自 令和3年6月3日 至 令和4年3月18日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)	東名園芸(株)	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和3年度文化の家植栽維持管理工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	12,760,000 円 (消費税相当額 1,160,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1階内装仕上改修工事 一式 2階内装仕上改修工事 一式 外構工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,244,000 円 (消費税相当額 1,204,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,203,600 円 (消費税相当額 927,600 円)	当初	令和3年6月7日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
N-ハウスあい改修工事(建築工事)		-		長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	12,760,000 円 (消費税相当額 1,160,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 雑工事 (1) 外壁クラック補修 +10m (2) 東面外壁足場 +1式 (3) 屋上棟押え下地 +6m (4) 屋上棟押え金物 +6m (5) 屋上足場 +1式 2 外構工事 (1) 樹木剪定 +1式 (2) 除草 +1式 (3) アルミ製門扉 +1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	15,752,000 円 (消費税相当額 1,432,000 円)	入札日	令和3年5月19日		
	(増減額 2,992,000 円) (消費税相当額 272,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 金属葺屋根の棟包みが剥がれていたため、雨漏れや躯体の劣化を防ぐため復旧工事等を追加するため変更する。変更に伴い、工期も延長する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	13,244,000 円 (消費税相当額 1,204,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	10,203,600 円 (消費税相当額 927,600 円)	当初	令和3年6月7日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1	令和3年11月12日	自 令和3年6月8日 至 令和4年1月31日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
N-ハウスあい改修工事(建築工事)		-		長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	13,464,000 円 (消費税相当額 1,224,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1階機械設備改修工事 一式 2階機械設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月19日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,036,000 円 (消費税相当額 1,276,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,998,900 円 (消費税相当額 999,900 円)	当初	令和3年6月7日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
N-ハウスあい改修工事(機械設備工事)		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	6,160,000 円 (消費税相当額 560,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1階電気設備改修工事 一式 2階電気設備改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年5月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,711,000 円 (消費税相当額 701,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	5,892,700 円 (消費税相当額 535,700 円)	当初	令和3年6月7日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
備長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
N-ハウスあい改修工事(電気設備工事)		-		長久手市岩作城の内内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	6,160,000 円 (消費税相当額 560,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 電灯設備 (1) 照明器具B +12台 (2) 照明器具D -2台 (3) 照明器具F +1台 (4) 照明器具K -2台 (5) 下地レースウェイ +20m (6) ライティングダクト +1式 2 コンセント設備 2階コンセント・スイッチ類一時取外し再取付 +1式 3 テレビ共聴設備 テレビアンテナ +1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	6,391,000 円 (消費税相当額 581,000 円)	入札日	令和3年5月19日		
	(増減額 231,000 円) (消費税相当額 21,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 テレビ用配線設置に伴い、屋上を調査したところ地上デジタル放送用のアンテナがなかったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,711,000 円 (消費税相当額 701,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,892,700 円 (消費税相当額 535,700 円)	当初	令和3年6月7日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
契約業者名		変更1	令和3年11月12日	自 令和3年6月8日 至 令和3年11月30日	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
N-ハウスあい改修工事(電気設備工事)		-		長久手市岩作城の内地内	