

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	5,775,000 円 (消費税相当額 525,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長久手南児童館:空調機器(GHPからEHPへの更新) 2基 長久手西児童館:空調機器(GHPからEHPへの更新) 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年5月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,962,000 円 (消費税相当額 542,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,495,700 円 (消費税相当額 408,700 円)	当初	令和5年5月15日	自 令和5年5月16日 至 令和5年7月21日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手南児童館・長久手西児童館空調機更新工事		長久手南児童館はじめ2か所		長久手市長配二丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	5,775,000 円 (消費税相当額 525,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長久手南児童館:空調機器(GHPからEHPへの更新) 2基 長久手西児童館:空調機器(GHPからEHPへの更新) 2基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	6,328,300 円 (消費税相当額 575,300 円)	入札日	令和5年5月10日		
	553,300 円 (消費税相当額 50,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 空調機を適切に設置するために、架台やワイドパネルの設置及び当初予定以外の電線管工事の必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,962,000 円 (消費税相当額 542,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,495,700 円 (消費税相当額 408,700 円)	当初	令和5年5月15日	自 令和5年5月16日 至 令和5年7月21日	
		変更1	令和5年7月3日	自 令和5年5月16日 至 令和5年7月21日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榑青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手南児童館・長久手西児童館空調機更新工事		長久手南児童館はじめ2か所		長久手市長配二丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	解体工事	工事概要	
当初	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	撤去工事(アスベストを除く) 一式 敷地整備工事 一式 アスベスト撤去工事 一式 廃棄物処分 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年5月17日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	660,000,000 円 (消費税相当額 60,000,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	549,575,400 円 (消費税相当額 49,961,400 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和7年6月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中千種区今池1-22-12マンションシャイン303 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)前田産業名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
香流苑解体撤去工事		香流苑		長久手市上川原地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

工4
変更

契約金額		種別	解体工事	工事概要	
当初	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	撤去工事(アスベストを除く) 一式 敷地整備工事 一式 アスベスト撤去工事 一式 廃棄物処分 一式	
変更1	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	入札日	令和5年5月17日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 二次処理棟及び消化槽ガスタンク等4分割テント構造変更、 二次処理棟アスベスト含有外壁材撤去追加、物置撤去数の 減少、負圧集塵機台数の増加、環境調査分析項目の増減、 廃棄物運搬及び処理数量の増減			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	660,000,000 円 (消費税相当額 60,000,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	549,575,400 円 (消費税相当額 49,961,400 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和7年6月30日	
		変更1	令和6年3月11日	自 令和5年6月20日 至 令和7年6月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中種区今池1-22-12メゾンサンシャイン303 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)前田産業 名古屋支店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
香流苑解体撤去工事		香流苑		長久手市上川原地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	解体工事	工事概要		
当初	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	撤去工事(アスベストを除く) 一式 敷地整備工事 一式 アスベスト撤去工事 一式 廃棄物処分 一式		
変更1	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	入札日	令和5年5月17日			
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 二次処理棟及び消化槽ガスタンク等4分割テント構造変更、 二次処理棟アスベスト含有外壁材撤去追加、物置撤去数の 減少、負圧集塵機台数の増加、環境調査分析項目の増減、 廃棄物運搬及び処理数量の増減				
変更2	549,668,900 円 (消費税相当額 49,969,900 円)	変更契約に係る変更理由 2 当初予定されていなかった杭引抜き、鋼矢板引抜き、地下水対策、 井水工事の設計変更、樹木撤去範囲の変更、埋設物除去工事な どに対応する必要が出てきたため工期を延長して対応する。				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	0 円 (消費税相当額 0 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	660,000,000 円 (消費税相当額 60,000,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	549,575,400 円 (消費税相当額 49,961,400 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和7年6月30日		
契約業者名		変更1	令和6年3月11日	自 令和5年6月20日 至 令和7年6月30日		
(住所) 愛知県名古屋市中区白壁三丁目3-30ラモヴェール白壁B1階 (商号又は名称)		変更2	令和7年5月28日	自 令和5年6月20日 至 令和7年9月30日		
(株)前田産業 名古屋支店		変更3		自 至		
工事名		路線等の名称		工事場所		
香流苑解体撤去工事		香流苑		長久手市上川原地内		

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	266,139,500 円 (消費税相当額 24,194,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年5月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	328,570,000 円 (消費税相当額 29,870,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	264,871,200 円 (消費税相当額 24,079,200 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和6年3月1日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区栄1-26-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱市川工務店名古屋支社		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校建物改修工事(Ⅱ期工事)		西小学校		長久手市打越地内	

工5
変更

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	266,139,500 円 (消費税相当額 24,194,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	266,139,500 円 (消費税相当額 24,194,500 円)	入札日	令和5年5月17日	【変更内容】 外壁改修工事 ・劣化補修箇所等の変更	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工前に実施した施工数量調査により、設計数量と差異が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	328,570,000 円 (消費税相当額 29,870,000 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	264,871,200 円 (消費税相当額 24,079,200 円)	当初	令和5年6月19日	自 令和5年6月20日 至 令和6年3月1日	
		変更1	令和6年2月1日	自 令和5年6月20日 至 令和6年3月1日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市中区栄1-26-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
榑市川工務店名古屋支社					
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校建物改修工事(Ⅱ期工事)		西小学校		長久手市打越地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	59,023,800 円 (消費税相当額 5,365,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式 外部建具改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年5月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	71,533,000 円 (消費税相当額 6,503,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	58,819,200 円 (消費税相当額 5,347,200 円)	当初	令和5年6月15日	自 令和5年6月16日 至 令和6年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市天白区井の森町163 (商号又は名称)		変更2		自 至	
ジェイテクノ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南小学校建物改修工事(Ⅲ期工事)		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

工6
変更

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	59,023,800 円 (消費税相当額 5,365,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式 外部建具改修工事 一式	
変更1	60,863,000 円 (消費税相当額 5,533,000 円)	入札日	令和5年5月17日	【変更内容】 外壁改修工事 ・劣化補修箇所等の変更 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,839,200 円) (消費税相当額 167,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 足場設置後に実施した施工数量調査の結果、劣化部の数量が設計値と差異が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	71,533,000 円 (消費税相当額 6,503,000 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	58,819,200 円 (消費税相当額 5,347,200 円)	当 初	令和5年6月15日	自 令和5年6月16日 至 令和6年1月31日	
		変更1	令和5年12月25日	自 令和5年6月16日 至 令和6年1月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市天白区井の森町163 (商号又は名称) ジェイテクノ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南小学校建物改修工事(Ⅲ期工事)		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	