

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,440,000 円 (消費税相当額 3,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	盛土工 2, 460m3 碎石舗装工 2, 022m2 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	34,029,600 円 (消費税相当額 3,093,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	30,671,300 円 (消費税相当額 2,788,300 円)	当 初	令和7年11月20日	自 令和7年11月21日 至 令和8年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度福祉の家G駐車場整備工事		-		長久手市郷前地内外	

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,440,000 円 (消費税相当額 3,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	他工事流用土	— → 843.4㎡
変更1	26,239,400 円 (消費税相当額 2,385,400 円)	入札日	令和7年11月5日	購入度盛土	606.7㎡ → —㎡
	(増減額 ▲7,200,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 他工事からの流用土が活用できたこと、G駐車場周辺の道路整備工事や下水管撤去工事が先行していたことから当初予定数量と実施の数量に差異が生じたため。		不足土搬入	— → 879.2㎡
	(消費税相当額 ▲654,600 円)			フェンス撤去	228.2m → 199.5m
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		U200撤去	60.2m → 15.8m
	(増減額 円)			道路側溝撤去	34.0m → 41.0m
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		浸透樹撤去	2.0基 → 1.0基
	(増減額 円)			防草シート撤去	724.1㎡ → 334.4㎡
	(消費税相当額 円)			防草シート	527.4㎡ → 675.3㎡
予定	34,029,600 円 (消費税相当額 3,093,600 円)	契約締結年月日		工事期	
最低制限	30,671,300 円 (消費税相当額 2,788,300 円)	当初	令和7年11月20日	自	令和7年11月21日
契約業者名		変更1	令和8年3月23日	至	令和8年3月24日
(住所) 愛知県長久手市郷前2262	(株)加藤組	変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和7年度福祉の家G駐車場整備工事		-		長久手市郷前地内外	
				随意契約の場合の相手方を選定した理由	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,190,000 円 (消費税相当額 2,290,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽40m ³ 型(内径4.65m、深さ2.46m) N=1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,021,600 円 (消費税相当額 2,365,600 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	23,645,600 円 (消費税相当額 2,149,600 円)	当初	令和7年11月18日	自 令和7年11月19日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
耐震性貯水槽設置工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,190,000 円 (消費税相当額 2,290,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽40m ³ 型(内径4.65m、深さ2.46m) N=1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	23,625,800 円 (消費税相当額 2,147,800 円)	入札日	令和7年11月5日		
	増減額 ▲1,564,200 円 (消費税相当額 ▲142,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 地中に埋設された産業廃棄物の排出に伴う処分量の減少、U型側溝の撤去・復旧工の取り止め及び電柱防護のためのアルミ矢板を新規追加したもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	26,021,600 円 (消費税相当額 2,365,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	23,645,600 円 (消費税相当額 2,149,600 円)	当初	令和7年11月18日	自 令和7年11月19日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1	令和8年3月11日	自 令和7年11月19日 至 令和8年3月19日	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
耐震性貯水槽設置工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要			
当初	2,728,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既設枕木撤去:31箇所 擬木階段設置:35箇所 手すり設置(複合):18m 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 11 月 12 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,796,200 円 (消費税相当額 254,200 円)	契 約 締 結 年 月 日				工 期	備 考
最低制限 価 格	2,509,100 円 (消費税相当額 228,100 円)	当 初	令 和 7 年 11 月 19 日			自 令 和 7 年 11 月 20 日 至 令 和 8 年 3 月 16 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
	マセキ建設(株)	変 更 3		自 至			
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所			
色金保育園擬木階段設置工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	2,277,000 円 (消費税相当額 207,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	小荷物専用昇降機 1台 改修工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 11 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,475,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,275,900 円 (消費税相当額 206,900 円)	当 初	令 和 7 年 11 月 19 日	自 令 和 7 年 11 月 20 日 至 令 和 8 年 3 月 2 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 瀬戸市東寺山町163 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)ナカ・エレベータ		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長湫南保育園小荷物専用昇降機改修工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,435,000 円 (消費税相当額 585,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【長久手浄化センター】 予備原水ポンプ修繕工 一式 No.3ろ布洗浄水ポンプ修繕工 一式 No.2・No.3脱水機制御盤電流計取付穴拡大工 一式 【長久手南部浄化センター】 No.2-1返送汚泥ポンプ修繕工 一式 No.2処理水給水装置水中ポンプ修繕工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,922,300 円 (消費税相当額 629,300 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	6,296,400 円 (消費税相当額 572,400 円)	当初	令和7年12月3日	自 令和7年12月4日 至 令和8年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター修繕工事		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要		
当初	3,003,000 円 (消費税相当額 273,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	伐採工 51本 法面草刈工 500㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 11 月 26 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	3,136,100 円 (消費税相当額 285,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	2,812,700 円 (消費税相当額 255,700 円)	当 初	令 和 7 年 12 月 3 日	自 令 和 7 年 12 月 4 日 至 令 和 8 年 3 月 6 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至		
(有)長久手緑化園		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
令和7年度色金山歴史公園樹木伐採工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内		