



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	116,640,000 円 (消費税相当額 8,640,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工、擁壁工、植栽工、給水整備工、雨水排水整備工、電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、管理施設整備工、ステージ上屋建築工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	127,111,680 円 (消費税相当額 9,415,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	84,741,120 円 (消費税相当額 6,277,120 円)	当初	平成 26 年 11 月 27 日	自 平成 26 年 11 月 28 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	名古屋市千種区千種通6-26-1 (商号又は名称) 大和小田急建設(株) 名古屋支店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中央地区2号公園整備工事		-		長久手中央土地区画整理事業地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	116,640,000 円 (消費税相当額 8,640,000 円)	入札契約の方法	一般(指名 随意契約) その他( )	敷地造成工、擁壁工、植栽工、給水整備工、雨水排水整備工、電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、管理施設整備工、ステージ上屋建築工事一式	
変更1	116,640,000 円 (消費税相当額 8,640,000 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	127,111,680 円 (消費税相当額 9,415,680 円)	当 初	平成 26 年 11 月 27 日	自	平成 26 年 11 月 28 日
最低制限 価 格	84,741,120 円 (消費税相当額 6,277,120 円)	変更1	平成 27 年 3 月 24 日	至	平成 27 年 3 月 31 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 名古屋市千種区千種通6-26-1		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 大和小田急建設(株) 名古屋支店		工事名		工事場所	
長久手中央地区2号公園整備工事		路線等の名称		長久手中央土地区画整理事業地内	
		-			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	116,640,000 円 (消費税相当額 8,640,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工、擁壁工、植栽工、給水整備工、雨水排水整備工、電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、管理施設整備工、ステージ上屋建築工事一式	
変更1	116,640,000 円 (消費税相当額 8,640,000 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 他事業との工程調整のため。			
変更2	122,787,360 円 (消費税相当額 9,095,360 円)	変更契約に係る変更理由 2 平板載荷試験の結果原地盤の地耐力が不足しており軟弱地盤処理工を追加施工したため。			
	(増減額 6,147,360 円) (消費税相当額 455,360 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	127,111,680 円 (消費税相当額 9,415,680 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	84,741,120 円 (消費税相当額 6,277,120 円)	当初	平成 26 年 11 月 27 日	自 平成 26 年 11 月 28 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 8 月 18 日	自 平成 26 年 11 月 28 日 至 平成 27 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市千種区千種通6-26-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 大和小田急建設(株) 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中央地区2号公園整備工事		-		長久手中央土地区画整理事業地内	