

E7f

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度南街区一次造成工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市丸山地内
開 札 日 時	平成27年12月2日(水) 午前・午後 9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
岐建(株) 名古屋支店	98,630,000	落札候補

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	106,520,400 円 (消費税相当額 7,890,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 盛土工 26,300㎡、法面整形工 盛土 法面整形6,170㎡、排水構造物工 側溝工 474m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	106,526,880 円 (消費税相当額 7,890,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	84,696,840 円 (消費税相当額 6,273,840 円)	当 初	平成 27 年 12 月 10 日	自 平成 27 年 12 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区葵3-25-32		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 岐建(株) 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度南街区一次造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	106,520,400 円 (消費税相当額 7,890,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 盛土工 26,300㎡、法面整形工 盛土 法面整形6,170㎡、排水構造物工 側溝工 474m	
変更1	106,520,400 円 (消費税相当額 7,890,400 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 宅地の品質管理のために試掘調査をしたところ、地中埋設物の存在が多数確認され、その処理に時間を要しているため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	106,526,880 円 (消費税相当額 7,890,880 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	84,696,840 円 (消費税相当額 6,273,840 円)	当初	平成 27 年 12 月 10 日	自 平成 27 年 12 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 12 月 11 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市東区葵3-25-32  (商号又は名称) 岐建(株) 名古屋支店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度南街区一次造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	106,520,400 円 (消費税相当額 7,890,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工 盛土工 26,300㎡、法面整形工 盛土 法面整形6,170㎡、排水構造物工 側溝工 474m	
変更1	106,520,400 円 (消費税相当額 7,890,400 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 宅地の品質管理のために試掘調査をしたところ、地中埋設物の存在 が多数確認されたため、その処理に想定外の時間を要しているた め。			
変更2	149,698,800 円 (消費税相当額 11,088,800 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 43,178,400 円) (消費税相当額 3,198,400 円)	地盤掘削中に想定外の産業廃棄物が土中に埋設されていることが判明した。 産業廃棄物については、同一業者が排出から処分までの一連の作業を行うこと が法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で義務化されており、本工事と 切り離すことが著しく困難なため、産業廃棄物の排出処分を変更したいため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	106,526,880 円 (消費税相当額 7,890,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	84,696,840 円 (消費税相当額 6,273,840 円)	当 初	平成 27 年 12 月 10 日	自 平成 27 年 12 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市東区葵3-25-32 (商号又は名称) 岐建(株) 名古屋支店	変更2		平成 28 年 9 月 23 日	自 平成 27 年 12 月 11 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度南街区一次造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内	